

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, Fecha: 09/06/2023, Código: GDC-F-01

ACTA No. 01

DATOS GENERALES

FECHA:	27, 28 y 29 de noviembre de 2023
HORA:	3:00 pm
LUGAR:	Presencial
ASISTENTES:	Guillermo García Salazar – CGR Jaime Orozco – Supervisor Findeter Jhon Herrera – Residente Interventoría Manuel Arencibia – residente Interventoría Carolina Sánchez – profesional Social Findeter Claudia Merchan – Profesional social Interventoría Tito Guarnizo – Director de Obra Margarita Gómez – Líder social – Veeduría ciudadana Comunidad en general Leidy Carolina Alfonso Rubiano – Apoyo Supervisión – Subdirección Proyectos / Contratista
INVITADOS:	

ORDEN DEL DIA:

27 y 28 de noviembre. Acompañamiento al recorrido del proyecto de "Construcción y puesta en marcha del acueducto regional La Mesa - Anapoima" convocado por la Contraloría General de la República a través de la Contraloría Delegada para el participación ciudadana y control social como apoyo a la Veeduría y a la comunidad de los sectores intervenidos con el proyecto, con el objeto de conocer la situación y estado del proyecto así como atender algunas inquietudes de la comunidad.

29 de noviembre. Asistencia a audiencia pública informativa sobre los compromisos, avances, compromisos, soluciones y terminación del proyecto convocada por la directora de promoción y desarrollo de control fiscal participativo de la Contraloría general de la República.

El propósito expuesto por la CGR en su invitación se trata de informar a la comunidad sobre los avances del proyecto y de igual forma conocer sobre el cumplimiento de los compromisos de las instituciones gestoras de recursos del proyecto. Adicionalmente recibir un informe sobre la ejecución de la obra, conocer sobre el informe presentado por los ciudadanos organizados y dar respuesta a las inquietudes y preguntas de la ciudadanía atendidas por las entidades competentes.

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, Fecha: 09/06/2023, Código: GDC-F-01

DESARROLLO:

Los días 27, 28, 29 de noviembre de 2023 en recorridos realizados a las veredas por donde pasa la red de acueducto del proyecto, en reunión en el municipio de la Mesa (biblioteca) y en la audiencia informativa con la asistencia de la Veeduría ciudadana conformada para el seguimiento al proyecto, El Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, la Financiera de Desarrollo Territorial – FINDETER, las alcaldías de La mesa y Anapoima, las Empresas Públicas de Cundinamarca, el Contratista y el interventor del Proyecto se determinó la firma de los siguientes compromisos con el fin de llevar a cabo la ejecución del contrato. Este proceso ha contado con el apoyo de la Contraloría General de la República, dentro de su política de control fiscal participativo.

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
 Versión: 8.0, Fecha: 09/06/2023, Código: GDC-F-01
COMPROMISOS (Si aplica)

ENTIDAD	COMPROMISO	RESPONSABLE Y CARGO	PLAZO	OBSERVACIONES
FINDETER- CONTRATISTA- INTERVENTOR	Reparación de una cerca viva con reposición de las plantas (Eugenias) faltantes, acceso y portón de ingreso al predio afectación en Cubia Sector alto la Virgen de Bojacá (restaurante). Además, la Adecuación de acceso peatonal al sector. (limpieza y retiro de material sobrante).	FINDETER, CONTRATISTA, INTERVENTORÍA	Semana del 4 al 7 de diciembre. Jueves 30 de noviembre de 2023.	Debe ser verificado por la Veeduría
FINDETER- CONTRATISTA- INTERVENTOR	El interventor y Findeter deben entregar a la veeduría la información completa del cronograma de actividades de obra y pruebas hidráulicas a ejecutar en la vereda Anatolí	INTERVENTORÍA, CONTRATISTA, FINDETER	Fecha de cumplimiento: Convocatoria: 4 de diciembre de 2023 (Comunidad y entidad Municipal).	Debe ser verificado por la Veeduría la Comunidad
FINDETER- CONTRATISTA- INTERVENTOR	El contratista presentara a la comunidad el listado de las alcantarillas que serán reparadas por él. Además, Remitirá a la alcaldía del municipio el listado de las alcantarillas a su cargo para su limpieza y mantenimiento.	INTERVENTOR FINDETER	11 de diciembre de 2023	El soporte será entregado a la veeduría
FINDETER- CONTRATISTA- INTERVENTOR	El contratista se compromete con la comunidad, a respetar el acuerdo de finalización de las actividades en el denominado tramo 1 en la vereda Anatolí, para así poder dar inicio a las actividades en el tramo 2, con el fin de no entorpecer la transitabilidad, tema que será tratado en la reunión del 11 de diciembre.	INTERVENTOR FINDETER CONTRATISTA	Fecha de cumplimiento a tratar: 11 de diciembre de 2023.	Debe ser verificado por la Veeduría la Comunidad
FINDETER- CONTRATISTA- INTERVENTOR	La Comunidad solicita que una vez iniciadas las actividades en esta vereda se garantice la estabilidad de la vía, se mantenga la transitabilidad de esta y al finalizar las actividades se entreguen las vías en iguales o mejores condiciones. Fecha de cumplimiento: Como parte de las actividades finales,	INTERVENTOR FINDETER CONTRATISTA	7 y 11 de diciembre	Para el caso del mantenimiento, se generará coordinación con las entidades ICCU, Gobernación y Municipio, con el fin de establecer

FORMATO: ACTA
 PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
 Versión: 8.0, Fecha: 09/06/2023, Código: GDC-F-01

ENTIDAD	COMPROMISO	RESPONSABLE Y CARGO	PLAZO	OBSERVACIONES
	se realizará cubrimiento de las excavaciones e intervenciones, las cuales serán reparadas de acuerdo con lo establecido en el contrato			acciones de mejoramiento de las vías. Estas determinaciones se abordarán en las reuniones del 7 y 11 de diciembre.
FINDETER-CONTRATISTA-INTERVENTOR	En el K24+730, se presenta en la vía un hueco abierto por el contratista para las pruebas hidráulicas, que, según la comunidad de este sector, representa mucho riesgo para la comunidad, el contratista se compromete en lo posible, a adquirir la tubería correspondiente para realizar el arreglo, de lo contrario, procederá a tapar dicha excavación, como solución.	INTERVENTOR FINDETER CONTRATISTA	1 de diciembre de 2023.	Debe ser verificado por la Veeduría la Comunidad
FINDETER-CONTRATISTA-INTERVENTOR	En el K25+300, se presenta la misma situación que en el punto anterior, así las cosas, el contratista se compromete en lo posible, a adquirir la tubería correspondiente para realizar el arreglo, de lo contrario, procederá a tapar dicha excavación, como solución. Fecha de cumplimiento: 1 de diciembre de 2023.	INTERVENTOR FINDETER CONTRATISTA	1 de diciembre de 2023	Verificación por parte de la Comunidad y la Veeduría
FINDETER-CONTRATISTA-INTERVENTOR ALCALDÍA DE LA MESA	En el K26+334 en donde finaliza el tramo 1 y se da inicio al tramo 2 de la vereda Anatoli se presenta afectación de alcantarilla la cual es ajena a la ejecución de actividades del proyecto, por tal razón, se informa de esta afectación al representante de la Alcaldía de La Mesa. Fecha de cumplimiento: previa a reunión de 11 de diciembre de 2023, se deberá citar al Municipio de la Mesa Cundinamarca informando acerca de la responsabilidad de la limpieza de las alcantarillas que les correspondan.	ALCALDÍA DE LA MESA	11 de diciembre de 2023	La interventoría y el contratista deben citar a la alcaldía a la reunión y determinar lo concerniente al compromiso.

FORMATO: ACTA
 PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
 Versión: 8.0, Fecha: 09/06/2023, Código: GDC-F-01

ENTIDAD	COMPROMISO	RESPONSABLE Y CARGO	PLAZO	OBSERVACIONES
FINDETER-CONTRATISTA-INTERVENTOR	En el predio Madrigal, se deberán atender y dar cierre a las siguientes prqs que no han sido contestadas y que trataban sobre una afectación de una cerca en el predio de la comunidad conocido desde hace tiempo y del cual existen compromisos que se deben cumplir, además, formalizar la reparación de la cerca del predio. Realzar el cabezal.	FINDETER-CONTRATISTA-INTERVENTOR	Fecha de cumplimiento: socializar el 11 de diciembre de 2023.	En esta reunión el contratista y la interventoría deben tratar el tema y llegar a un acuerdo con la comunidad afectada, luego de conocer las respuestas dadas a las PQRs.
FINDETER-CONTRATISTA-INTERVENTOR COMUNIDAD	En la vereda Alto Grande; el Contratista, interventoría y Municipio, llevaran a cabo recorrido para verificación de alcantarillas junto con comunidad para determinar las posibles afectaciones y las reparaciones que correspondan.	FINDETER-CONTRATISTA-INTERVENTOR	Fecha de cumplimiento: 4 de diciembre 2023.	Verificación por parte de la veeduría y la comunidad
FINDETER-CONTRATISTA-INTERVENTOR	La Interventoría reiterara las comunicaciones respecto a Gestión de riesgo que se han presentado en el desarrollo del proyecto a fin de cumplir con las solicitudes de la comunidad. Fecha de cumplimiento: próxima semana. Se revisará tema de acopiado de escombros en la vereda.	FINDETER-CONTRATISTA-INTERVENTOR	Fecha de cumplimiento: 11 de diciembre de 2023.	Verificación por parte de la veeduría y la comunidad
FINDETER-CONTRATISTA-INTERVENTOR	Continuando con el recorrido en la vereda Doima sector Gualanday, Findeter, el contratista y la Interventoría, concluyen que ahí, se debe revisar una cerca por acopio de material, el cual afecta a la comunidad de este sector. Se prevé una fecha de cumplimiento para la próxima semana cuando el contratista revise el acta de entorno y de vecindad. En el mismo sector, se debe realizar una Socialización a la comunidad previa a las intervenciones del contratista, a fin de no afectar a la comunidad en tiempos de reuniones decembrinas, lo cual afectaría el turismo, rubro importante de este sector.	FINDETER-CONTRATISTA-INTERVENTOR	Fecha de cumplimiento: 11 de diciembre de 2023.	Verificación por parte de la veeduría y la comunidad

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
 Versión: 8.0, Fecha: 09/06/2023, Código: GDC-F-01

ENTIDAD	COMPROMISO	RESPONSABLE Y CARGO	PLAZO	OBSERVACIONES
FINDETER- CONTRATISTA- INTERVENTOR	En el sector de la vereda Florián, la comunidad solicita a los actores involucrados del Acueducto; que, de ser posible, no intervinieran en algunos sitios de este sector, con el objeto de garantizar el acceso durante época de diciembre de 2023. Este tema se abordará en la sensibilización que realizarán Findeter y su equipo en fechas de comienzo de diciembre de 2023. También solicitan, el cierre de algunas PQRs de parte del interventor, que no les han dado respuesta, a pesar de reiterar en diferentes ocasiones. Los temas de este sector se tratarán en la socialización que se realizará en los primeros de diciembre de este año.	FINDETER- CONTRATISTA- INTERVENTOR	Temas tratados en la Reunión del 7 de diciembre	Verificación por parte de la veeduría y la comunidad
FINDETER- CONTRATISTA- INTERVENTOR	Al pasar por la Vereda el Hospicio, la comunidad solicita, la adecuación de un puente peatonal que por la realización de pruebas hidráulicas permanece en precarias condiciones, afectando a la comunidad de estos sectores. El contratista expresa que para la semana del 1 al 7 de diciembre de 2023 terminaría las pruebas y que realizaría la adecuación necesaria para subsanar esta situación. Esto para mejorar de alguna forma la transitabilidad por este sector. De otro lado, en la parte alta (estación del tren) se encuentra una excavación, que incomoda y pone en riesgo este sector, situación puesta en conocimiento por la comunidad. El contratista informa que una vez solucionado el tema del puente, realizará la adecuación correspondiente a este sector, que no, es más, que la misma prueba hidráulica del puente Peatonal.	FINDETER- CONTRATISTA- INTERVENTOR	Cumplimiento Semana entre el 1 y el 7 de diciembre	Verificación por parte de la veeduría y la comunidad





FORMATO: ACTA
 PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
 Versión: 8.0, Fecha: 09/06/2023, Código: GDC-F-01

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
	Pactados en acta		

FIRMAS:

Carolin Alfonso
LEIDY CAROLINA ALFONSO RUBIANO
 Apoyo a la Supervisión MVCT

Elaboró: Leidy Carolina Alfonso Rubiano
 Revisó: Oscar Iván López Rodríguez
 Fecha: 29/11/2023

NOMBRE	CARGO	FIRMA
Leidy Ochoa	Profesional Supervisor Findeter.	
Jorge L. Herrera S.	Residente interventor	
Manuel Arecedo	Pos Adm. Supervisión	
Carolina Sánchez D	Prof. Social	
Claudia Hernán	P. Social Intervención	
TITO GUARIZO	CAP.	
Carolina A	Seguimiento MVCT	Carolin Alfonso