

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

ACTA No. 01 - 2023

DATOS GENERALES

FECHA:	11 de enero de 2023
HORA:	9.00 am
LUGAR:	Virtual
ASISTENTES:	Adriana García - Gestora de Proyecto Findeter Jaime Orozco - Supervisor Findeter Diego Ríos - director Interventoría Manuel Arencibia - Ing Residente Interventoría Víctor Garzón - director de proyectos EPC Oscar Castaño - Apoyo a la Supervisión EPC Eric Téllez - jefe de gabinete Municipio de La Mesa Lizet Pacheco - Planeación La Mesa Miguel Sarmiento - Municipio de La Mesa Jeisson Contreras - Municipio de Anapoima Tito Guarnizo - director de Obra Leidy Carolina Alfonso Rubiano - Apoyo Supervisión - Subdirección Proyectos / Contratista
INVITADOS:	

ORDEN DEL DIA – SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO “CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEL ACUEDUCTO REGIONAL LA MESA – ANAPOIMA”

1. Intervenciones en Doima
2. Permisos
3. Comunidad
4. Lote de Acopio

DESARROLLO:

FINDETER: Informa a los participantes del comité que técnicamente ya están todas las condiciones para dar inicio en el tramo Doima pavimentado, pero iniciando el mes de diciembre 2023 la comunidad no permitió el inicio de actividades por temporada decembrina, La comunidad exigió el acompañamiento de Devisab y el ICCU, ya que están condicionando las actividades por obras de Devisab, y que exista un compromiso de todas las partes interesadas.

También está pendiente por parte de Devisab realizar las actividades para acondicionar o realizar una intervención en la quebrada Doima y que estas intervenciones afectan el

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

avance de obra del acueducto, una vez ellos terminen esa intervención el acueducto iniciaría actividades, la preocupación es que Devisab no ha iniciado por lo tanto Findeter solicita una reunión con la comunidad de Doima.

ICCU: Antes de tener reunión con comunidad solicita tener reunión interna, y conocer el manejo de tráfico y restricciones, informan que hicieron acuerdos con la comunidad. Que Devisab no inicio obras por temporada de diciembre.

A través del ICCU incluyeron recursos adicionales para la construcción de los anclajes y acondicionamiento del viaducto, en estos momentos están actualizando la cartilla de precios, algo que debería estar listo finalizando el mes enero 2024.

Posiblemente en febrero iniciarían las obras y en paralelo estarían ejecutando el pavimento del K4 al K5.

FINDETER: Propone el martes 16 de enero 2024 hacer la reunión con el concesionario Devisab y el ICCU.

EPC: Sugiere que para el martes se tenga claridad sobre PMTs y articulación sobre las obras.

Los PMTs que quedaron de acuerdo con la resolución

CONTRATISTA: informa que PMT ya fue socializado con la comunidad, Solicita la programación de las obras a Devisab.

PERMISOS

FINDETER: Informa a los municipios que los días 18 y 19 de enero 2024 se realizará un recorrido de acompañamiento para revisión de varios temas y/o recorrido integral del proyecto.

FINDETER: Permiso EAAB Pendiente la no objeción por parte de acueducto, este documento es importante para poder avanzar con el permiso del invias, EL día de ayer se respondieron unas ultimas observaciones, pero en vista de que EPC se encuentra con temas de contratación y empalme, desde Findeter remitirán respuestas para optimizar el tiempo y con eso solicita el permiso del acueducto.

EPC: manifiesta que espera que el ministerio apoye un enlace con EAAB para gestionar una aprobación de no objeción al permiso, y que ellos como EPC han realizado comunicaciones para agilizar esta aprobación.

EPC: consulta si se efectuó el radicado ante el invias permiso de intervención

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

CONTRATISTA: Informa no se ha podido radicar ya que se requiere una documentación de representante legal de EPC.

EPC: comenta que no tiene un nuevo gerente, y propone que el gerente suplente entregue la documentación necesaria en representación de EPC.

Findeter permiso vallado: una vez estén por inicio de actividades se informará y socializará con el municipio de Madrid.

Servidumbre casa blanca: al día.

Servidumbre la finca los nopales: al día, de las areneras a la fuerza aérea, para el ingreso a la finca se requiere información del personal, arl, aseguradoras y demás

Servidumbre areneras: a la espera de definición de alineamiento del trasado y para aprovechamiento forestal anteriormente el municipio de la mesa estaba encargado del aprovechamiento forestal.

EPC: manifiesta que para la servidumbre en la arenera el año pasado se estuvo haciendo averiguaciones para obtener la escritura del predio, pero sin resultados positivos, EPC Confirma que no existe servidumbre en el tramo de las areneras, gestionará con el para plantear el trazado, aprovechamiento forestal, EPC retomará gestiones con nueva administración para obtener escrituras y servidumbre de este tramo.

MUNICIPIO LA MESA: le gustaría conocer el alcance de los compromisos pactados sobre el aprovechamiento forestal.

Permiso de secretaria de movilidad de Cundinamarca: contratista informa aun cuenta con el mismo supervisor, si bien es cierto enviaron un informe para actualizar este, ya que anteriormente no se contaba con tantas intervenciones como las que ahora se requieren para el desarrollo de la ref 5 como por ejemplo el cierre total de la vía, también entregaron un informe para movilización sobre vías alternas. Una vez se reintegre el ingeniero que otorga el permiso, definirá las condiciones de este permiso.

Permisos de Bojacá: Pendiente por prorrogar ya que se vence el primer trimestre del año actual.

EPC: Enviaremos información necesaria para anexar a solicitud.

PERMISOS LA MESA: Municipio solicita al responsable (EPC), que solicite la actualización del permiso.

EPC: Solicita verificación a ver si hay problema con de servidumbres al empalme con cámaras de quiebre.

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

CONTRATISTA: manifiesta que si se van a sobrepasar de la servidumbre actual de las cámaras de quiebre 2 y 4.

FINDETER: informa que se hicieron acercamientos a las cámaras de quiebre 2 y 4 y la comunidad fueron extremadamente groseros con el personal

FINDETER FLORIÁN: la comunidad nos manifestó que se iba a construir una placa huella 50 metros más abajo del inicio de nuestras obras, que una vez se iniciara con estas, el contratista al estar la vía cerrada podríamos iniciar obras, a partir el 27 de diciembre la vía ya se encontraba cerrada, las obras no iniciaron el 28 por temporada decembrina, las cuales se socializo con la comunidad para dar inicio de actividades pero 3 personas de la comunidad se opuso al inicio por unos de los motivos son: PQR y cuando se terminen obras por realizar y fisuras de una estructura la cual no se a podido poner de acuerdo tanto contratista con persona afectada. Personal de la comunidad sin importar las pqr y demás quejas ellos no dejan la continuación de obra si no les dejan vía alterna, Findeter es claro que bajo este contrato no se van a adecuar vías alternas y aprovecha espacio para pedir apoyo de EPC, ICCU y el ministerio con maquinaria.

MINISTERIO: solicita que municipio EPC, ICCU y Gobernación adquiera compromisos para mejoramiento de vías. Solicita si esta misma semana se pueda iniciar con estas gestiones.

EPC: manifiesta que el gobernador conoce del proyecto, lo cual puede contar con apoyo del gobierno para gestionar estas actividades.

MUNICIPIO LA MESA: manifiesta que el 19 de enero 2024 se realizarán mesas de trabajo para definir acciones, que ve importante lo de la vereda Florián, pero se les hace incomodo que la comunidad quiere aprovecharse del proyecto a adquirir compromisos que no están en su alcance, es incómodo ya que la comunidad que una vez vea una necesidad va a solicitárselo al proyecto, tampoco como administración municipal no pueden acceder a todas las peticiones que realiza la comunidad. La alcaldía no cuenta con la maquinaria necesaria para mantenimientos de la vía en ese sector.

CONTRATISTA: está de acuerdo con lo comentado por el municipio, así mismo manifiesta que la comunidad cada vez que quiere para obras pretende que se cumplan peticiones que están fuera del contrato, cada vez que esto sucede afecta el cronograma del proyecto.

ALCALDÍA MESA: manifiesta que para adquirir compromisos de mejoramiento de vías es muy complicado en estos momentos ya que no cuentan con maquinaria, materiales y equipos lo cual es imposible el mantenimiento de esa vía, se comprometen hablar con la comunidad para que permitan el inicio de obras.

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

MINISTERIO: Importante que, si la comunidad continúa parando obras, se establezcan las medidas o estrategias que permitan avanzar con la ejecución de acuerdo a la programación del proyecto.

MUNICIPIO: importante que, si el contratista adquiere compromisos con la comunidad, los cumpla, y en dado caso si tiene tramos terminados hacer la debida entrega al municipio. Y que lo último a que va a recurrir la alcaldía es la fuerza policial.

LOTE DE ACOPIO FINDETER: en el que se confirma el municipio de la mesa cuenta con el mismo lote de acopio, pero no se cuenta con una vigilancia, y que el contratista ha venido retirando tubería, está a custodia de los tubos retirados en estos momentos se encuentra en custodia del contratista, el cual llegara un punto donde ya no tenga más espacio para acopio y vigilancia de estos. Lo que su vuelve algo crítico. el municipio confirma que es el mismo lote de acopio y tiene plazo de 12 meses en dado caso de cambiar ellos lo notificarían, y que ellos solo tiene el compromiso de suministrar el lote.

FINDETER confirma lo que dice el municipio la Mesa de suministrar el lote y Anapoima la vigilancia.

ANAPOIMA: En el proceso de empalme efectivamente le informaron que ese era el compromiso de aportar vigilancia, Anapoima pregunta si en necesario disponer vigilancia a tubería de dimensiones y con unos pesos considerables de manipulación los cuales se requieren maquinaería.

FINDETER: informa que aun siendo tubería de dimensiones y pesos considerables se han presentado gran cantidad de pérdidas de tubería.

ANAPOIMA: No se compromete en estos momentos de contratar seguridad para vigilancia de tubería, pero lo va a consultar internamente con la administración.

COMPROMISOS (Si aplica)

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
	Pactados en el acta		

FIRMAS:

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01



CarolinAlfonso
LEIDY CAROLINA ALFONSO RUBIANO
Apoyo a la Supervisión MVCT

Elaboró: Leidy Carolina Alfonso Rubiano
Revisó: Oscar Iván López Rodríguez
Fecha: 11/01/2023