

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

ACTA No. 12

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá DC, 23 de enero de 2023
HORA:	De 10:00 a 11:00 am
LUGAR:	Virtual – Microsoft teams
ASISTENTES:	Eduardo Enrique Cañas Ramos – Evaluador líder del grupo evaluación de proyectos MVCT. ecanas@minvivienda.gov.co Mario Trujillo - alcalde alcaldia@sanpablo-narino.gov.co Harold Rosada - Secretario de obras del municipio obras@sanpablo-narino.gov.co Jessica Sánchez - Consultoría utsanpablo2021@gmail.com
INVITADOS:	

ORDEN DEL DIA:

1. Presentación de la mesa de trabajo.
2. Seguimiento a las subsanaciones del proyecto **Alcantarillado San Pablo – Nariño**.
3. Compromisos y cierre de la reunión.

DESARROLLO:

1. Se presentan los integrantes de la reunión.
2. Seguimiento del proyecto **Alcantarillado San Pablo - Nariño**:

Se inició la reunión comentando que el motivo de esta tiene como objeto conocer la posición del nuevo alcalde municipal respecto al proyecto con el fin de continuar o ajustar lo que la nueva administración solicite; por otra parte hacer seguimiento a las subsanaciones del proyecto.

En primera instancia el alcalde municipal manifiesta estar de acuerdo con el proyecto, dado la necesidad que tiene la población del manejo de las aguas

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

residuales y lluvias, por lo cual manifiesta todo interés de continuar con el proceso de evaluación y gestión para la obtención del concepto técnico.

Seguidamente la firma consultora realizó una socialización del proyecto en todos sus componentes a los funcionarios de la alcaldía municipal en la cual se aclararon dudas con respecto al alcance del proyecto.

Con respecto a la entrega de las subsanaciones, la consultoría ha tenido inconvenientes con el diseñador hidráulico ya que hasta el momento no le ha hecho entrega de las correcciones, la firma consultora manifestó que se reunirá con el diseñador el día 24 de enero y una vez culmine la reunión la firma consultora indicará la fecha de entrega de las subsanaciones de este componente.

Para el componente estructural la consultoría comentó que ha habido dificultades con el diseñador, debido a que ha incumplido con la entrega, la firma consultora manifestó que se reunirá con el diseñador el día 24 de enero y una vez culmine la reunión la firma consultora indicará la fecha de entrega de las subsanaciones de este componente.

Respecto al componente institucional, la consultoría envió la subsanaciones el día 18 de diciembre de 2023, las cuales se encuentran en evaluación.

En el componente de topografía, la consultoría manifiesta que el día 29 de enero radican los ajustes de este componente.

Para el tema predial, hace falta la legalización de una servidumbre la cual el municipio manifestó apoyar en la gestión para terminar todo el componente predial.

El componente geotécnico fue entregado el día 21 de diciembre de 2023, el cual se encuentra en evaluación.

El componente ambiental: El PSMV, ya se tiene la radicación con fecha del 6 de diciembre, para que acepten una planta en vez de dos plantas. Permiso de vertimientos, también ya se tiene el radicado el 30 de noviembre y se está esperando que aprueben el permiso. Para la ocupación de cauce ya se tiene la aprobación de un viaducto (Las brisas) y se hizo la consulta para el otro viaducto que pasa por un pontón, comentaron que no es necesario tener la ocupación de cauce.

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

3. Compromisos y cierre de la reunión.

COMPROMISOS (Si aplica)

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Fecha de entrega del componente hidráulico	Jessica Sánchez - Consultoría utsanpablo2021@gmail.com	24/01/2024
2	Fecha de entrega del componente estructural	Jessica Sánchez - Consultoría utsanpablo2021@gmail.com	24/01/2024

FIRMAS:



Anexos: (Opcional)

Elaboró: Eduardo Cañas Ramos
Revisó:
Fecha: 23/01/2024