

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

ACTA REUNION VIRTUAL

DATOS GENERALES

FECHA:	31 de agosto de 2023
HORA:	De 4:00 a 5:00
LUGAR:	Reunión Virtual
ASISTENTES:	Mirian Vásquez, Secretaria de Planeación de Cocorná Antioquia Santiago Vanegas, Secretaria de Planeación de Cocorná Antioquia Cristian Duque, Asesor jurídico del municipio de Cocorná. Diana Lozano B : Abogado DIDE - MVCT Jairo Gómez Riaño: Apoyo Supervisión – Subdirección P. MVCT

CONVENIO 641 DE 2019: Plan Maestro De Acueducto Y Alcantarillado Del Municipio De Cocorná-Etapa 1.

OBJETO: Seguimiento a liquidación de contratos derivados para liquidación del Convenio.

DESARROLLO:

A la reunión inició con la participación de la Administración Municipal de Cocorná y el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, para establecer el avance que el ente territorial ha tenido en la liquidación de la contratación derivada.

El municipio de Cocorná informó con respecto a las liquidaciones lo siguiente:

- Se revisó el acta de entrega y recibo de las obras por parte de la interventoría encontrando inconsistencias con respecto a un tema de cantidades de obra, se les solicitó ajustar el documento.
- Están pendientes de pago el acta número 7, y el acta número 8 con los ítems aprobados por el municipio, de la cual debe aportar los soportes para aprobar mayores cantidades.
- En lo concerniente al contrato de obra el contratista ha manifestado “que no tiene la liquidez para pagar la liquidación de algunos trabajadores y obtener los paz y salvos respectivos”, por lo que la Administración Municipal le dio un plazo hasta el 6 de septiembre de 2023, y de no cumplir, el municipio de Cocorná iniciara la proyección de la liquidación unilateral del contrato, que considera se podría liquidar a finales del mes de septiembre de 2023.
- Con respecto al contrato de interventoría estaría sujeto a la liquidación bilateral para la misma fecha 30 de septiembre 2023.

FORMATO: ACTA**PROCESO:** GESTIÓN DOCUMENTAL**Versión:** 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

- En cuanto al recibo de las obras la Empresa de Servicios Públicos del municipio operador de servicios no ha recibido las obras dado que existen hallazgos que debe corregir el contratista a más tardar el 5 de septiembre de 2023.
- Se cuenta a la fecha con el balance de obras ejecutadas y lo pendiente para ejecución y el presupuesto actualizado.
- Para cubrir las obras pendientes y llegar al 67% del alcance viabilizado el municipio cuenta recursos por valor de 800 millones que están en Plan Departamental de Aguas PDA de Antioquia, se estima que después de liquidar los contratos de obra e interventoría se contaría con 1900 millones para cubrir el valor de obras faltantes.
- Se programó visita de inspección de las obras nuevamente para el 25 de septiembre de 2023

El Ministerio manifiesta su preocupación por que la fecha de liquidación del convenio bilateral vence el 11 de noviembre de 2023, y el municipio inicialmente desde el mes de abril de 2023, se había comprometido a tener liquidados los contratos de obra e Interventoria el 27 de julio de 2023 y no se cumplió por lo que solicita se cumpla con las fechas establecidas.

COMPROMISOS

No.	Compromiso	Responsable	Cumplimiento
1	Inicio liquidación unilateral contrato obra	M. Cocorná	06/09/2023
2	Liquidación bilateral interventoría	M. Cocorná	30/09/2023
3	Corrección de defectos obras	Contratista	05/09/2023
4	Vista de inspección obras operador	M. Cocorná	25/09/2023

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, Fecha: 09/06/2023, Código: GDC-F-01

