

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

ACTA REUNION VIRTUAL

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá, 12 de julio de 2023
HORA:	De 15:00 a 16:00
LUGAR:	Reunión Virtual
ASISTENTES:	Mirian Vasquez, Secretaria de Planeación de Cocorná Antioquia Cristian Duque, Asesor jurídico del municipio de Cocorná. Andres Garzón Díaz: Líder Subdirección de Proyectos- MVCT Jairo Gómez Riaño: Apoyo Supervisión – Subdirección P. MVCT

Convenio 641 de 2019: Plan Maestro De Acueducto Y Alcantarillado Del Municipio De Cocorná-Etapa 1.

OBJETO: Seguimiento Liquidación Convenio 641 de 2019- Proyecto Plan Maestro De Acueducto Y Alcantarillado Del Municipio De Cocorná-Etapa 1

DESARROLLO

Se inicio la reunión con la participación de la Secretaria de Planeacion y el Asesor Jurídico del municipio de Cocorná y del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, representados por los funcionarios que se relacionan en la presente acta como asistentes.

El municipio de Cocorná informó que se está a la espera que el contratista de obra remita las pólizas actualizadas, el balance del contrato junto con el acta de liquidación y una vez liquidado el contrato de obra se procederá a liquida el contrato de interventoría.

Por otra, parte la Administración municipal de Cocorná manifestó que debe aportar recursos por 60 millones de pesos como devolución al encargo fiduciario, había cuenta que la Interventoria aprobó obras por ese valor autorizadas por el Municipio.

El Ministerio señala que acorde con las fechas establecidas por el ente territorial para liquidación de los contratos de obra e interventoría, estas continúan para finales del mes de julio entre el 27 y el 29, de 2023, fechas que confirmó el municipio de Cocorná.

Por otra parte, el Ministerio solicitó a la administración municipal de Cocorná que se aclarara mediante comunicación formal al ministerio el estado financiero de los recursos desembolsados por el Ministerio al encargo fiduciario, así como el balance entre lo ejecutado y lo contratado inicialmente. Agregó el ministerio que las obras ejecutadas de conformidad con el dato de informe de supervisión alcanzaron un avance físico del 42%, cifra que difiere de la cifra dada por le alcalde en el mes de abril de 2023 que era del 70 %, lo cual debe ser aclarado en la comunicación solicitada.

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

El municipio informó que pendiente el balance presupuestal del contrato de interventoría, pero que remitiría el informe presupuestal con los datos que se tienen la próxima semana el ministerio.

El Ministerio manifestó a la Administración Municipal de Cocorná que los compromisos que se acuerdan en las diferentes reuniones se puedan cumplir ya que es preocupante que este tema de la de la contratación de la obra inicial, del proceso de liquidación y cierre, lleva bastante tiempo y al día de hoy realmente no se cuenta con planos récord, balance de obra, cantidades finales ejecutadas y aprobadas, de tal manera que se pudiera hacer una verificación del funcionamiento de las obras pagadas, inspeccionar las cantidades que finalmente se están reconociendo.

Dado lo anterior se solicitó al municipio de Cocorná actuar con mayor celeridad por que el tiempo apremia se hace corto, el margen de maniobra se estrecha y ya nos toca tomar decisiones frente a las actuaciones de cada entidad ante los entes de control. Entonces el mensaje al alcalde es decirle que hay que concentrar esfuerzos y disponga el personal de apoyo necesario para que ustedes ya nos puedan entregar la información concreta se requiere para liquidar el convenio.

COMPROMISOS

No.	Compromiso	Responsable	F. Cumplimiento
1	Liquidación Contrato de obra	Municipio de Cocorná	27 de julio 2023
2	Liquidación Contrato interventoría	Municipio de Cocorná	29 de julio 2023
3	Oficio aclaratorio estado recursos desembolsado por el Ministerio	Municipio de Cocorná	19 de julio 2023

Elaboró: Jairo Alberto Gómez Riaño
Fecha: 14 de julio de 2023

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, Fecha: 09/06/2023, Código: GDC-F-01

Fecha:

The screenshot shows a Microsoft Teams meeting interface. At the top, a notification reads: "Grabación y transcripción. Informe a todos de que se les está grabando y transcribiendo. Directiva de privacidad". Below this, the meeting title is "Seguimiento Convenio CUR - 641 de 2019; Municipio de Cocoma".

The participant list on the right includes:

- Jairo Alberto Gomez Riano (Organizador)
- Andres Felipe Garzon Diaz
- Diana Milena Lozano Botello
- Jose Adel Calcedo Ballesteros
- Planeación Cocom... (Invitado)

The main window displays a shared Excel spreadsheet titled "Resumen_Sede (1) - Excel". The spreadsheet contains the following data:

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V
1	Compras	\$	3,190,368,889																			
2	Airropo	\$	799,391,770																			
3	Acta 1	\$	171,100,000	Amortización																		
4	Acta 2	\$	429,500,339	Amortización																		
5	Acta 3	\$	120,406,460	Amortización																		
6	Acta 4	\$	877,431,783	Amortización																		
7	Acta 5	\$	59,294,494	Amortización																		
8	Acta 6	\$	127,376,506	Amortización																		
9	Acta 7	\$	341,947,653																			
10	Otros Extra	\$	60,616,290	Amortización																		
11	PAGO COVID-19	\$	15,669,900																			
12	Total pendiente	\$	428,139,650.40																			
13	Comunicación	\$	229,309																			
14	Total Contrato Pendiente	\$	1,672,368,691																			

The bottom of the screenshot shows the Windows taskbar with the system tray displaying "19°C Mayorm. nublado" and the date "12/07/2023".

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, Fecha: 09/06/2023, Código: GDC-F-01



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, Fecha: 09/06/2023, Código: GDC-F-01

