

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

ACTA No. --

DATOS GENERALES

FECHA:	23 de enero de 2024
HORA:	De 09:00 a 10:00 horas
LUGAR:	Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio «MVCT»
ASISTENTES:	ACUATODOS S.A. E.S.P. MUNICIPIO MONTERREY (CASANARE)
INVITADOS:	

ORDEN DEL DIA:

Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico «VASB» - Dirección de Infraestructura y Desarrollo Empresarial «DIDE» - Subdirección de Proyectos «SP». Convenio Interadministrativo de Uso de Recursos No. 1109 de 2020. SIGEVAS 2-2019-99. Planes Departamentales para el Manejo Empresarial de los Servicios de Agua y Saneamiento — PDA Casanare. Proyecto Construcción Planta de Tratamiento de Agua Residual y Optimización de Alcantarillado Sanitario, Centro Poblado de Villacarola Municipio Monterrey (Casanare).

Balance general estado proyecto y plan de acción levantamiento suspensión.

DESARROLLO:

El MVCT inicia la reunión efectuando un balance general de los aspectos relevantes de la profundización de estudios y diseños, prevista contractualmente en el proyecto, con los siguientes resultados:

1. El 16 de junio de 2023 se da cierre en materia de predios y servidumbres.
2. El 16 de junio de 2023 se remiten las últimas observaciones al Ejecutor en materia de topografía, las cuales quedaron registradas como observaciones a tener en cuenta antes del reinicio de la construcción en la reformulación aprobada.
3. El 22 de junio de 2023, se da cierre en materia de permiso subvial requerido ante la ANI, con la expedición de la Resolución ANI 20233040007575 de permiso de uso y ocupación de vía, necesario para paso de la tubería de alcantarillado en vía de orden nacional.
3. El 10 de julio de 2023, se da cierre en materia de geotecnia.

FORMATO: ACTA

PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL

Versión: 8.0, Fecha: 09/06/2023, Código: GDC-F-01

5. El 17 de julio de 2023 se dan las últimas observaciones al Ejecutor en materia hidráulica, las cuales quedaron registradas como observaciones a tener en cuenta antes del reinicio de la construcción en la reformulación aprobada.

6. El 06 de diciembre de 2023, el Ejecutor comunica al MVCT que desde el territorio se aportará la totalidad de los recursos presupuestales adicionales para la reformulación. Se cuenta con certificación de Acuatodos S.A. E.S.P. en su doble calidad de Ejecutor y PDA Casanare.

8. El 27 de noviembre de 2023 se expide la Resolución Corporinoquia 500.36.23.1792 con permiso de ocupación de cauce y actualización de permiso de vertimiento.

9. El 06 de diciembre de 2023 el Ejecutor solicita al MVCT la reformulación 01 al proyecto del asunto.

El 29 de diciembre de 2023 el MVCT comunicó al Ejecutor con oficio Rad MVCT 2023ER0146611, la aprobación de la primera reformulación del proyecto, con base en los cierres antes mencionados.

El Ejecutor informa que actualmente se encuentra a la espera de la realización del primer Comité Directivo del PDA Casanare 2024, a fin de aportar el precitado oficio, y solicitar al Consorcio FIA la expedición de Certificado de Registro «CDR», con el cual proceder a tramitar los contratos adicionales de los contratos de construcción e interventoría de construcción, y reiniciar la actividad de obra.

El MVCT recuerda que este proyecto fue agendado por el área técnica ejecutora ante el despacho de la señora Ministra de Vivienda, Ciudad y Territorio, como proyecto a reactivar en el I trimestre 2024.

Igualmente recuerda que se encuentra pendiente el cumplimiento de la Acción Popular interpuesta en 2013 contra actores de la región, según informó Tribunal Administrativo Casanare, cuyo incumplimiento puede derivar en un incidente de desacato contra los representantes legales de las entidades accionadas.

El Ejecutor se compromete a poner de su parte todas las actuaciones requeridas para el levantamiento de la suspensión, y poder llevar a terminación esta obra.

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

COMPROMISOS (Si aplica)

No.	Compromiso	Responsable	Fecha Límite de Cumplimiento
1	Reiniciar el contrato de construcción, levantando la suspensión	Acuatodos	31Mar2024
2	---	---	---
3	---	---	---

FIRMAS:

Listado de Asistencia

Elaboró: Ing. Alex Duque - Seguimiento

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

LISTADO DE ASISTENCIA

