

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

**ASISTENCIA TÉCNICA - 16 ENERO 2024
MUNICIPIO PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA**

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá D. C, Colombia, 16 de enero de 2024
HORA:	De 14:00 a 15:00 horas
LUGA:	Plataforma TEAMS El desarrolló de la presente diligencia se llevó a cabo de forma virtual a través de la aplicación Teams.
Link:	
ASISTENTES:	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Santiago Zuluaga- Apoyo Técnico a la Supervisión MVCT ➤ Sebastián Rocha – Supervisor Findeter ➤ Luis Newball – Profesional oficina servicios públicos – Municipio de Providencia y Santa Catalina. ➤ Debbie Archbold - Secretaria de infraestructura – Municipio de Providencia y Santa Catalina.

ORDEN DEL DIA:

1. Saludo de bienvenida
2. Seguimiento a los proyectos en Providencia y Santa Catalina.
3. Cierre

DESARROLLO:

1. Saludo de bienvenida y presentación de los asistentes por parte del municipio y del MVCT.
2. Se procede a revisar cada uno de los proyectos así:

Convenio 873/2021		"Obras para la terminación del plan maestro de acueducto de Providencia y Santa Catalina Islas"
Ejecutor: Findeter	Fecha de terminación	28 de febrero de 2025
Fecha de seguimiento	16/01/2024	<p>Se realiza el seguimiento al proyecto así:</p> <p>El avance físico es del 2.2% vs 5% programado, los atrasos corresponden a afectaciones por lluvias que dificultan las excavaciones en las redes vecinales; sin embargo, Findeter reporta 894m de tubería instalada en dichas redes.</p> <p>Respecto al permiso de intervención de vía emitido por el INVIAS, se encuentra pendiente la firma del acta de inicio de dicho permiso.</p>

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, Fecha: 09/06/2023, Código: GDC-F-01

		<p>Municipio solicita a Findeter se le remita el listado de las redes vecinales a intervenir con el fin de verificar la priorización en las intervenciones. Así mismo, solicita los permisos de intervención en predios privados.</p> <p>Ministerio y municipio solicitan ser invitados en todos los comités de seguimiento del proyecto.</p> <p>Por parte del MVCT se solicita a la secretaria de infraestructura del Municipio la designación de supervisión del convenio, estableciendo como fecha de compromiso el 17 de enero de 2024.</p> <p>Se programarán comités quincenales de avance del proyecto.</p>
Observaciones MVCT		<p>Técnico: se recomienda implementar planes de contingencia para disminuir el atraso del proyecto.</p> <p>Financiero: no se presentan inquietudes por parte del equipo del Municipio.</p> <p>Jurídico: no se presentan inquietudes por parte del equipo del Municipio.</p> <p>Social: no se presentan inquietudes por parte del equipo del Municipio.</p>
Compromisos		<ul style="list-style-type: none"> ➤ Designación de supervisión del Municipio – para el 17 de enero – a cargo del Municipio. ➤ Envío de minuta de convenio y prórrogas - para el 17 de enero – a cargo del MVCT. ➤ Envío de listado de redes vecinales y permisos de intervención en predios privados – para el 17 de enero – a cargo de Findeter.

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, Fecha: 09/06/2023, Código: GDC-F-01

3. Cierre

Siendo las 15:00 Hrs, se procede al cierre de la reunión.

FIRMAS: Se anexa imagen de reunión en teams

HITOS RELEVANTES PARA EL INICIO DE LA FASE 2

La fase 1, dio inició el 30 de marzo del 2022, y las aprobaciones de los respectivos productos se dieron de la siguiente manera:

- PMP.CEXS-000020-2022 del 26 de agosto del 2022, cuyo asunto relaciona: Aprobación técnica producto No 1 "Aspectos generales y diagnóstico del sistema".
- PMP.CEXS-000032-2022 del 07 de octubre del 2022, cuyo asunto relaciona: Aprobación producto No 2 "Estudio de alternativas y selección de la alternativa más viable".
- PMP.CEXS-000057-2023 del 27 de febrero del 2023, cuyo asunto relaciona: Aprobación producto No3 "Diseño Ingeniería de detalle".

Se iniciaron las condiciones suspensivas pactadas en los contratos de obra e interventoría desde el 31 de marzo del 2023:

- Falta de permisos y licencias:** Se cuenta con el permiso de Rotura y Excavación Municipal resolución No. 014 del 01 de septiembre de 2023 del municipio de Providencia y la resolución No. 03661 del 13 de octubre de 2023 del INVIAS permiso de uso de vía.
- Falta de predios, servidumbres, permisos de paso y de otros requisitos prediales:** Se cuenta con las autorizaciones para las construcciones de cajas en predios privados.
- Reformulación del proyecto:** El 21 de junio de 2023 Findeter remitió al MVCT la documentación técnica requerida para las modificaciones al plan financiero y el alcance del proyecto. El día 11 de septiembre de 2023, se recibió mediante correo electrónico de parte del MVCT, la aprobación de la reformulación No.2 del proyecto.

Contrato	Fase 1	Fase 2	Valor inicial del contrato	Valor Adición	Valor Actualizado después de la Adición
Obra 005-2022	\$ 795.887.898.00	\$ 5.366.152.322.00	\$ 6.162.040.220.00	\$ 6.092.836.086.00	\$ 12.254.876.306.00
Interventoría 006-2022	\$ 394.451.333.00	\$ 636.588.920.00	\$ 1.031.040.253.00	\$ 245.541.440.00	\$ 1.276.581.693.00