

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

ACTA No. 31

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá, Colombia, 19-01-2024
HORA:	De 9:00 pm a 3:00 pm horas
LUGAR:	Presencial - Oficina secretaria de infraestructura / recorrido en campo.
ASISTENTES:	Vanessa Arias Ramírez, Apoyo al Seguimiento-Subdirección de Proyectos MVCT Jose David Tatis Aguas – FINDETER - Supervisor Zunny Leyna Diaz Silva – FINDETER – Gestor German Romero S – Contratista de obra Luis Gabriel Duarte Villamil - Coordinador de interventoría Manuel Fernando Rodriguez - Residente de interventoría Wilmer Enrique Iriarte – Secretario de infraestructura Distrito de Cartagena. Juan David Méndez Duran - Apoyo a la gestión Distrito de Cartagena.
INVITADOS:	Jose David Tatis Aguas – FINDETER - Supervisor Zunny Leyna Diaz Silva – FINDETER – Gestor German Romero S – Contratista de obra Luis Gabriel Duarte Villamil - Coordinador de interventoría Manuel Fernando Rodriguez - Residente de interventoría Wilmer Enrique Iriarte – Secretario de infraestructura Distrito de Cartagena. Juan David Méndez Duran - Apoyo a la gestión Distrito de Cartagena.

ORDEN DEL DIA:

1. Presentación Asistentes
2. Estado actual de construcción de sifón invertido el cual es necesario finalizar para reinicio de obra del canal matute en el sector de palmeras.
3. Reinicio de obra en canal matute en sector de palmeras.
4. Prorrogas en tiempo para finalizar el proyecto tanto para el convenio como para los contratos derivados de la mismo.

FORMATO: ACTA

PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL

Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

5. Visita a los frentes de obra canal campestre y canal matute sector las palmeras.

DESARROLLO:

1. Se inicia reunión con presencia de las siguientes entidades Findeter, Ministerio de vivienda, Secretaria de infraestructura, Contratista de obra e Interventoría.
2. Se informa por parte del Distrito de Cartagena, que les llegó un requerimiento de la Contraloría en realización a las obras ejecutadas en el Canal Campestre, el cual manifiesta que se genera un estrangulamiento al final del canal afectando el box culvert del campestre, recomendando que se debería ampliar y construir de nuevo el box para evitar dicho problema mencionado; se informa que se remitirá a Findeter y Contratista para que se proceda con su análisis y pronunciamiento al respecto.
3. Se solicita por parte del secretario de infraestructura que se remita el cronograma actualizado y proceso constructivo detallado de la construcción del box prefabricado del canal matute, en el sector las palmeras con el fin dar claridad y fecha límite para entrega del proyecto con el fin de poder hacer el desembolso a cuenta conjunta del valor adicional aportado por el distrito de Cartagena, por parte del contratista de obra se compromete a enviarlo el día 24 de enero del 2024.
4. Respecto al reinicio de obra en dicho sector se requiere y se solicita a Aguas de Cartagena, hacer llegar el cronograma de obra del proyecto "Construcción de sifón en el sector de las Palmeras" para así tener una fecha fija del reinicio del contrato de obra, recomendando realizar la verificación de todos los factores para definir la fecha real de terminación de las obras de acuerdo con el actividades a ejecutar, con el objetivo de proceder a estudiar la procedencia de la prórroga a los contratos derivados, y que dicho tiempo sea el necesario para su culminación evitando así realizar más prorrogas en dichos contratos.
5. Se requiere que antes de que empiecen la temporada de lluvias en los meses de abril y mayo, ya se tenga terminada la cimentación de dicha estructura para no incidir en retrasos presentados por el factor climático de la zona, así mismo se le solicita al contratista la entrega del cronograma, teniendo en cuenta el régimen de lluvias y niveles de ciénaga de la virgen.
6. Se continua con el recorrido de los dos frentes de trabajo para dar a conocer el avance de cada uno de dichos componentes, evidenciando la culminación del canal campestre, el cual ya está terminado en su totalidad, respecto al box matute sector palmeras, se evidencia el estado actual de obra, en donde se constata que la zona de intervención se encuentra inundada, y a la espera de la finalización de la construcción del sifón para el manejo de aguas de alcantarillado. Esta obra se finalizaría a más tardar en

FORMATO: ACTA

PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL

Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

2 semanas, según manifiesta el encargado de obra. (Obras ejecutadas por el Operador ACUACAR, en representación del Distrito de Cartagena).

7. A continuación, se detallan los compromisos pactados en la presente reunión:

COMPROMISOS

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Entrega de cronograma y proceso constructivo detallado	Contratista de obra	24-01-2024
2	Remisión por parte del Distrito de Cartagena del Concepto Contraloría - Canal Campestre	Distrito Cartagena	22-01-2024
3	Solicitud de cronograma de obra a ACUACAR, (Traslado de tubería alcantarillado existente canal Matute.	Distrito Cartagena	23-01-2024
4	Reunión entre Distrito de Cartagena, Findeter y Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio tema prorrogación al convenio.	Distrito Cartagena, Findeter y Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio	Por definir

FIRMAS:

