

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

ACTA No. 250130 AQUALIA LATINOAMERICA S.A. E.S.P.

PROYECTOS:

CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO Y AMPLIACIÓN DE COBERTURA DEL SECTOR No. 4 DEL MUNICIPIO DE CERETÉ, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA ETAPA II

CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO Y AMPLIACIÓN DE COBERTURA DEL SECTOR No. 5 MUNICIPIO DE CERETÉ

DATOS GENERALES

FECHA:	30 de enero de 2024
HORA:	14:30
LUGAR:	Plataforma TEAMS
ASISTENTES	- Ana María Vellojin Argel – Apoyo a la Supervisión de contratación derivada Aqualia, - José Barreto – Jefe de área de Estudios – Aqualia. - Maria A. Olivar – Supervisora Aqualia de contratación derivada. - Lina Trujillo – Apoyo Financiero MVCT. - Daniela Macías – Apoyo técnico MVCT.
INVITADOS:	- Ana María Vellojin Argel – Apoyo a la Supervisión de contratación derivada Aqualia, - José Barreto – Jefe de área de Estudios – Aqualia. - Maria A. Olivar – Supervisora Aqualia de contratación derivada. - Laura MartínLeyes – Apoyo Jurídico MVCT. - Daniela Macías – Apoyo técnico MVCT. - Juan Clavijo – Controller Zona Norte MVCT. - Lina Trujillo – Apoyo Financiero Zona Norte. - Freddy Lozano – Gestor Zona Norte. - Secretario de Planeación de Cereté - Alcaldía del Municipio de Cereté.

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

ORDEN DEL DIA:

1. Avances Obra Sector 5.
2. Fecha de cierre de Sector 5.
3. Avances Obra Sector 4.
4. Permiso de cruce de vía Sector 4.
5. Reformulación Fecha tentativa.
6. Varios

DESARROLLO:

Fueron desarrollados los 6 puntos de la agenda, a continuación, se resaltan consideraciones:

ASPECTOS PARA RESALTAR:

CUR	AVANCE FÍSICO REPORTADO	AVANCE FÍSICO PROGRAMADO	ASPECTOS PARA TENER EN CUENTA.
1103-20 Cereté	100%	100%	• 6 de diciembre de 2023, se entregó obra. • Correcciones de detalles físicos de la infraestructura. • Falta: trámite ante AFINIA. (Acometida – Energizar la EBAR). • Pruebas O.K. • Se han entregado manuales de operación por el contratista de obra. • La Prueba de Plan de respaldo O.K. • Se evidencia necesidad de citar al municipio de Cereté a una nueva reunión dado a inconsistencias encontradas en información financiera del Convenio.
1072-21 Cereté	44.30%	Suspendido	• 17 de noviembre se encuentran suspendidos las obras físicas. (No se puede solicitar desembolsos). • Sin encargo fiduciario en proceso de contratación. • \$4.341.209 saldo en el encargo fiduciario vencido. Rendimientos financieros cercanos a \$30.000. • 15/12/2023 – Autopistas de la sabana respuesta ante consulta.

