

**FORMATO:** ACTA  
**PROCESO:** GESTIÓN DOCUMENTAL  
**Versión:** 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

## ACTA No. 250125 PDA SUCRE

### PROYECTO:

**CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN BENITO ABAD - DEPARTAMENTO SUCRE (FASE II)**

### DATOS GENERALES

FECHA:	25 de enero de 2024
HORA:	09:30
LUGAR:	<b>Plataforma TEAMS</b>
ASISTENTES	<ul style="list-style-type: none"><li>• Tomás Oliveros – subgerente técnico ADS.</li><li>• Hernando Montes – Apoyo a la Supervisión de contratación derivada ADS.</li><li>• Álvaro Marín – Apoyo a la Supervisión de contratación derivada ADS.</li><li>• Jhony Garay – Apoyo a la Supervisión de contratación derivada ADS.</li><li>• Laura MartínLeyes – Apoyo Jurídico MVCT.</li><li>• Daniela Macías – Apoyo técnico MVCT.</li></ul>
INVITADOS:	<ul style="list-style-type: none"><li>• Álvaro Marín – Apoyo a la Supervisión de contratación derivada ADS.</li><li>• Jhony Garay – Apoyo a la Supervisión de contratación derivada ADS.</li><li>• Laura MartínLeyes – Apoyo Jurídico MVCT.</li><li>• Daniela Macías – Apoyo técnico MVCT.</li><li>• Juan Clavijo – Controller Zona Norte MVCT.</li><li>• Lina Trujillo – Apoyo Financiero Zona Norte.</li><li>• Freddy Lozano – Gestor Zona Norte.</li></ul>

### ORDEN DEL DIA:

1. Presentación de los asistentes al comité.
2. Presentación del nuevo apoyo jurídico de Zona Norte.
3. Presentación de estado de proyectos activos en el departamento de Sucre cuyo ejecutor es Aguas de Sucre S.A. E.S.P.
4. Establecer compromisos.

**FORMATO: ACTA**  
**PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL**  
**Versión: 8.0, Fecha: 09/06/2023, Código: GDC-F-01**

**DESARROLLO:**

Fueron desarrollados los 4 puntos de la agenda, cabe resaltar que las presentaciones registradas en la grabación de la reunión son de autoría de Aguas de Sucre S.A. E.S.P. y serán cargadas en SigeVAS para cada uno de los proyectos.

**ASPECTOS PARA RESALTAR:**

CUR	AVANCE FÍSICO REPORTADO	AVANCE FÍSICO PROGRAMADO	ASPECTOS PARA TENER EN CUENTA.
1386-23 San Marcos	1.58%	1.96%	<ul style="list-style-type: none"> <li>Se contrataron 3 trabajadoras sociales por parte del contratista de obra para censo.</li> <li>Se ha presentado un caso de extorsión. El MVCT recomendó realizar notificación vía oficio.</li> <li>No han podido comprar materiales por cierre contable del 2023 por parte de proveedores.</li> <li>Ya se realizó replanteo.</li> </ul>
1138-21 La Unión	8.00%	16.38%	<ul style="list-style-type: none"> <li>Hubo reinicio a mediados de diciembre.</li> <li>Compromiso de aumentar frentes de trabajo a partir del 29/01/2023.</li> </ul>
1341-23 Sampué	0.32%	29%	<ul style="list-style-type: none"> <li>En curso proceso de multa tasado al 24/01/24 en 1.446.706.801</li> <li>No han enviado relación de personal ni plan de manejo de anticipo.</li> <li>Entre Ejecutor e interventoría han oficiado 5 veces al contratista.</li> <li>Han realizado el 50% del replanteo.</li> </ul>
1159-21 Sincé	76.37%	82.52%	<ul style="list-style-type: none"> <li>La nueva administración municipal entregó la operación de acueducto y alcantarillado a Aguas de Sincé.</li> <li>Plantear nuevos turnos de empalme, el MVCT recomendó en la noche para no tener problemas en la prestación del servicio.</li> </ul>
1334-23 Sincé	1.37%	2.92%	<ul style="list-style-type: none"> <li>Se identificó un pavimento con estabilidad de obra en un tramo.</li> <li>Ya realizaron replanteo.</li> </ul>
1364-23 San Benito	0.58%	0.87%	<ul style="list-style-type: none"> <li>El ejecutor ofició tres veces al contratista solicitando inicio de actividades de ejecución física de obra.</li> <li>Se llamó el contratista a descargos.</li> <li>Aunque ya está desembolsado la primera solicitud de recursos por parte del MVCT, el ejecutor informó que no haría giro de</li> </ul>

**FORMATO: ACTA**  
**PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL**  
**Versión: 8.0, Fecha: 09/06/2023, Código: GDC-F-01**

			anticipos hasta que el contratista se ponga al día con compromisos.
990-20 San Benito	48%	57%	<ul style="list-style-type: none"> <li>Por recomendación del MVCT, el ejecutor realizará visita el 29 de enero de 2024 para revisar uso de entibados en obra.</li> <li>Se llamará a descargos al contratista dependiendo de lo encontrado en la visita, dado que la reformulación se encuentra desde junio de 2023.</li> <li>El porcentaje de ejecución física fue ajustado dado a la ampliación y/o recuperación del alcance inicialmente viabilizado.</li> </ul>

**COMPROMISOS** (Si aplica)

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Radical solicitudes de desembolsos	ADS	26/01/24
2	Informe del estado de proceso de multa para el 1341-23	ADS	09/02/24
3	Envío de compilado de presentación de proyectos	ADS	29/01/24
4	Citación con alcaldías para comités de seguimiento virtual 02/02/27 para proyectos en Sincé y San Benito Abad - Sucre	MVCT	30/01/24

**ENLACE DE GRABACIÓN**

[https://minvivienda.gov.co-my.sharepoint.com/:v:/r/personal/Imacias\\_minvivienda\\_gov\\_co/Documents/Grabaciones/Comit%C3%A9%20de%20seguimiento%20-%20Proyectos%20activos%20en%20Sucre%20PDA-20240125\\_093208-Grabaci%C3%B3n%20de%20la%20reuni%C3%B3n.mp4?csf=1&web=1&nav=evJyZWZlcnJhbEluZm8iQnsicmVmZXJyYWxBcHAiOiJpbmVEcmI2ZUZyckJ1c2luZmVzIiwicmVmZXJyYWxBcHB0Zm9ybSI6IldlYiIsInJlZmVycmFsTW9kZSI6InZpZxcilCjYyZWZlcnJhbFZpZxcioiJNeUZpbGVzTGlua0NvcHkifX0&e=XL8VTE](https://minvivienda.gov.co-my.sharepoint.com/:v:/r/personal/Imacias_minvivienda_gov_co/Documents/Grabaciones/Comit%C3%A9%20de%20seguimiento%20-%20Proyectos%20activos%20en%20Sucre%20PDA-20240125_093208-Grabaci%C3%B3n%20de%20la%20reuni%C3%B3n.mp4?csf=1&web=1&nav=evJyZWZlcnJhbEluZm8iQnsicmVmZXJyYWxBcHAiOiJpbmVEcmI2ZUZyckJ1c2luZmVzIiwicmVmZXJyYWxBcHB0Zm9ybSI6IldlYiIsInJlZmVycmFsTW9kZSI6InZpZxcilCjYyZWZlcnJhbFZpZxcioiJNeUZpbGVzTGlua0NvcHkifX0&e=XL8VTE)

**FIRMAS**

Elaboró: Daniela Macías 