

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

ACTA No. 01-2024

DATOS GENERALES

FECHA:	Leticia, Colombia, 06/02/2024
HORA:	De 09:30 AM a 10:30 M
LUGAR:	Alcaldía de Leticia
ASISTENTES:	Marcela Velásquez, Gestora Zona Sur Minvivienda Oscar Cano; Apoyo Supervisión Minvivienda Alejandro Pineda - Amazonas Desarrollo Inteligente - ADI Jeferson - Amazonas Desarrollo Inteligente - ADI Daniel Clavijo - - Amazonas Desarrollo Inteligente - ADI
INVITADOS:	N/A

ORDEN DEL DIA:

Reunión de Seguimiento a los proyectos ejecutados por el PDA de Amazonas.

DESARROLLO:

Se hace una presentación de los asistentes y una breve exposición del objeto de la presente reunión convocada, la cual obedece principalmente a realizar un seguimiento a las acciones adelantadas por el PDA frente a los siguientes proyectos:

-CONSTRUCCION Y ADECUACION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL CENTRO POBLADO COMUNIDAD INDIGENA KM6 MUNICIPIO DE LETICIA (POZO PROFUNDO, TRATAMIENTO, ALMACENAMIENTO Y RED DE DISTRIBUCION)

-CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL CENTRO POBLADO COMUNIDAD INDIGENA KM 11 MUNICIPIO DE LETICIA (POZO PROFUNDO, TRATAMIENTO, ALMACENAMIENTO Y RED DE DISTRIBUCION)

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

-CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL CENTRO POBLADO COMUNIDAD INDIGENA SAN ANTONIO DE LOS LAGOS MUNICIPIO DE LETICA (POZO PROFUNDO, TRATAMIENTO, ALMACENAMIENTO Y RED DE DISTRIBUCION).

Se aprobó proyecto, de optimización, complementación y puesta en marcha de los sistemas, con recursos del Recursos propios del Dpto., los cual se adjudicó en el segundo semestre de 2023 el proceso de obra y en febrero 2024 se espera adjudicar el de interventoría, con un plazo de ejecución de 4 meses.

Rehabilitación y/o construcción de pozos, plantas, cierre de mallas de las redes de distribución.

-CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO CENTRO POBLADO, CORREGIMIENTO LA VICTORIA (CAPTACION, LINEA DE ADUCCION, PTAP, ALMACENAMIENTO Y RED DE DISTRIBUCION).

El PDA iniciará un proceso de incumplimiento al contratista de interventoría debido a que no se ha pronunciado frente a los cambios en el proyecto respecto al componente de captación, donde se propone un sistema Scall con la cubierta existente de un centro educativo de la zona, la cual se puede aprovechar con algunas adecuaciones, un tanque o pozo de bombeo con una motobomba alimentada por un sistema fotovoltaico que lleve el agua hasta el tanque elevado y desde allí se distribuya por gravedad. Se espera que la citación a audiencia de descargos se realice el 20 de febrero de 2024. Sin embargo, se espera que se pueda terminar el proyecto con los actuales contratistas.

Con respecto a este proyecto, se encuentra pendiente la actualización de información y soportes en el sistema Sigevas.

COMPROMISOS (Si aplica)

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Adjudicar el proceso de contratación de la interventoría.	ADI	Feb-2024

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

2	Citación a audiencia de descargos al contratista de obra del proyecto La Victoria.	ADI	20-feb-2024

FIRMAS:

Anexos: Listado de asistencia.

Elaboró: Oscar Cano 
Revisó: Claudia Marcela Velásquez
Fecha: 06-feb-2024

LISTA DE ASISTENCIA

ASUNTO: Reunión MUCT - SCAU Sfo. Sefeo y Nro. Jordin. - Acuerdo Kilómetros Leticia - Acuerdo la Victoria		FECHA: 07-02-2024
LUGAR: Oficinas ADI	HORA: 9:30am	

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO/ ENTIDAD	E-MAIL	TELEFONO	FIRMA
1	Alexandro Pineda G.	Combatista/ADI	infraestructura@adiesp.com	31691521	
2	Miguel Colavec Mañoz	Director Manacn.	proyectofinadap.com	3183744620	
3	Oscar A. Cano G.	Contrato/MUCT	occomuni@adiesp.com	3012286001	
4	Marcela Velásquez	MUCT	cmvelasquez@adiesp.com	3032005483	
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					