

**FORMATO:** ACTA  
**PROCESO:** GESTIÓN DOCUMENTAL  
**Versión:** 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

**ACTA No. 240215**

**PROYECTO:**

**AMPLIACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE GALERAS.**

**DATOS GENERALES**

FECHA:	15 de Febrero de 2024 .
HORA:	05:15 P.M.
LUGAR:	CARSUCRE - Oficina Gestión Ambiental.
ASISTENTES	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Jairo Osorio (Subdirector de Gestión Ambiental)</li> <li>- Cesar Dolez (Secretario planeación y obras de Galerías).</li> <li>- Hernando Montej (Inq. Apoyo ADS)</li> <li>- Laura Maestas (Inq. VASB).</li> </ul>
INVITADOS:	<p>Listado de asistentes.</p> <p style="text-align: center;">+</p> <p>Gustavo Pérez (Prof. Especializado CARSUCRE)</p>

**ORDEN DEL DIA:**

- Explicación del proyecto a la corporación
- Entrega de coordenadas Pozo
- Entrega de expedientes usados.
- Compromisos.

**FORMATO:** ACTA  
**PROCESO:** GESTIÓN DOCUMENTAL  
**Versión:** 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

**DESARROLLO:**


- CARSUCRE: 1 permiso está vencido de los permisos existentes; desde inicio 2023.
- MUCT → Expo. de antecedentes.
- CARSUCRE → Explicación del proceso de solicitud de permiso.
- MUCT → Entrega coordenadas  
N 09° 09, 5985'  
O 75° 03, 4537'
- CARSUCRE → Revisión de permiso y coordenada.


**FORMATO:** ACTA  
**PROCESO:** GESTIÓN DOCUMENTAL  
**Versión:** 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01


**COMPROMISOS** (Si aplica)


No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Búsqueda de Expediente	CARSUCRE	19.02.24
2	Envío de Respetos	CARSUCRE	16.02.24
3	radicación de solicitud de acuerdo a la revisión de CS.	Galeron Municipio	sin fecha. maximo 15/03/24

**FIRMAS:**

  
Gustavo Pérez Velilla

  
Hernando Montes S  
Agua de Sinal S.A. ESP.

  
Layra Marias.

  
Jairo Ossorio N.

  
César Coley Martínez

Elaboró: Daniela Macías & Hernando Montes.

**FORMATO:** ACTA  
**PROCESO:** GESTIÓN DOCUMENTAL  
**Versión:** 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

**ACTA No. 240215**

**PROYECTO:**

**AMPLIACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE GALERAS.**

**DATOS GENERALES**

FECHA:	15 de febrero de 2024
HORA:	11:00 AM
LUGAR:	Alcaldía de Galeras
ASISTENTES	Javier Isaac Castro Jimenez - Alcalde Cesar Antonio Coley Martinez - Sec. planeación Laura Daniela Macías - Vic. ob. Aguas. Hernando Montes Sevilla - ADS Orlando Upaterra Uparela - Gerente Empagaj Luis Manotas - Funcionario de Empagal Ruben Gamarra - Delegado Interventoría
INVITADOS:	Maria Mónica Madrid - prof. Universitario Planeación

**ORDEN DEL DIA:**

- Saludo de Bienvenida.
- Avance de los permisos con CARSUCRE y afines

**FORMATO:** ACTA  
**PROCESO:** GESTIÓN DOCUMENTAL  
**Versión:** 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

**DESARROLLO:**

Se realizó el saludo de bienvenida y la presentación de los asistentes. La funcionaria del viceministerio de Aguas procedió a realizar un resumen de los avances del proyecto y los inconvenientes que se han presentado en cuanto a los permisos de prospección y explotación de los pozos ante carsucre, y el permiso ante afinia.

El Sr. Alcalde habla de las gestiones adelantadas ante el Ministerio de Minas y Energía y la Superintendencia de Servicios públicos domiciliarios, con el fin de solucionar los inconvenientes que se han presentado con afinia.

El funcionario de Empagal manifiesta no conocer los estudios donde se determina que los pozos antiguos no cuentan con carcasa (según lo dicho por el contratista), y por lo que se había solicitado que en vez de realizarles reperforación sería mejor la construcción de dos pozos nuevos.

El Señor alcalde solicita a empagal realizar los estudios y averiguaciones necesarias para comprobar que lo dicho por el contratista es verdad.


El Secretario de planeación solicita al contratista de Obra, reiniciar la misma con la instalación eléctrica a más tardar el 19 de febrero de 2024


**FORMATO:** ACTA  
**PROCESO:** GESTIÓN DOCUMENTAL  
**Versión:** 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01


**COMPROMISOS** (Si aplica)


No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Resultado de la Gestión ante MinMinas y la Super. de Servicios Públicos	Alcalde	20 de febrero de 2024.
2	Reinicio de la obra para instalación eléctrica el 19 de febrero de 2024	Contratista de obra	19 de febrero de 2024.
3	Censo realizado por EMPAGAL de las microempresas y cometidas.	EMPAGAL	23 de febrero de 2024
4	Estudio del estado de los pozos viejos.	EMPAGAL	20 de febrero de 2024

**FIRMAS:**


  
Laura Macías.


  
Javier Castro

  
Orlando Uparrela

  
Maria Madrid Márquez

  
A.D.S.  
Hernando Montes.

  
Cesar Antonio Coley Martinez

  
Fabian Gamm

Elaboró: Daniela Macías & Hernando Montes.

FORMATO: ACTA  
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL  
Versión: , Fecha: 16/02/2024, Código: GDC-F-01

ACTA No. 231206

PROYECTO: OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO  
DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS DE SINCÉ, DEPARTAMENTO DE SUCRE.

DATOS GENERALES

FECHA:	16/02/2024
HORA:	11:00 am.
LUGAR:	Planeación Municipal.
ASISTENTES	Alcalde Municipal. Miguel de la Osa. / MPO Sincé Apoyo suspensión Hernando Montes / Aguas de Sucre, Apoyo suspensión Marco Galeano / consorcio Int Laura Macías. / Ministerio JUAN ZUMERLE.
INVITADOS:	

ORDEN DEL DIA:

Seguimiento del proyecto.

DESARROLLO:

Se inicia el presente comité con el plano de redes proyectado, indicando a los asistentes el alcance inicial del proyecto..

Se muestra la ubicación de los capis de estación sectorial que se vienen construyendo a lo que el alcalde municipal

COMPROMISOS

objeto que precisa una mejor señalización de los lugares donde se ejecutan las obras ya que es un sector que no cuenta con suficiente iluminación. (Barrio Gaitán) ②

Se realiza una breve explicación del funcionamiento de los Macromedidores y se habla de la importancia de su funcionamiento ya que serán primordiales para la prestación del servicio de acueducto en el Municipio de Since.

Se realiza un recorrido virtual por el plano de obras donde se muestran los sectores intervenidos mediante el proyecto, se deja como compromiso realizar una visita al "asadero de pollos" en el sector El Socorro (Magdalena) ya que actualmente se tiene una queja por el usuario que actualmente no cuenta con el servicio.

El Alcalde municipal recalca la importancia de implementar un plan de manejo de tránsito en los sectores donde se instalarán los macromedidores ya que son vías principales de gran flujo vehicular.

La Ing. Laura, del Ministerio de Aguas recomienda a la empresa prestadora de servicios públicos, realizar un trabajo social contundente con las comunidades para evitar conexiones que generen pérdidas al sistema.


La Alcaldía Municipal solicita incluir al proyecto más barrios nuevos que no cuentan con redes actualmente, Sin embargo por parte del Ministerio se recuerda que para incluir nuevas redes al proyecto, es necesario que los tramos se puedan extender desde los tramos en construcción.


Es preciso anotar que, previo al presente comité se realizó un recorrido de obras el día 14 de febrero.

**FORMATO:** ACTA  
**PROCESO:** GESTIÓN DOCUMENTAL  
**Versión:** , **Fecha:** 17/02/2024, **Código:** GDC-F-01

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Vista Bando el Socorro	Contratista de obras	17/02/2024
2	Generador energía	Contratista de obras	24/02/2024
3	Solicitud permiso trabajo nocturno	Contratista de obras	20/02/2024

**FIRMAS:**

  
Laura Macías.

  
Hernando Montes  
A.D.S

  
MARCO GALEANO  
INTERVENIDORA

Elaboró: Daniela Macías & Hernando Montes.

**FORMATO:** ACTA  
**PROCESO:** GESTIÓN DOCUMENTAL  
**Versión:** , **Fecha:** / /2024, **Código:** GDC-F-01

**ACTA No. 231206**

**PROYECTO:** OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO  
SANITARIO DEL MUNICIPIO DE SINCÉ.

**DATOS GENERALES**

FECHA:	14-15/02/2024
HORA:	12:00 PM
LUGAR:	Planeación Municipal.
ASISTENTES	Andrés Aldana Marco Galeano Ysela Castillo Susan Jimenez Miguel de la Cruz
INVITADOS:	

**ORDEN DEL DIA:**

Seguimiento del proyecto

**DESARROLLO:**

Por lo al presente comité se realizó recorrido de obras el día 14 de febrero, con el fin de evidenciar el avance físico del proyecto.

**COMPROMISOS**

Se realiza una explicación del proyecto de alcantarillado y se muestran mediante plano, las calles que incluye el proyecto

Debido a que en el replanteo realizado por el contratista, se encontraron calles pavimentadas recientemente, el contratista se compromete a entregar el 01 de marzo un balance presupuestal

La alcaldía municipal aclaró que en comité previo al inicio de las obras, se realizó comité de obras con el fin de identificar los puntos en los que se iniciarían las actividades teniendo en cuenta la movilidad del Municipio.

Se solicita al contratista, por parte del Ministerio, la apertura de un nuevo frente de trabajo para que el avance del proyecto sea mejor.

El contratista radicará ante el Municipio el PNT el día 19 de febrero y así mismo se programará una reunión el 24 de febrero con el Instituto de Tránsito Municipal y así socializar dicho plan


También se realizará reunión con los contratistas del pavimento actual el día 24 de febrero con el fin de socializar el proyecto y definir la manera en la que se atenderá el segundo sector.


Adicionalmente, el contratista se compromete a abrir un nuevo frente de trabajo el día 29 de febrero como contingencia para lograr un mejor avance de obras.


**FORMATO: ACTA**  
**PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL**  
**Versión: , Fecha: / /2024, Código: GDC-F-01**


No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Apertura new Frente trabajo	Contratista de obras	29 de febrero
2	Reunión tránsito Reunión patrimonio entrega a PINT.	Contratista de obra Municipio	24 de febrero.
3		Contratista de obra.	19 de febrero

**FIRMAS:**

  
Laura Maestas.

  
Hernando Montes S.  
A.D.S.

  
Yisel Castillo  
Residente de obra S.

  
MARCO GALENO  
R.L.S INTERVENCIÓN

Elaboró: Daniela Macías & Hernando Montes.