

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

ACTA No. 01

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá, Colombia, 19 de enero de 2024.
HORA:	8:30 a.m. a 12:30 p.m.
LUGAR:	Sitio de Obra tanque 10.000.000 m3 - Cajicá
ASISTENTES:	Relacionados en Acta Anexa
INVITADOS:	Relacionados en Acta Anexa

ORDEN DEL DIA:

Resumen del proyecto "CONSTRUCCIÓN DE UN TANQUE DE COMPENSACIÓN DE 10.000M3 COMO ESTRUCTURA COMPLEMENTARIA AL SISTEMA DE SERVICIOS DE ACUEDUCTO EN EL MUNICIPIO DE CAJICA-CUNDINAMARCA"

1. Visita de reinicio del proyecto

DESARROLLO:

1. Se relaciona a continuación en ACTA ANEXA – EPC-Cundinamarca del 19 de enero de 2024.

COMPROMISOS (Si aplica)

2. 1. Se relaciona a continuación en ACTA ANEXA – EPC – Cundinamarca, de 19 de enero de 2024.

FIRMAS:

3. 1. Se relaciona a continuación en ACTA ANEXA – EPC-Cundinamarca del 19 de enero de 2024.

Anexos: (Opcional)

Elaboró: Jorge Enrique Rojas 

Revisó:

Fecha: enero de 2024

NUMERO DE ACTA: 01	FECHA: 19 Enero 2024
CONTRATISTA: Consorcio tanque Casica	Contrato No. GOC LP-001-2023
INTERVENTORÍA:	Contrato No.CC
LUGAR Sitio de obra tanque #1 10.000m ³ - Casica, Cundinamarca	
HORA DE INICIO: 8:30 am	HORA DE FINALIZACION: 10:00 am

ORDEN DEL DÍA:

1. Verificación de compromisos	4. Varios
2. Revisión de Bitácora de obra	5. Compromisos adquiridos en la presente reunión.
3. Descripción de Avance y actividades de obra	6. Asistencia

DESARROLLO DE COMITÉ

1. Lectura y verificación de compromisos del acta anterior.

COMPROMISO	RESPONSABLE	CUMPLIDO O	NO CUMPLIDO

Observaciones al cumplimiento del compromiso:

2. Revisión de la Bitácora de obra.

DESCRIPCIÓN	SI	NO
Diligenciada y actualizada		
Firmada		

3. Descripción de Avance y actividades de obra

- * Se observaron materiales de excavación no aptos para relleno, lo cual modifica cantidades de disposición, relleno y transporte.
- * Se programa reunión para revisar actividades extraordinarias de acuerdo al numeral anterior para el día 30 de Enero.
- * Se realizaron apiques en alrededores del área de obra revisando material candidato para relleno sin resultados satisfactorias.

- Balance de proyecto hasta la fecha → Topografía
- Acta de mayores y menores. → Geotecnia
- Propuesta de aplazamiento de actividad de cerramiento
- Existe un ahorro aparente de 300'000.000 en temas de contratación.
- Se observan ítems a trabajar para fase 2:
 - Iluminación
 - Cerramientos
 - Rellenos
- * Se halla tema administrativo sobre el reinicio de la interventoría y el reinicio de la obra.

(16-Ene)
(17-Ene)

COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA
Informe gerencial al min Vivenda y EPC	Contratista	
Actualizar polizas conv., interv, contrato de Obra,	EPC - Cajica	
Revisar informe de geotecnista sobre hallazgos y propuestas para el relleno	Contratista	

[illegible]