

 	<b>FORMATO:</b> ACTA	Versión: 7.0
	<b>PROCESO:</b> GESTION DOCUMENTAL	Fecha: 07/03/2023
		Código: GDC-F-01

## ACTA No. 01

### DATOS GENERALES

<b>FECHA:</b>	Miércoles 06 de marzo de 2024
<b>HORA:</b>	De 9:00 a.m. a. 12:00:p.m
<b>LUGAR:</b>	PALACIO MUNICIPAL – San Agustín - Huila
<b>PROYECTO</b>	CONSTRUCCION PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN
<b>EJECUTORES</b>	Municipio de San Agustín - Huila
<b>ASISTENTES</b>	
Heber Nel Muñoz Yasno	Alcalde San Agustín - Huila
Cristian Camilo Darwish Salama Montoya	Ingeniero de seguimiento - VASB
Carlos Fernando Yepes Weck	Apoyo Técnico consorcio alcantarillado 2021
Juan Camilo Rojas	Asesor jurídico secretaria de planeación S.A.
Alejandro Parra	Secretario Planeación
Guillermo Alarcón	consorciado alcantarillado 2021
Didier Cárdenas	consorciado alcantarillado 2021

### ORDEN DEL DÍA

- a) Actividades para el reinicio del proyecto en el marco del CUR 872-2019.
- b) Proceso contractual del encargo fiduciario para gestión de los recursos
- c) Gestión de recursos de la contrapartida del municipio al PDA
- d) Cambio de la fiducia y exención del movimiento financiero GMF

### DESARROLLO

El día de hoy 06 de marzo de 2024, siendo las 9:00 AM nos reunimos en el Palacio Municipal de la Alcaldía de San Agustín para tratar los temas inherentes al proceso de reactivación del proyecto y los hitos relacionados para el cumplimiento del plan de reactivación del primer trimestre del 2024.

Por parte de los contratistas se hace la exposición de toda la génesis del proyecto y las dificultades que se han tenido a la fecha para finalizarlo, dado que cuando se suspendió no se tenían los recursos nación (PGN) para garantizar su ejecución y de acuerdo a lo manifestado, la respuesta que les dio el MVCT para la fecha, es que tenían que esperar al ingreso de la nueva

administración para hacer la solicitud relacionada con nuevos recursos para la finalización del proyecto.

Seguidamente se informó sobre el estado de importación del nuevo equipo industrial (Fresadora giratoria), el cual garantizará mejores rendimientos enmarcados en el proceso de reformulación No. 02 del proyecto del pasado 18 de diciembre de 2023. para rotura de la roca y posterior instalación de la tubería del interceptor de alcantarillado, se tiene una fecha aproximada de llegada del equipo la segunda semana de abril del 2024.

También se informó que los recursos de contrapartida que obedecen a los 1.500 millones serán operados por el gestor del PDA – Huila.

Actualmente existe una situación técnica con el encargo fiduciario dado que el mismo venció el pasado 23 de febrero de 2024, al no poderse adicionar en recursos dado que ya se alcanzó el 50% se debe adelantar un nuevo proceso de contratación para este encargo fiduciario.

Ahora bien, quedan 20 días de tiempo de ejecución en la contratación derivada, por lo cual el municipio manifiesta que la incorporación de los nuevos recursos al contrato de obra e interventoría debe ser posterior al ingreso de estos al presupuesto municipal, por lo cual se requiere que el proyecto se reactive con todos las garantías de ley.

Se le informa al municipio que en el aplicativo SigeVAS del MVCT está toda la documentación aportada por el contratista y la interventoría, sin embargo, deben actualizar el usuario SigeVAS, por lo cual deben hacer este requerimiento al MVCT para darle trámite con el profesional que administra el sistema.

Teniendo en cuenta el plan de reactivación de proyectos en el marco del primer trimestre de 2024, el MVCT insiste en que la fecha de reinicio del proyecto debe ser en marzo de 2024, se solicita que se inicie antes de semana santa; viernes 22 de marzo.

## COMPROMISOS

NO.	COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA LÍMITE DE CUMPLIMIENTO
1	Reactivación del proyecto con todas las garantías de ley.	Contratista de obra - Municipio - Interventoría	22-03-2024

**(Se anexa lista de asistentes)**

**Elaboró:** Cristian Camilo Darwish Salama Montoya

**Fecha:** 06-03-2024 – Hora: 02:00 PM