

**FORMATO:** ACTA  
**PROCESO:** GESTIÓN DOCUMENTAL  
**Versión:** 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

## ACTA DE REUNIÓN 6 de marzo de 2024

### DATOS GENERALES

**PROYECTO:** "CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LAS VEREDAS ARGUELLO ALTO Y ARGUELLO BAJO DEL MUNICIPIO DE YACUANQUER DEPARTAMENTO DE NARIÑO" **CTO INTERADMINISTRATIVO D300-2017**

FECHA:	5 de marzo de 2024
HORA:	De 3:00pm a 4:00pm
LUGAR:	<b>VIRTUAL-PLATAFORMA TEMAS</b>
ASISTENTES:	Juan David Londoño G – Apoyo a la Supervisión – Minvivienda Jenny Alejandra Guerrero García-Supervisora Findeter Felipe Obando-Secretario de Obras de Yacuanquer
INVITADOS:	N.A

### ORDEN DEL DÍA:

1. Recorrido de Obra
2. Comité de Seguimiento.
3. Compromisos.

### DESARROLLO:

1.

Se realizó recorrido de obra, iniciando en el sector de la bocatoma, donde se pudo evidenciar que ya se cuenta con solado de limpieza fundido, y se avanza con instalación de acero de refuerzo. Se continuó por la red de aducción hasta al desarenador, donde se evidenció la presencia de rocas de gran tamaño, cuyo manejo se realizará con inyección de cemento expansivo para fracturar y retirar el material. Esta actividad se incorporará como un ítem no previsto en el contrato de obra.

El recorrido continuó por la red hasta las estructuras de tratamiento y almacenamiento (Filtro Lento en Arena, Sistema de Cloración y Tanque de Almacenamiento), donde se evidenció la ejecución de excavaciones con presencia de rocas de gran tamaño. En estas estructuras, el contratista propone realizar algunos cambios que no implican modificación del alcance viabilizado en la Reformulación No. 3 ni adición de recursos, pero que permitirán una optimización de la operación y mantenimiento futuro del sistema. Se espera que la Interventoría entregue la próxima semana a Findeter, la aprobación de las actividades no previstas con los soportes correspondiente, para solicitar al comité técnico su aprobación.

**FORMATO:** ACTA  
**PROCESO:** GESTIÓN DOCUMENTAL  
**Versión:** 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

Se continuó por la red de conducción ya instalada, a lo largo del ramal principal, pasando por una zona de alta pendiente con presencia de suelos blandos, donde el contratista propone incorporar unos dados en concreto, para garantizar la *estabilidad* de la tubería. Así mismo, se atravesó un tramo de alta pendiente con presencia de rocas de gran tamaño y dureza, donde el contratista sugiere emplear anclajes fijos a las rocas para asegurar la tubería. Los anclajes antes mencionados, serán incorporados al contrato de obra, previa verificación y aprobación de la interventoría, a través de un balance de mayores y menores cantidades de obra e ítems no previstos.

Culminó el recorrido en la oficina del contratista de obra, donde se procede a realizar el comité de seguimiento.

2.

Se informó por parte de la supervisión de FINDETER que, a la fecha, se tiene un porcentaje de avance físico del 17,08%, frente a un avance programado del 22,09%. Como plan de acción o contingencia, el contratista vinculará más personal para tener varios frentes de trabajo activos, y presentará a la Interventoría los soportes para incorporar unos ítems no previstos, en los cuales se incluirá el manejo de las rocas de gran tamaño con cemento expansivo u otra metodología, con el objetivo de mejorar el rendimiento en las excavaciones.

Se indicó que, a la fecha, se tiene una longitud total de 2520ml de tubería instalada y probada.




Frente a la situación predial, se informó por parte de las profesionales sociales de obra e interventoría que, de las 62 servidumbres pendientes, ya se han logrado obtener 48 debidamente suscritas por los propietarios y el alcalde municipal, 6 que se encuentran en trámite y que serán recopiladas este mismo día, 2 que están pendientes de visita, y 6 casos especiales que serán trasladados a la administración municipal para su gestión, dado que se trata de propietarios que se niegan rotundamente a que se realicen las intervenciones en sus predios, o de propietarios que no se han podido contactar.

Se solicitó por parte del Ministerio, definir la fecha de entrega del balance financiero con la incorporación de las nuevas acometidas, para definir si se requerirán recursos adicionales.

**FORMATO: ACTA**  
**PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL**  
**Versión: 8.0, Fecha: 09/06/2023, Código: GDC-F-01**

#	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Entrega de soportes para inclusión de ítems no previstos	FINDETER.	13-mar-2024
2	Definición de balance con inclusión de nuevas acometidas.	FINDETER -	Por definir

LISTADO DE ASISTENCIA-SUMINISTRADO POR FINDETER

PLANILLA DE ASISTENCIA					Código: 021 Versión: 1
EVENTO:	Recomido de Obra y Comité de Seguimiento			FECHA:	06 de marzo de 2024
CONTRATO No.:	PAF-ATF-0-071-2021, PAF-ATF-1-086-2021, C.I. 300-2017				
PROYECTO:	Construcción del Aterido de los Veredas Arquello Alto y Arquello Bajo de Yawanquer.				
CONTRATISTA:	Consortio Los Arquellos				
INTERVENOR:	Consortio ICB-07-086				
SUPERVISOR FINDETER:	Jimmy Alejandra Guerrero García				
Nº	NOMBRE Y APELLIDOS (Completo)	EMPRESA/DEPENDENCIA	CARGO	TEL/EXT	FIRMA
1	Isabel Rodríguez Ordoñez	Intendencia JCB	Rondante Saul	3226140386	
2	Guillermo E. Cerón M	Resid. Obra		3136273424	
3	Juan Pablo Muñoz G.	CONSORCIO	COORDINADOR	3112345792	
4	Kathleen E. Duarta	Consortio Los Arquellos	Prof. Saul	3122321542	
5	Juan Camilo Pérez Sarmiento	Interventoría	Coordinador	3123672922	
6	Angie del Castillo	Contratista de Obra	Coordinadora	3117959538	
7					
8					
9					

**FORMATO:** ACTA  
**PROCESO:** GESTIÓN DOCUMENTAL  
**Versión:** 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

**BOCATOMA**



**RECORRIDO ADUCCIÓN Y ESTRUCTURAS**



Elaboró: Juan David Londoño Giraldo – Ingeniero de Seguimiento  
Fecha: 6-03-2024

