

		FORMATO: ACTA	Versión: 7.0
		PROCESO: GESTION DOCUMENTAL	Fecha: 07/03/2023
			Código: GDC-F-01

ACTA No. 01

CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS DEL MUNICIPIO DE COLOMBIA-DEPARTAMENTO DEL HUILA

ESTADO: en ejecución

AVANCE: 59,85 %

DATOS GENERALES

FECHA:	Miércoles 20 de Marzo de 2023	
HORA:	De 7:30 a.m. a. 3:00:P.M.	
LUGAR:	Palacio Municipal – Colombia - Huila	
PROYECTO	CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS DEL MUNICIPIO DE COLOMBIA-DEPARTAMENTO DEL HUILA	
EJECUTORES	Aguas del Huila – PDA	
ASISTENTES		
Cristian Darwish Montoya	Camilo Salama	Ingeniero Subdirección de Proyectos Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico.
Adriana Mayorca		Ingeniera Residente de Obra – Consorcio Lombardía.
Diego Cardozo	Armando	Supervisor del contrato de interventoría – Aguas del Huila
Yovany Gamboa		Alcalde (E) – Secretario de Gobierno
Benjamín Ortigoza		Secretaría de Planeación
Yerson Montero		Interventoría del Proyecto
Wilson Rodríguez	Mauricio	Gerente EPMCOLOMBIA

ORDEN DEL DÍA

1. Avance del proyecto por parte del contratista e interventor
2. Acciones del plan de fortalecimiento PTAR - Colombia
3. Visita de obra de la PTAR en el municipio de Colombia – Huila

DESARROLLO

Se inicia por parte del ingeniero de seguimiento del MVCT haciendo una introducción sobre el proyecto y los actores involucrados de él. Seguidamente interviene la encargada de la obra en Colombia – Huila Adriana Mayorca enfocando el tema sobre la génesis del proyecto, dado que la nueva administración de Colombia – Huila desconocía algunos aspectos técnicos asociados a la programación de obra y los retrasos que se presentaron desde el inicio del proyecto, debido a replanteo por las condiciones geotécnicas, pérdida de la banca, dado que el río se llevó gran parte de ella, imposibilitando el ingreso de maquinaria pesada de acceso a Colombia – Huila, lo cual dificultaba el acceso vehicular, maquinaria pesada, mixers, entre otros.

Se expuso que aprovechando la prórroga que se le dio al convenio de uso de recursos No. 1172 de 2021, subyace la necesidad de prorrogar los contratos de obra e interventoría; por 5 meses, desagregados en 2 meses adicionales para terminar la obra física y los 3 meses de puesta en marcha. El contrato de interventoría debe estar vigente 04 meses más para su liquidación.

Por parte de la responsable de la obra también manifestó que para el entonces la dificultad de la mano de obra como maestros y oficiales de obra, dado que en el municipio de Colombia no cuentan con un alto desempeño de esta actividad el personal antes mencionado.

Aunado a lo anterior, se consultó a la responsable de obra, interventor y supervisor del PDA – Huila, ¿cuándo acaban la obra? Informando que una vez superado el plazo del 26 de marzo se requiere la prórroga antes mencionado dando como fecha efectiva de finalización de la obra física: mayo 26 de 2024 más la puesta en marcha de tres (03) meses para agosto 26 de 2024.

Sobre el CUR 1172 de 2021 se informó que se encuentra prorrogado hasta 28 de febrero de 2025.






Sobre el componente de fortalecimiento se informó que el municipio, EMPCOLOMBIA y el gestor Aguas del Huila, que se vienen realizando comités de seguimiento semanales en las oficinas de Aguas del Huila en cuanto al plan de fortalecimiento, dando cumplimiento al cronograma propuesto por los actores involucrados en este contrato.

Finalmente, todo el personal del comité celebrado en la Alcaldía nos desplazamos al campamento de obra para realizar recorrido de obra y seguimiento físico al proyecto.

COMPROMISOS

NO.	COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA LÍMITE DE CUMPLIMIENTO
1	Cargue de información oportuna sobre la estructura financiera al SUI	EPMCOLOMBIA	15-04-2024

FIRMAS,

 Cristian Camilo Darwish Salama Montoya	Ingeniero Subdirección de Proyectos Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico.
 Adriana Mayorca	Ingeniera Residente de Obra - Consorcio Lombardía.
 Diego Armando Cardozo	Supervisor del contrato de interventoría - Aguas del Huila
 Yobany Gamboa Chala	Secretario de Gobierno y Desarrollo Social
 Benjamin Ortigoza	Secretaría de Planeación
 Yerson Montero	Interventoría del Proyecto
Wilson Rodríguez Mauricio	Gerente EPMCOLOMBIA

Elaboró: Ing. Cristian Camilo Darwish Salama Montoya

Fecha: 20-03-2024 3:30 PM

FORMATO: LISTA DE ASISTENTES REUNIONES EXTERNAS

PROCESO: GESTION DOCUMENTAL

Versión: 7.0

Fecha: 07/03/2023

Código: GDC-F-17

LUGAR: Palacio Municipal de Candelaria - Huila




FECHA: 20 los 12024

HORA: 2:30am

TEMA: Seguimiento al proyecto

PRESEDE: Fin Vivienda

EQUIPO ACOMPAÑANTE: Agencia del tercio, municipio, contactos intermedios ENI 2021357

No.	Nombre	Cargo	Entidad / municipio	Teléfonos y celular	Correo electrónico	Solicitudes/ Temática	Firma
1	Lamiro David Salazar	Ingeniero Secretario de Seguimiento	MUT	308085808	cedelvin@munivivienda.gov.co	Seguimiento	
2	Yobany Gamboa	Secretario de Gobierno	Alcaldía Bogotá	3112728679	secretario de gobierno@colombia-huila.gov.co	PRM	
3	Benjamin Ortega	Secretaría de planeación	ALCALDIA COLOMBIA	3125555998	DTIX23@hotmail.com	Seguimiento PETAR	
4	Wilever Acevedo	Secretaría de planeación	Colombia	3186637486	ampelombiahuila@gmail.com	Seguimiento	
5	Diego Armando Cárdenas	Profesional Especial	Agencia del Huila	3103144612	diego.cardenas@agenciahuila.gov.co	Seguimiento	
6	Alicia Mayora	Residente Obra	Censurio Candelaria	3143315381	Caracolombia@agenciahuila.gov.co	Seguimiento	
7	Leandro D. Huelo	Intelectoria	Correos Candelaria	3127404730	montes@correoshuila.gov.co	Seguimiento	
8							
9							
10							
11							