

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

ACTA No. 11

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá, Colombia, 5 de abril del 2024
HORA:	De 09:00 a 10:00 horas
LUGAR:	Virtual – Microsoft Teams
ASISTENTES:	Alvaro Andrés Corcho Ramírez – Contratista, evaluador líder – Especialista hidráulico MVCT. Luis Andrés Leal – Contratista, evaluador – Especialista Químico y de procesos MVCT. Mayra Alejandra Martínez Lopera – Contratista – Especialista del componente presupuestal – MVCT. Ronald Mauricio Flórez Acevedo – jefe de obras y mantenimiento de redes EMPOPAMPLONA. Alexander Araque Leal – jefe de planeación EMPOPAMPLONA.
INVITADOS:	

ORDEN DEL DIA:

1. Presentación de los participantes.
2. Revisión y observaciones al presupuesto de proyecto de preinversión de redes de alcantarillado
3. Aclaraciones y recomendaciones.
4. Cierre de la reunión.

DESARROLLO:

1. Se presenta a la mesa de trabajo del 5 de abril para los proyectos **1-2023-53 CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS**

FORMATO: ACTA

PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL

Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

RESIDUALES DEL MUNICIPIO DE PAMPLONA, NORTE DE SANTANDER y 2-2023-205 ELABORACIÓN TÉCNICA, LEGAL, FINANCIERA Y SOCIAL EN LAS FASES DE PREFACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD DEL PROYECTO OPTIMIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y DRENAJE PLUVIAL DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE PAMPLONA, NORTE DE SANTANDER

los formuladores por parte de la empresa de servicios públicos (EMPOPAMPLONA) los ingenieros Mauricio Flórez y Alexander Araque. Por parte del grupo de evaluación del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, se encuentra la Ingeniera Mayra Martínez, especialista de presupuestos, el Ingeniero Ricardo Juno, especialista en geotecnia, el ingeniero Luis Leal, ingeniero químico y líder del proyecto de pre-inversión, y el Ingeniero Alvaro Corcho, Ingeniero Líder del proyecto de la PTAR.

2. Después del ingreso de todos los asistentes a la mesa de trabajo, el ingeniero Alvaro Corcho aclara que la mesa es para revisar los temas del proyecto de pre-inversión del plan maestro de alcantarillado. Posteriormente, se da paso a la Ingeniera Mayra Martínez para socializar las observaciones encontradas en el presupuesto enviado por el formulador el 3 de abril.
3. La ingeniera Mayra Martínez realiza la presentación de una matriz, en la cual se relacionan los profesionales para la ejecución del proyecto de consultoría junto con los estudios y la dedicación, ella realiza la presentación de los valores totales, y hace algunas recomendaciones, ya que de acuerdo con los valores presentados el director de la consultoría tendía una dedicación de cerca del 114%. Se hace la recomendación de verificar estos valores ya que el director de interventoría no tendría una dedicación tan alta en todo el proyecto.
4. El Ingeniero Mauricio Flórez menciona que, en el caso de la topografía, con los cadeneros y demás auxiliares, la dedicación sería mayor al 100%, teniendo en cuenta que se requiere de más de un profesional.
5. La ingeniera Mayra Martínez está de acuerdo con esta apreciación, y menciona que, para estos casos, se requiere incluir una nota aclaratoria que permita determinar el número de personas que intervienen en estas actividades.
6. La ingeniera Mayra Martínez también hace referencia al ingreso salarial de todos los especialistas, ya que hay algunos con valores muy bajos, por lo que solicita la revisión y ajuste de estos. Igualmente, menciona que se debe tener una cotización de los trabajos de geotecnia, teniendo en cuenta las exploraciones requeridas a lo largo de la red. También menciona que, al

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, Fecha: 09/06/2023, Código: GDC-F-01


- finalizar la reunión, enviará el presupuesto con el que se encuentra realizando la revisión para que el formulador haga las correcciones.
- 7.** Se le da paso al Ingeniero Luis Andrés Leal quien pregunta por el avance de los componentes pendientes y que fueron requeridos el 13 de marzo.
 - 8.** El ingeniero Mauricio Flórez menciona que esto ya fue subsanado y se encuentra en el DRIVE en el cual se están subiendo los documentos del proyecto.
 - 9.** El Ingeniero Luis Leal solicita que se envíe de nuevo el enlace.
 - 10.** El Ingeniero Mauricio Flórez se compromete a enviar esta información al finalizar la reunión.
 - 11.** El ingeniero Alvaro Corcho indica que está realizando la gestión para averiguar la posición del subdirector con respecto a los estudios pendientes de la PTAR, esto teniendo en cuenta que el proyecto fue financiado con recursos de la nación, y que, se debió hacer un seguimiento extenso del alcance de los estudios, cosa que no se ve reflejada.
 - 12.** El Ingeniero Mauricio Flórez menciona que está dispuesto a una mesa de trabajo para aclarar esto.
 - 13.** El Ingeniero Alvaro Corcho indica que abrirá los canales para realizar una mesa de trabajo posteriormente.
 - 14.** La mesa de trabajo finaliza a las 9:28 a.m.

COMPROMISOS:

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Envío del presupuesto base	MVCT	05/04/2024
2	Envío de subsanación de los componentes del plan maestro	EMPOPAMPLONA	05/04/2024

FIRMAS:

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01



Elaboró: Alvaro Andrés Corcho Ramírez
Fecha: 05/04/2024