

**FORMATO:** ACTA  
**PROCESO:** GESTIÓN DOCUMENTAL  
**Versión:** 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

## ACTA DE REUNIÓN 7 DE MARZO DE 2024

### DATOS GENERALES

FECHA:	7 de Marzo de 2024
HORA:	De 2:00pm a 3:00pm
LUGAR:	<b>Microsoft Teams</b>
ASISTENTES:	Juan Miguel Perilla – Ingeniero de seguimiento MVCT Claudia Constanza Londoño - Gestora proyectos FINDETER Carolina Domínguez – Jurídica FINDETER Juan Carlos Paredes – Ing. Supervisión FINDETER Jovier Pinto - Contratista Obra Grupo MORE Leiber Botello - Contratista Obra Grupo MORE Carlos Soto - Contratista Interventoría INTER JCD Felipe Potes – Ing. Supervisor EMCASERVICIOS S.A Laura Bastidas – Apoyo EMCASERVICIOS Edwin Salcedo – Ing. Alcaldía S. de Quilichao Harold Salazar – Gerente EMQUILICHAO Olaya Larrahondo – Sub. Técnico EMQUILICHAO Luis Miguel Sarria – Ing. EMQUILICHAO
INVITADOS:	N/A

### ORDEN DEL DÍA:

El día Jueves 7 de Marzo de 2024 se convocó comité virtual para hacer seguimiento del avance del proyecto CONSTRUCCION PLANTA DE TRATAMIENTO QUITAPEREZA CABECERA MUNICIPAL DE SANTANDER DE QUILICHAO -CAUCA

1. Verificación entidades asistentes
2. Lectura acta anterior
3. Estado revisión estudios y diseños
4. Resultados reunión alcaldía – residentes lote PTAP
5. Compromisos

### DESARROLLO:

El ingeniero Paredes da inicio al comité de seguimiento del proyecto PTAP Quitapereza, y saluda a los asistentes e indica que se da reinicio a los comités de seguimiento semanales; también recomienda a los contratistas de obra tener toda la logística para el reinicio físico de la ejecución del contrato de obra prevista para el lunes 11 de marzo de 2024. Informa el ingeniero Paredes que el día 6 de marzo de 2024 el municipio de Santander de Quilichao entregó a

**FORMATO:** ACTA  
**PROCESO:** GESTIÓN DOCUMENTAL  
**Versión:** 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

FINDETER a través de la gerencia de EMQUILICHAO el acta de entrega del predio firmada por el alcalde y el día de hoy el acta fue firmada por el representante legal de la interventoría.

El ingeniero Juan Miguel Perilla participa para afirmar que son muy buenas noticias para el proyecto y adiciona que se perdió algún tiempo, pero poder ejecutarlo en el tiempo que tenemos previsto.

El ingeniero Paredes agrega a lo dicho por el ingeniero Perilla que el día de hoy se comunicó con el director de interventoría para solicitarle que se ponga en contacto con el contratista de obra para la actualización de la programación de actividades del contrato de obra y propone como fecha de reinicio el lunes 11 de marzo.

Participa el señor gerente de EMQUILICHAO, John Harold Salazar, afirmando que desde la empresa están atentos a la reunión y dispuestos a cualquier inquietud.

El ingeniero Paredes agradece la gestión del gerente, en especial contar con el acta de entrega del predio, que para FINDETER ya es un hecho oficial y era lo que se esperaba para reiniciar el contrato.

El ingeniero Soto participa y reafirma lo dicho por los anteriores intervinientes en cuanto a la buena noticia del reinicio de los contratos, pero plantea la inquietud respecto a los plazos contractuales del contrato de obra y contrato de interventoría.

La Doctora Ana Carolina Domínguez aclara que el proceso con FINDETER es un proceso privado, y que el SECOP solo se usa como medio de publicidad del proceso de selección. El contrato está suspendido desde que lo aprobó el comité. Pregunta quién está vigilando hoy el predio, cuándo vamos a reiniciar el contrato y cuando se va a encerrar el lote para evitar que sea invadido nuevamente.

El ingeniero Paredes aclara que ya se hay un vigilante en el sitio y se ha hecho un cerramiento provisional del sitio del proyecto.

El ingeniero Pinto plantea el tema del plazo contractual debido al tiempo que el contrato ha estado suspendido.

La Doctora Ana Carolina Dominguez indica que la condición suspensiva era propia del contrato. Es decir, afirma que los contratistas de obra sabían que existía en el contrato un momento y unas causales por las cuales se podía entrar

**FORMATO:** ACTA  
**PROCESO:** GESTIÓN DOCUMENTAL  
**Versión:** 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

en condición suspensiva de dos meses y que estas condiciones suspensivas no tienen reconocimiento económico. Aclara que desde la fecha en que se aprobó mediante comité la suspensión del contrato empieza a regir el tiempo de suspensión.

El ingeniero Paredes afirma que hay una condición suspensiva autorizada en el contrato y que fue solicitada por el municipio por un término de dos meses. Aclara además que no se ha dado inicio a la etapa de construcción, etapa que contempla ocho meses de plazo y que se respetarán para el plazo contractual del contrato de obra. Agrega el ingeniero Paredes que debe hacerse el acta de reinicio con fecha del lunes 11 de marzo y a partir de esta fecha se cuentan los 8 meses de plazo contractual para la etapa constructiva.

El ingeniero Olaya Larrahondo, subgerente técnico de EMQUILICHAO expresa que va a ser el supervisor del proyecto por parte de la empresa.

El ingeniero Paredes le solicita que lo hagan por escrito dirigido a la gerencia de Medio Ambiente de FINDETER indicando que el ingeniero Larrahondo será el supervisor por parte de EMQUILICHAO.

El ingeniero Felipe Potes afirma que él seguirá siendo el supervisor por parte de EMCASERVICIOS y que el oficio donde se le designa como supervisor ya fue enviado a FIINDETER.

El ingeniero Pinto solicita que en la valla, por temas presencia de grupos al margen de la ley, se elimine el nombre del Contratista de Obra.

El ingeniero Perilla participa e indica que el día de ayer envió el arte de la valla para saber si estaban de acuerdo y agrega que le aceptaron la solicitud de no colocar nombres. El arte de la valla ya se pasó eso a la dirección del MVCT y después pasa a presidencia para que sea aceptada. Una vez llegue la aceptación de presidencia, enviará el nuevo diseño para instalar la valla.

El ingeniero Salazar le solicita al contratista de obra que inicie e ingrese de manera inmediata con toda su capacidad de maquinaria, equipo personal, para evitar que el lote vuelva a ser invadido. Agrega que el proyecto tiene el respaldo de las autoridades indígenas del resguardo.

El ingeniero Paredes apoya lo expresado por el ingeniero Salazar y solicita que se actualice la programación y se sea diligente y dinámico por parte del contratista de obra en el inicio físico debido a que se está expuesto a una nueva invasión del predio.

**FORMATO:** ACTA  
**PROCESO:** GESTIÓN DOCUMENTAL  
**Versión:** 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

El ingeniero Pinto afirma que, de acuerdo con las instrucciones del presente comité, realizarán una reunión interna para programar la maquinaria y el personal inmediatamente.

El ingeniero Botello manifiesta estar contento con el reinicio del proyecto, agradece la colaboración de los participantes, y solicita que las entidades involucradas en el proyecto apoyen las labores del contratista de obra.

El ingeniero Paredes recomienda al contratista de obra comunicarse con la señora Diana para definir inmediatamente que se va a hacer con las construcciones que están en pie y evitar futuros litigios con esta señora. Solicita el ingeniero Paredes especialmente tener mucho cuidado con cualquier situación que se llegue a presentar de personal, algún evento social, que pueda interferir en la ejecución física del contrato.

#	Compromiso	Responsable	Fecha de cumplimiento
1	Remitir Acta de Entrega	FINDETER	8/03/24
2	Comité de Seguimiento		14/03/24

**FIRMAS:**

Reunion Virtual