

**FORMATO:** ACTA  
**PROCESO:** GESTIÓN DOCUMENTAL  
**Versión:** 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

## ACTA SEGUIMIENTO PROYECTO QUE SE EJECUTA BAJO EL CUR 893 DE 2021

### DATOS GENERALES

FECHA:	11 de abril de 2024
HORA:	De 4:00 p.m. a 5:00 p.m.
LUGAR:	<b>Reunión Virtual – PDA del Cesar - Comité de seguimiento al proyecto que se ejecuta bajo el CUR 893 de 2021.</b>
ASISTENTES:	Freddy Lozano España, Gestor de seguimiento Zona Norte – VASB. Alejandro Mendoza Celada, Apoyo MVCT contratos de aseguramiento DIDE - VASB Diana Carolina Pinzón Franco – Apoyo Jurídico Zona Norte – DIDE - VASB Phanor Duque Quintero, Apoyo a la supervisión Subdirección de Proyectos – VASB.  Leonardo Andrés Zuleta Guerra, Gerente Aguas del Cesar S.A. E.S.P. Jaime José Garcés, Jefe OAP ADC Luis Arturo Riveira – Supervisor del proyecto por parte de Aguas del Cesar S.A. E.S.P.  DISCEP S.A.S – Contratista Obra – RL Héctor González
INVITADOS:	N.A.

### ORDEN DEL DIA:

PDA del Cesar - Comité de seguimiento al proyecto "Optimización del sistema de acueducto de la cabecera municipal de La Gloria en el departamento del Cesar", que se ejecuta bajo el marco del convenio 893 de 2021.

### Temas a tratar:

1. Electrificación del proyecto (AFINIA).
2. Adecuación y terminación de obras (Reactivación proyecto).
3. Actualización Estado financiero de la contratación derivada en SIGEVAS.

**FORMATO:** ACTA  
**PROCESO:** GESTIÓN DOCUMENTAL  
**Versión:** 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

4. Estado contrato de aseguramiento.
5. Actividades para entrega del proyecto al Municipio y el operador.
6. Programación entrega del proyecto por parte de la Ministra.

#### **DESARROLLO:**

1. Electrificación del proyecto (AFINIA): Se indaga al respecto por parte del apoyo a la supervisión del MVCT sobre los trámites que se vienen adelantando por parte del contratista y el municipio para la obtención de la certificación RETIE del proyecto ante el operador AFINIA.

El contratista de obra informa que se realizó acercamiento a las oficinas de AFINIA en Valledupar el 11 de abril de 2024, pero no se pudo establecer la reunión debido a que se presentan protestas frente al servicio prestado por el operador de energía en las instalaciones de la entidad AFINIA por parte de los usuarios del servicio de energía por el incremento de las tarifas. Por lo anterior se realizará visita nuevamente por parte del encargado del contratista de obra y el alcalde del municipio de La Gloria para el 12 de abril de 2024 para tratar de finiquitar el tema de la certificación RETIE para el proyecto.

Se logró por parte del municipio y el contratista que AFINIA no frenará el trámite de la consecución de la electrificación del proyecto por la deuda que tiene el municipio con la empresa prestadora del servicio de energía, para ello se acogieron al derecho de petición, donde el derecho al agua prima sobre la deuda que tenga el municipio con la empresa prestadora del servicio de energía.

Se solicita por parte del MVCT el paso a paso para llevar a feliz termino el trámite ante AFINIA:

- a) Radicar el proyecto ante AFINIA, lo cual ya está cumplido.
- b) AFINIA debe avalar los diseños, los cuales se encuentran avalados verbalmente por la empresa, pero aún falta la visita de campo al proyecto.
- c) Falta oficio por parte de AFINIA avalando los diseños y que inmediatamente enuncien la agenda para programar la conexión definitiva del proyecto, con lo cual se lograría la instalación del medidor bidireccional.

Se sugiere por parte del gestor de zona del MVCT que el ejecutor del proyecto remita un oficio o derecho de petición con copia a la superintendencia de

**FORMATO:** ACTA  
**PROCESO:** GESTIÓN DOCUMENTAL  
**Versión:** 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

servicios y al MVCT, solicitando la energización del proyecto, ya que entregar el proyecto en operación es una responsabilidad con la comunidad que espera un bienestar con la ejecución total del mismo. Dicho oficio se debe realizar, sino se tiene nada concreto en la reunión del 12 de abril.

El MVCT solicita, que, si se tienen los contactos de las personas que llevan el proceso de certificación ante AFINIA o de los directivos de la regional en el Cesar los suministren para de esta manera promover una mesa de trabajo entre PDA, Municipio, AFINIA y MVCT para tratar de agilizar el proceso.

2. Adecuación y terminación de obras (Reactivación proyecto): El ejecutor PDA del Cesar informa que falta básicamente es el trámite de las conexiones eléctricas que una vez se tengan, se procederá con el reinicio de los contratos derivados y se terminará la ejecución y adecuaciones faltantes de las obras en el plazo contractual estipulado (Impermeabilización del tanque subterráneo, cambio de panel solar, adecuación de compuertas en la zona de filtros, conexión de aguas residuales en los baños de la PTAP).

3. Actualización Estado financiero de la contratación derivada en SIGEVAS: El MVCT informa que cuando la plataforma SIGEVAS esta desactualizada hay molestias en los directivos, ya que es a través de esta herramienta que se atienden los requerimientos de entidades gubernamentales, derechos de petición y de la contraloría entre otros, es por ello que muchas veces la información que se trasmite a los directivos no es congruente con la reportada en la plataforma debido a que la misma no se encuentra actualizada por el ejecutor.

4. Estado contrato de aseguramiento: El MVCT informa que con el contrato 028 de 2022, dónde se tienen en el alcance 5 municipios allí relacionados en ese mismo contrato para las acciones de aseguramiento de distintos proyectos que se están llevando a cabo en el departamento.

El PDA informa que ya han avanzado en algunas reuniones desde la parte jurídica para revisar el tema contractual y están próximos a reiniciar las actividades de este contrato. El contrato de aseguramiento contempla una actividad que es la puesta en marcha y operación del sistema.

Con base al tiempo de ejecución que le queda al contrato de aseguramiento que es de tres meses, desde el MVCT se le recuerda al ejecutor que se debe ir preparando la documentación y la justificación de prórroga al convenio ya que

**FORMATO:** ACTA  
**PROCESO:** GESTIÓN DOCUMENTAL  
**Versión:** 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

tiene plazo hasta el 11 de junio de 2024, para ello se debe tener en cuenta el cronograma establecido para la prórroga No. 3 del convenio.

5. Actividades para entrega del proyecto al Municipio y el operador: Acorde al desarrollo del comité, se tiene que para la entrega del proyecto al municipio y el operador del sistema, primero se debe tener la obtención de la certificación RETIE del proyecto para la respectiva conexión eléctrica del mismo a través del contador bidireccional.

6. Programación entrega del proyecto por parte de la Ministra: Para establecer el cronograma de entrega por parte de la Ministra, debemos superar el tema de certificación RETIE con AFINIA para la energización del proyecto y el tema de los contratos de aseguramiento.

**COMPROMISOS** (Si aplica)

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Información por parte del ejecutor PDA del Cesar, con relación a la reunión del encargado del contratista y el alcalde del municipio de La Gloria respecto a los trámites de energización del proyecto ante AFINIA	Ejecutor del Proyecto Aguas del Cesar S.A. E.S.P.	12 de abril de 2024.
2	Oficio solicitando la energización del proyecto con copia a la superintendencia de servicios, sino se logra concretar el trámite ante AFINIA en la reunión del 12 de abril de 2024.	Ejecutor del Proyecto Aguas del Cesar S.A. E.S.P.	19 de abril de 2024.
3	Una vez se tenga copia del oficio del compromiso 2, se solicitará la mesa de	MVCT	23 de abril de 2024.

**FORMATO: ACTA**  
**PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL**  
**Versión: 8.0, Fecha: 09/06/2023, Código: GDC-F-01**

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
	trabajo virtual entre PDA, Municipio, AFINIA y MVCT para tratar de agilizar el proceso.		
4	Actualización de la información del proyecto en la plataforma SIGEVAS.	Ejecutor del Proyecto Aguas del Cesar S.A. E.S.P.	16 de abril de 2024.
5	Actas de reinicio de contrato de aseguramiento.	Ejecutor del Proyecto Aguas del Cesar S.A. E.S.P.	25 de abril de 2024.

### Asistencia a la reunión Virtual

**Comité Seguimiento CUR 893 de 2021 municipio de La Gl...** Chat Archivos Detalles Asistente para progra... Resumen **Asistencia** +3 Unirse

11 abr 2024 15:58 - 17:51

**8**

Asistieron

**15:58 - 17:51**

Hora de inicio y finalización

**1h 53m 13s**

Duración de la reunión

**1h 10m 7s**

Tiempo medio de asistencia

**Participantes**

Nombre	Primera unión	Última salida	Duración de la reunión	Rol
<span style="color: #007bff;">PQ</span> Phanor Adilson Duque Quintero PADuque@minvivienda.gov.co	16:00	17:10	1h 9m 15s	Organizador
<span style="color: #ffc107;">DV</span> Diana Carolina Pinzon Velasquez DPinzon@minvivienda.gov.co	15:58	17:05	1h 6m 55s	Moderador
<span style="color: #dc3545;">JR</span> Jessica Lizeth Cardenas Rueda JLCardenas@minvivienda.gov.co	15:59	17:00	55m 30s	Moderador
<span style="color: #007bff;">AC</span> Alejandro Mendoza Celada AMendoza@minvivienda.gov.co	16:00	17:51	1h 50m 53s	Moderador
<span style="color: #007bff;">RN</span> read.ai meeting notes	16:01	17:05	1h 4m 51s	Moderador
<span style="color: #007bff;">FE</span> Freddy Alvaro Lozano Espana FALozano@minvivienda.gov.co	16:02	17:09	1h 7m 8s	Moderador
<span style="color: #007bff;">J</span> JAIME	16:03	17:10	1h 4m 25s	Moderador
<span style="color: #007bff;">HG</span> hector gonzalez gomez	16:07	17:10	1h 2m 2s	Moderador

### Enlace de grabación de la reunión:

**FORMATO:** ACTA  
**PROCESO:** GESTIÓN DOCUMENTAL  
**Versión:** 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

[https://minviviendagovco-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/padunque\\_minvivienda\\_gov\\_co/Efly1zKH6nxBIA57R7uUjPwBrYyn1ZhGN6gIxGr7Veri4A?e=AFNu8v&nav=eyJyZWZlcnJhbEluZm8iOnsicmVmZXJyYWxBcHAiOiJTdHJlYW1XZWJBcHAiLCJyZWZlcnJhbFZpZXciOiJTaGFyZURpYWxvZy1MaW5rIiwicmVmZXJyYWxBcHBQbGF0Zm9ybSI6IldlYiIsInJlZmVycmFsTW9kZSI6InZpZXcifX0%3D](https://minviviendagovco-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/padunque_minvivienda_gov_co/Efly1zKH6nxBIA57R7uUjPwBrYyn1ZhGN6gIxGr7Veri4A?e=AFNu8v&nav=eyJyZWZlcnJhbEluZm8iOnsicmVmZXJyYWxBcHAiOiJTdHJlYW1XZWJBcHAiLCJyZWZlcnJhbFZpZXciOiJTaGFyZURpYWxvZy1MaW5rIiwicmVmZXJyYWxBcHBQbGF0Zm9ybSI6IldlYiIsInJlZmVycmFsTW9kZSI6InZpZXcifX0%3D)

**FIRMAS:**



Apoyo a la Supervisión –  
Phanor Duque Quintero

Elaboró: Phanor Duque Quintero