

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

ACTA SEGUIMIENTO PROYECTO QUE SE EJECUTA BAJO EL CUR 1097 DE 2020

DATOS GENERALES

FECHA:	17 de abril de 2024
HORA:	De 9:00 a.m. a 10:00 a.m.
LUGAR:	Reunión Virtual – PDA del Cesar - Comité de seguimiento al proyecto que se ejecuta bajo el CUR 1097 de 2020.
ASISTENTES:	Diana Carolina Pinzón Velásquez, apoyo jurídico DIDE – VASB. Phanor Duque Quintero, Apoyo a la supervisión Subdirección de Proyectos – VASB. Jaime José Garcés, Jefe OAP ADC Mary Liliana Tavera, Directora de Aseguramiento de Prestación de los servicios ADC Luis Arturo Riveira – Supervisor del proyecto por parte de Aguas del Cesar S.A. E.S.P.
INVITADOS:	N.A.

ORDEN DEL DIA:

Comité de seguimiento al proyecto "Construcción de las redes de alcantarillado sanitario, estaciones de bombeo y sistemas de tratamiento de aguas residuales del corregimiento de Saloa municipio de Chimichagua-Cesar", que se ejecuta bajo el marco del convenio 1097 de 2020.

Temas a tratar:

1. Electrificación convencional EBAR 1 y 2 (Certificaciones RETIE).
2. Actualización Estado financiero de la contratación derivada en SIGEVAS.
3. Reactivación contrato de aseguramiento para su terminación en el presente proyecto.
4. Actividades para entrega del proyecto al Municipio y el operador.
5. Programación entrega del proyecto por parte de la Ministra.

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

6. Varios

DESARROLLO:

1. Electrificación convencional EBAR 1 y 2 (Certificaciones RETIE): La supervisión del proyecto por parte del PDA del Cesar informó, que en reunión con los contratistas de obra e interventoría realizada el 16 de abril de 2024, el proyecto contaba con las certificaciones RETIE, por lo cual el trámite que se viene adelantado ante AFINIA es de actualización de las certificaciones, que entre 18 y 19 de abril se obtiene una respuesta por parte de AFINIA, pero se deben presentar unos descargos y subsanaciones por parte del contratista de obra los cuales se presentarán el 22 de abril (debido a que en la visita del operador a las EBAR 1 y 2 del proyecto surgieron observaciones). Una vez surtido este trámite se espera obtener las certificaciones respectivas para la primera semana del mes de mayo de 2024.

Actualmente el proyecto viene operando con la energía fotovoltaica (Solar), donde se realiza descarga de una de las EBAR a las 11:00 a.m. y la otra a las 2:00 p.m. por lo tanto, se viene operando el sistema sin contratiempos.

2. Actualización Estado financiero de la contratación derivada en SIGEVAS: Se tiene cargada la información financiera por parte del ejecutor Aguas del Cesar S.A. E.S.P. para el proyecto en la plataforma SIGEVAS, pero para que dicho avance financiero se evidencie en el aplicativo se debe realizar el reporte de seguimiento por parte del ejecutor antes del medio día del 19 de abril de 2024, ya que cada 8 días se cierra el reporte semanal en el aplicativo todos los viernes al medio día.

3. Reactivación contrato de aseguramiento para su terminación en el presente proyecto: conforme a lo expresado por el ejecutor del proyecto PDA del Cesar se proyecta el reinicio del contrato de aseguramiento para el 17 o 18 de abril de 2024, una vez se legalicen las actas con la firma de las partes (Ejecutor y contratación derivada). Con el reinicio de este contrato se terminarán las actividades en el presente proyecto y en el de CUR 893 de 2021 que se ejecuta en el municipio de La Gloria, posteriormente se realizará la suspensión de este contrato a la espera de la ejecución del proyecto en el corregimiento de San Sebastián en el municipio de Curumaní (CUR 894 de 2021).

Con el reinicio de las actividades del contrato de aseguramiento para este proyecto que se encuentran con un 90% de ejecución, se proyecta la ejecución total de este componente para el 17 de mayo de 2024 (Acompañamiento a la

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

operación del sistema de alcantarillado EBAR 1, 2 y la PTAR), conforme a lo expuesto por la Directora de Aseguramiento de Prestación de los servicios del PDA del Cesar.

4. Actividades para entrega del proyecto al Municipio y el operador: Según informa el ejecutor PDA del Cesar, se tiene programada reunión por parte del Gerente de la entidad con el Alcalde del municipio de Chimichagua para el 24 de abril de 2024, en la cual se realizará la entrega formal del proyecto por parte del ejecutor al beneficiario que es el municipio.

El apoyo a la supervisión del MVCT informa que acorde a conversación sostenida con el secretario de planeación municipal el proyecto lo entregara el municipio a ASOSALOA para su operación. Por lo tanto, una vez se realice la entrega al municipio del proyecto, este debe realizar la posterior entrega a la asociación ASOSALOA para la operación oficial del mismo. Adicionalmente se resalta que los veedores del proyecto tienen buenos comentarios del mismo y se evidencia sentido de pertenencia por parte de la comunidad.

5. Programación entrega del proyecto por parte de la Ministra: Con base a lo expuesto en este comité y los compromisos adquiridos, se establece como fecha tentativa para entrega del proyecto por parte de la Ministra el 30 de mayo de 2024.

6. Varios: Se recomienda al ejecutor PDA del Cesar por parte del apoyo a la supervisión del MVCT, que inicien los tramites respectivos para la liquidación de la contratación derivada (Obra e Interventoría). Donde el supervisor de la ejecución del PDA del Cesar informa que ya el contratista de obra inicio la entrega de documentación a la interventoría con lo cual se viene adelantando los tramites concernientes a la liquidación.

COMPROMISOS (Si aplica)

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Certificaciones RETIE al proyecto EBAR 1 y 2.	Ejecutor del Proyecto Aguas del Cesar S.A. E.S.P.	10 de mayo de 2024.
2	Cargue de información de seguimiento externo en	Ejecutor del Proyecto Aguas del Cesar S.A. E.S.P.	19 de abril de 2024 antes del medio día.

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, Fecha: 09/06/2023, Código: GDC-F-01

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
	plataforma SIGEVAS		
3	Actas de reinicio de contrato de aseguramiento.	Ejecutor del Proyecto Aguas del Cesar S.A. E.S.P.	18 de abril de 2024.
4	Terminación de actividades de aseguramiento para el proyecto.	Ejecutor del Proyecto Aguas del Cesar S.A. E.S.P.	17 de mayo de 2024.
5	Entrega del proyecto al Municipio de Chimichagua.	Ejecutor del Proyecto Aguas del Cesar S.A. E.S.P.	24 de abril de 2024.
6	Entrega Protocolaría del proyecto por parte del MVCT (Ministra).	Ejecutor del Proyecto Aguas del Cesar S.A. E.S.P., Beneficiario de Municipio de Chimichagua,	30 de mayo de 2024.

Asistencia a la reunión Virtual

Comité de seguimiento Proyecto del CUR 1097 de 2020 Chat Archivos Detalles Asistente para progra... Resumen **Asistencia** +3 Unirse

17 abr 2024 8:59 - 9:32 ▾

4

Asistieron

8:59 - 9:32

Hora de inicio y finalización

33m 18s

Duración de la reunión

25m 15s

Tiempo medio de asistencia

Participantes

Nombre	Primera unión	Última salida	Duración de la reunión	Rol
PQ Phanor Adilson Duque Quintero PADuque@minvivienda.gov.co	9:00	9:28	27m 32s	Organizador
RN read.ai meeting notes	9:01	9:32	31m 19s	Moderador
J JAIME	9:02	9:31	28m 58s	Moderador
DV Diana Carolina Pinzon Velasquez DPinzon@minvivienda.gov.co	9:04	9:17	13m 11s	Moderador

Enlace de grabación de la reunión:

