

**FORMATO:** ACTA  
**PROCESO:** GESTIÓN DOCUMENTAL  
**Versión:** 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

**ACTA No. 005**

**DATOS GENERALES**

FECHA:	Socorro Santander, 12 de abril de 2024
HORA:	De 08:00 am a 09:00 am
LUGAR:	Reunión Virtual de Teams: <a href="https://teams.live.com/join/9331048299629?p=5wtiZhh5JTgOICac">https://teams.live.com/join/9331048299629?p=5wtiZhh5JTgOICac</a>
ASISTENTES:	GILLSON STHEIMAN MORA AGUDELO, Supervisor Convenio CUR 1310 de 2023. DEIBI PINZÓN BARRERA, Director Operativo Aguas del Socorro S.A. E.S.P HECTOR ALIRIO SUESCA PEDRAZA, Residente de Obra. DIEGO FERNANDO GUERRA LÓPEZ, Residente de Interventoría. ERIKA PATIÑO RUEDA, Profesional ambiental. YEIMY ANDREA PÉREZ NORIEGA, Contratista apoyo dirección operativa y proyectos aguas del socorro S.A. E.S.P LEIDY YINETH BECERRA GUERRERO, profesional SST.
INVITADOS:	JOSUE CALA CALVETE, Jefe de Control Interno Aguas de Socorro S.A. E.S.P

**ORDEN DEL DIA:**

1. Presentación de cada uno de los asistentes.
2. Presentación de avance de semana 15 (12/04/2024)
3. Registro fotográfico.
4. Comentarios.
5. Proposiciones y varios.

**DESARROLLO:**

1. Da inicio con la presentación el Ing. Deibi Pinzón Barrera director operativo Aguas del Socorro, indicando el orden del día.
2. Toma la palabra el Ing. HECTOR ALIRIO SUESCA PEDRAZA, ha comentado las situaciones presentadas durante la ejecución del proyecto y sustentando que la aparición de la roca ha sido un inconveniente por lo que ha retrasado

**FORMATO: ACTA**  
**PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL**  
**Versión: 8.0, Fecha: 09/06/2023, Código: GDC-F-01**

el trabajo dentro de la obra, aclara que la maquinaria no ha llegado por lo que se ha podido avanzar poco en la explotación de la roca, pero aun así se ha ido avanzando en otras actividades, se ha hecho las bolsas de suelo cemento, el acero que estaba solicitado ya llegó una parte aproximadamente 2 Ton, en cuanto a los ciclópeos ya se está avanzando en el tema, hubo un tuvo que estaba afectando el trabajo ya que estaba llenando de agua los huecos que se excavaron. Se tiene un avance del 0.22% está representado en la cuneta, las bolsas de suelo cemento, otra actividad que no se muestra como avance es lo de laboratorio López Hermanos ya hicieron el estudio, ellos perforan las rocas con un taladro, a través de sensores, los resultados son a 10 m de profundidad, adicional se realizó un sondeo a 2.55m de la planta existente y ahí se pudo evidenciar que la roca sigue en la parte de abajo entre el comienzo de la cimentación inicial hay una altura de 70 cm aproximadamente entre la roca y el comienzo de la zapata.

3. El Ing. Gillson Stheiman Mora Agudelo hace la pregunta ¿cuál es la maquinaria que están esperando? A lo que el ingeniero Alirio Suesca responde que es una retroexcavadora con martillo, comenta que ya se le hizo una consignación en el transcurso de semana santa. El Ing. Gillson Stheiman Mora pregunta ¿Cuál es el programado de la actividad? ¿Cuánto tiempo dura la maquina realizando ese trabajo? A lo que el ingeniero Alirio responde que ellos pidieron un plazo de 30 días, de los cuales ya van transcurridos 12 días, es decir le quedan 18 días para que él nos cumpla. El Ing. Gillson Stheiman Mora pregunta ¿Cuál va a ser el plan de choque para recuperar ese tiempo perdido? – El ingeniero Alirio Suesca responde que se está realizando ciclópeos y en la parte alta se está haciendo una zanja para empezar a armar el acero, por tal razón va a haber un pico de trabajadores alto para tener de 3 a 4 cuadrillas de trabajo.
4. El Ing. Gillson Stheiman Mora Agudelo pide hacer solicitud del plan de contingencia que quede por escrito para hacerle seguimiento. El ingeniero Alirio propone que se haga cuando se salga de ese "nudo", de igual forma va a presionar al laboratorista para la entrega de resultados antes de los 35 días, para así poder realizar el plan de contingencia que sea más real para que se pueda llevar a cabo.
5. El Ing. Gillson Stheiman Mora habla sobre la visita para el 18 de abril en horas de la mañana, pide que estén los residentes de obra y adicional que en lo posible estén los estructuristas, para llevar conocimiento más claro.

**FORMATO: ACTA**  
**PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL**  
**Versión: 8.0, Fecha: 09/06/2023, Código: GDC-F-01**

6. El Ing. Deibi habla sobre la posibilidad de tener comunicación con el estructural, incluso habla que el miércoles en la tarde tuvieron una reunión, hablaron sobre los diseños y dijeron que estaban prestos para subsanar, sugirieron que en lo posible tener claro la información a fondo respecto a lo que hay que subsanar y el día martes quedaron de entregar la rendición, aunque a ellos no se les ha comunicado la reunión y no se sabe si ellos puedan estar prestos para la reunión del próximo jueves, el Ing. GILLSON pide ser lo más claros posibles con planos y lo que se deba tener en campo.
7. El Ing. Deibi habla sobre el comité pasado acerca de las cantidades y comenta que sirve para poder verificar y hablar con los estructurales, se están revisando unas cantidades, pero son las no oficiales, pero no se sabe que tan reales son con las que se deben tener como base.

Una vez socializadas las condiciones actuales del proyecto el Ing. GILLSON STHEIMAN MORA AGUDELO queda atento a que le indiquen la hora de la visita el día jueves, y pide no realizar ese día ningún tema social.

**COMPROMISOS (Si aplica)**


No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1			
2			
3			

**FIRMAS:**

  
Nombre: Deibi Pinzon  
Cargo: Dir. Operat. y Aguas Socorro

  
Nombre: DIEGO FERNANDO GUERRA LÓPEZ  
Cargo: RESIDENTE DE INTERVENTORIA.

  
Nombre: Hector A. Guesca  
Cargo: Presidente Obra.

  
Nombre: Gillson Stheiman Mora  
Cargo: Profesional Apoyo MCT.

**FORMATO: ACTA**  
**PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL**  
**Versión: 8.0, Fecha: 09/06/2023, Código: GDC-F-01**

Leidy Yineth Becerra  
Nombre: **Leidy Yineth Becerra**  
Cargo: **Profesional QHSE**

ERIKA T. PATIÑO RUEDA  
Nombre: **ERIKA T. PATIÑO RUEDA**  
Cargo: **I.T.U.C. AMBIENTAL**

Angel Antonio Becerra  
Nombre:  
Cargo: **ML contrato esta obra.**

Yeimy Andrea Pérez Noriega  
Nombre: **Yeimy Andrea Pérez Noriega**  
Cargo: **Profesional apoyo Dirección Operativa Aguas del Socorro.**

Anexos: (Opcional)

Elaboró: **Diego Fernando Guerra López**  
Revisó: **Residente de Interventoría.**  
Fecha: **12 de abril de 2024**

**COMPROMISOS (Si aplica)**

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1			
2			
3			

**FIRMAS:**

[Firma]  
Nombre: **[Nombre]**  
Cargo: **[Cargo]**

TEMAS: - Comité de seguimiento del 18 de abril de 2024 al proyecto denominado " Construcción de la nueva planta de tratamiento de agua potable del municipio del Socorro "


- Visita a la obra por parte del MVCT en compañía de los contratistas y supervisión del Municipio y Aguas del Socorro

FECHA: 18/04/2024 LUGAR: Sede Administrativa Aguas del Socorro S.A.E.S.P. HORA DE INICIO: 8:00am HORA DE FINALIZACIÓN: 10:30 am

TIPO DE ACTIVIDAD: Comité de Seguimiento ÁREA:


ENTIDAD PROMOTORA:

FACILITADOR:

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN	DEPENDENCIA	FIRMA
1	Héctor Alirio Suesca	6772160	Presidente Obra	
2	Gilberto Alheiman Mora	18616181	MVCT	
3	Leidy Yineith Becerra Guerrero	1056930660	Profesional SST	
4	ERIKA TATIANA PATIÑO RUEDA	1101692345	ING. AMBIENTAL	
5	Angel Antonio Becerra	74333810	contratista obra	
6	Aleida Maldonado	63512714	Infraestructura Alcaldía Socorro	
7	Debi Pinzon B.	91452812	Dir. Operativa	
8	DIEGO FERNANDO GUERRA LÓPEZ	1121913581	RESIDENTE INTERVENTORIA	
9	Leimy Andreaka Pérez Noriega	11016916321	Contratista Apoyo Dirección Operativa	
10	Josué Cala C	91108292	control Interno	

SITIO 1-02: 10/10/20  
 SO: 10/10/20  
 ESCUELA: 10/10/20  
 5 de 1: 10/10/20

ADMEST 218A

1302 SAUDA  
 CRUCES  
 923 A2  


FECHA	DEPENDENCIA	IDENTIFICACION	BOQUILLA Y DESCRIPCION	OTRO
19/01/2021	TRVH	19/01/2021	Asociación de Vecinos	1
22/01/2021	TRVH	22/01/2021	Asociación de Vecinos	2
25/01/2021	TRVH	25/01/2021	Asociación de Vecinos	3
28/01/2021	TRVH	28/01/2021	Asociación de Vecinos	4
31/01/2021	TRVH	31/01/2021	Asociación de Vecinos	5
03/02/2021	TRVH	03/02/2021	Asociación de Vecinos	6
06/02/2021	TRVH	06/02/2021	Asociación de Vecinos	7
09/02/2021	TRVH	09/02/2021	Asociación de Vecinos	8
12/02/2021	TRVH	12/02/2021	Asociación de Vecinos	9
15/02/2021	TRVH	15/02/2021	Asociación de Vecinos	10
18/02/2021	TRVH	18/02/2021	Asociación de Vecinos	11
21/02/2021	TRVH	21/02/2021	Asociación de Vecinos	12
24/02/2021	TRVH	24/02/2021	Asociación de Vecinos	13
27/02/2021	TRVH	27/02/2021	Asociación de Vecinos	14
01/03/2021	TRVH	01/03/2021	Asociación de Vecinos	15

Este documento es propiedad de la Universidad de Chile y no puede ser reproducido ni distribuido sin el consentimiento expreso de la Universidad de Chile.