

**FORMATO:** ACTA  
**PROCESO:** GESTIÓN DOCUMENTAL  
**Versión:** 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

## **ACTA No. 05 - 2024**

### **DATOS GENERALES**

FECHA:	4 de marzo de 2024
HORA:	8.00 am
LUGAR:	Empresas Públicas de Cundinamarca
ASISTENTES:	Jaime Orozco - Supervisor Findeter Adriana García - Gestora de Proyectos Findeter Víctor Garzón - Director de proyectos EPC Oscar Castaño - Apoyo a la Supervisión EPC Jorge Carrillo - Asesor Subdirección de Proyectos VASB Leidy Carolina Alfonso Rubiano - Apoyo Supervisión - Subdirección Proyectos / Contratista
INVITADOS:	

### **ORDEN DEL DIA – COMITÉ DE SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO**

1. Reporte estado de ejecución actual del proyecto por parte de Findeter
2. Revisión estado de temas pendientes, trámite de permisos, diseños o entregas en curso requeridos para lograr la ejecución y terminación del proyecto.
3. Definición de plan de acción frente a cada tema pendiente, con el fin de superar las múltiples dificultades que presenta actualmente la ejecución del proyecto.

### **DESARROLLO:**

Findeter informó que el porcentaje físico reportado por la interventoría es del 57.66% frente al programado: 58.24%.

El Ministerio indica que el proyecto presenta un atraso en la ejecución del 0.58% en relación con el porcentaje programado reportado por Findeter, sin embargo, a la fecha, a pesar de reiteradas solicitudes, Findeter no ha presentado la programación vigente para el control y seguimiento detallado del proyecto.

Findeter señala que el atraso presentado se debe principalmente a dificultades presentadas en el reinicio de ejecución del proyecto durante la temporada de fin de año 2023, debido a la objeción que presentaron las comunidades de las veredas Doima y Anatoly en las que se proyectaba la activación de frentes de instalación de tubería y realización de pruebas hidráulicas.

---

**FORMATO:** ACTA  
**PROCESO:** GESTIÓN DOCUMENTAL  
**Versión:** 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

Todas las Entidades coinciden en que aunque el atraso no es significativo, si existe alto riesgo de que las actividades puedan verse afectadas por la falta de permisos, trámites y/o estudios y diseños requeridos de manera prioritaria para la ejecución del proyecto.

Por lo que a continuación se realizó la consolidación de una hoja de ruta para cada tema que se encuentra pendiente, definiendo acciones, fechas y responsables.

En adelante se deberá hacer estricto seguimiento al cumplimiento de las acciones establecidas en procura de lograr el cumplimiento de las condiciones técnicas, financieras y de plazo de ejecución establecidas en la reformulación No. 5 aprobada para el proyecto.

**FORMATO:** ACTA  
**PROCESO:** GESTIÓN DOCUMENTAL  
**Versión:** 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

**COMPROMISOS**

#	ACTIVIDADES CRÍTICAS POR GESTIONAR	ESTADO	PENDIENTES	COMPROMISOS	RESPONSABLES	FECHA
1	No Objeción EAAB diseños Caja de empalme - derivación	En trámite	1. Ajustes y respuesta nuevas observaciones EAAB de fecha 29 de febrero 2024	1. Radicación respuesta EAAB 2. Mesa de trabajo EAAB	1. Findeter - EPC 2. MVCT	1. 8 de marzo 2024 2. 15 de marzo 2024
2	Permiso intervención vial INVIAS construcción caja empalme	Por radicar	1. No Objeción EAAB Caja de derivación	1. Radicar sin NO EAAB para agilizar revisión y trámite en INVIAS	Findeter	15 de marzo de 2024
3	No Objeción EAAB diseños Caja de control	En trámite	1. Ajustes y respuesta nuevas observaciones EAAB de fecha 29 de febrero 2024	1. Radicación respuesta EAAB 2. Mesa de trabajo EAAB	1. Findeter - EPC 2. MVCT	1. 8 de marzo 2024 2. 15 de marzo 2024
4	Aprobación ENEL maniobra energización estación de bombeo	En trámite	1. Maniobra de energización ENEL	1. Carta a ENEL solicitando estado del trámite	Findeter	15 de marzo de 2024
5	Resultados diagnóstico válvulas y accesorios línea de impulsión y salida tanque Casablanca	Revisado y aprobado por Findeter	1. Orden de compra válvulas y accesorios 2. Suministro y disposición en sitio 3. Inicio de instalación	1. Orden de compra contratista de obra	Findeter	1. 8 de marzo de 2024
6	Estudio geotécnico Predio La Arenera	En ejecución	Resultados sondeos y concepto sobre metodología constructiva	Entrega de resultados	Findeter	19 de abril 2024
7	Alternativas y definición método constructivo instalación tubería predio La Arenera	En ejecución	Análisis de alternativas y definición de proceso constructivo y medidas de estabilidad a implementar	Entrega de informe análisis de alternativas	Findeter	19 de abril 2024
8	Permiso servidumbre predio La Arenera - Municipio de Madrid	En trámite	1. Procedimiento constructivo instalación tubería	Entrega procedimiento constructivo a Municipio de Madrid	Findeter	26 de abril 2024

**FORMATO: ACTA**  
**PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL**  
**Versión: 8.0, Fecha: 09/06/2023, Código: GDC-F-01**

#	ACTIVIDADES CRÍTICAS POR GESTIONAR	ESTADO	PENDIENTES	COMPROMISOS	RESPONSABLES	FECHA
9	Inventario Forestal - área de servidumbre, Estudio mitigación y compensación forestal - Permiso de aprovechamiento forestal predio La Arenera	En preparación - Sin radicar	1. Inventario Forestal 2. Plan de aprovechamiento forestal 3. Radicar solicitud CAR	1. Inventario Forestal 2. Plan de aprovechamiento forestal 3. Radicar solicitud CAR	1. La Mesa 2. Anapoima 3. EPC	1. 15 de marzo de 2024 2. 15 de abril 2024 3. 17 de abril 2024
12	Actualización permiso de intervención vial Tramo Madrid - Bojacá, Secretaría de Movilidad de Cundinamarca	Radicado	Respuesta revisión ICCU y Movilidad Departamental			
13	Prórroga permiso de intervención vial municipio de Bojacá	Radicado	Aprobación próroga por parte del municipio de Bojacá con fecha 01 de marzo de 2024	1. Acompañar al municipio en visitas y requerimientos	1. Todas las entidades	
14	Suministro e importación tubería HD 16"	En curso	1. Llegada a Buenaventura 1er lote 6 Km 2. Trámites de importación 3. Llegada a sitio de obra	1. Llegada a Buenaventura 1er lote 6 Km 2. Trámites de importación 3. Llegada a sitio de obra	Findeter	1. 20 de marzo de 2024 2. 10 de abril de 2024 3. 15 de abril de 2024
15	Ampliación servidumbres cámaras de quiebre 2 y 4		1. Solicitud de Ampliación de servidumbres a EPC 2. Avaluo predio y negociación con propietario 3. Ampliación Servidumbres	1. Solicitud de Ampliación de servidumbres a La Mesa y EPC 2. Avaluo predio y negociación con propietario 3. Ampliación Servidumbres	1. Findeter 2 y 3. EPC	1. 15 de marzo de 2024 2. 30 de abril 2024 3. 30 de julio 2024
16	Incrementar frentes de obra Sector Anatoly			1. Reunión y socialización con comunidad para ampliar frentes de ejecución	Todas las Entidades	15 de marzo de 2024

**FORMATO: ACTA**  
**PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL**  
**Versión: 8.0, Fecha: 09/06/2023, Código: GDC-F-01**

#	ACTIVIDADES CRÍTICAS POR GESTIONAR	ESTADO	PENDIENTES	COMPROMISOS	RESPONSABLES	FECHA
17	Presionar inicio de ejecución obras Devisab - Viaducto Florián	En curso	Inicio de ejecución de obras pavimentación y modificación vial	Seguimiento con ICCU	EPC	Permanente
18	Vigilancia predio tubería desinstalada	En curso	1. Modificación contrato de vigilancia por parte de Secretaría General del Departamento	1. Modificación contrato de vigilancia por parte de secretaria general del Departamento	EPC	18 de marzo de 2024
19	Definición Operador de la infraestructura	En curso	1. Análisis jurídico acciones inmediatas de fortalecimiento a ERAT o proceso de selección de un operador	1. Análisis jurídico acciones inmediatas de fortalecimiento a ERAT o proceso de selección de un operador	EPC	5 abril de 2024

**FIRMAS:**

*CarolinAlfonso*

**LEIDY CAROLINA ALFONSO RUBIANO**

Apoyo a la Supervisión MVCT

Elaboró: Leidy Carolina Alfonso Rubiano

Revisó: Oscar Iván López Rodríguez

Fecha: 01/04/2023