

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

ACTA No. 11 DE ABRIL 2024

DATOS GENERALES

FECHA:	11 de abril de 2024
HORA:	De 3: 00 a.m. a 4:00 p.m.
LUGAR:	Virtual
ASISTENTES:	AGUAS DE BUGA S.A ESP (EJECUTOR) Dr. Mario German Lozano Franco – Supervisión CUR director de proyectos Dra. Carolina Cabrera –jefe de proyectos Ing. Andrea Aristizabal – Apoyo a la Supervisión MUNICIPIO DE BUGA Dr. Salomón Henao secretario de Infraestructura- Supervisor Municipio Contratistas Obra - CONSORCIO COLECTOR BUGA 2024 Ing. Jairo Martin Vargas Díaz -RL Obra Ing. Hugo Giraldo – Consorcio Constructor Interventoría GRUPO CONSITEC INGENIERIA S.A.S Ing. Isabel Cristina Pozo Ing. Marcos Hoyos- Inspector MVCT Ing. Sara Lozano – Profesional Apoyo a la supervisión.
INVITADOS:	Ver lista de asistencia

**ORDEN DEL DIA:
CUR 1336 DE 2023**

- Presentación de los participantes Comité técnico de seguimiento el CUR No. 1336 de 2023, suscrito entre el Ministerio, Ciudad y Territorio, la Empresa Aguas de Buga SA ESP y el Municipio de Guadalajara de Buga – Valle del Cauca.

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

Proyecto "Construcción colector combinado calle 9 en el municipio de Guadalajara de Buga – Valle del Cauca"

- Revisar los compromisos adquiridos en el último comité técnico (marzo 2024)
- Revisar el estado de avance del proyecto (Porcentaje de ejecución, física, financiera, tiempo)
- Lectura de los compromisos que se adquieran en comité
- Cierre.

DESARROLLO:

1. Revisar lo compromisos adquiridos en el comité de fecha 12 de marzo de 2024

#	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Presentar el documento técnico donde señalen que ya no se requiere el permiso de ocupación de Cauca	Aguas de Buga	13/03/2024
2	Realizar pago para la visita técnica de la CVC para el permiso de aprovechamiento forestal	Municipio de Buga	13/03/2024
3	presentar por parte de Aguas de Buga el acto administrativo de la conformación de la veeduría.	Aguas de Buga	22/03//2024
4	Realizar tramite actualización de póliza ante la ANI	Municipio Contratista	26/03/2024
4	Presentar cronograma de actividades aprobado por la interventoría	Aguas de Buga SA ESP	23/03/2024
5	Presentar los productos correspondientes a la fase de apropiación y profundización aprobada por la interventoría componente Hidráulico	Contratista – interventoría	Antes del 1/04/2024

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

5	Presentar las justificaciones técnicas de los inconvenientes que se han presentado en el proyecto que no han permitido presentar fase de apropiación y profundización aprobada por la interventoría componente Hidráulico.	Aguas de Buga SA ESP	22/03/2024
---	--	----------------------	------------

Estado de los compromisos comité anterior

Compromiso	Responsable	Estado del compromiso
Presentar el documento técnico donde señalen que ya no se requiere el permiso de ocupación de Cauca	Aguas de Buga	Cumplida- s emite comunicación por parte del ejecutor señalando el no requerimiento sustentando con un concepto técnico.
Realizar pago para la visita técnica de la CVC para el permiso de aprovechamiento forestal	Municipio de Buga	Cumplida por parte del contratista y municipio de Buga- El pago ya se hizo y la visita técnica por parte de la CVC.
presentar por parte de Aguas de Buga el acto administrativo de la conformación de la veeduría.	Aguas de Buga	Cumplida – el ejecutor presenta mediante correo electrónico veeduría ciudadana para el proyecto la cual fue trasladada a la profesional encargada de la Subdirección de gestión empresarial del MVCT.
Realizar tramite actualización de póliza ante la ANI	Municipio Contratista	Cumplida-

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, Fecha: 09/06/2023, Código: GDC-F-01

Presentar cronograma de actividades aprobado por la interventoría	Aguas de Buga SA ESP	Cumplida – se envía por correo electrónico el cumplimiento de esta obligación (cronograma aprobado por la interventoría)
Presentar los productos correspondientes a la fase de apropiación y profundización aprobada por la interventoría componente Hidráulico	Contratista – interventoría	Sin cumplir
Presentar las justificaciones técnicas de los inconvenientes que se han presentado en el proyecto que no han permitido presentar fase de apropiación y profundización aprobada por la interventoría componente Hidráulico.	Aguas de Buga SA ESP	Sin cumplir a corte del presente comité

2. Estado de avance del proyecto (Porcentaje de ejecución, física, financiera, tiempo)

Estado del proyecto: en ejecución

Porcentaje de ejecución, 0%

El ejecutor señala que no se tiene a la fecha terminado la fase de profundización la cual debe ser presentado a la interventoría por parte del contratista de obra

Tampoco se han obtenido los permisos requeridos ante las entidades competentes Estos dos factores no permiten el inicio de actividades de obra.

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, Fecha: 09/06/2023, Código: GDC-F-01

Contratista señala que el día de hoy comienza a llegar la tubería

MVCT recuerda al ejecutor en comité que no se pueden realizar pagos de suministro que no estén instalados y probados de acuerdo con la carta de viabilidad del proyecto y le resolución 0661 de 2019.

MVCT: requiere en comité la presentación de la primera fase que corresponde al replanteo y profundización (topografía, Hidráulica, estructural) se establecen nuevas fechas de compromisos requiriendo al ejecutor un plan de contingencia para nivelar la situación actual del proyecto.

Además se reitera solicitud de presentar un plan de contingencia al contratista la cual debe venir aprobado por la interventoría y presentado al ejecutor ya que el acta de inicio fue suscrita el 27 de noviembre de 2023 y a la fecha no se tiene ningún avance representativo de ejecución del proyecto.

Avance financiero: 30%

Avance en tiempo 22%

3. COMPROMISOS

No.	Responsable	Responsable	Fecha de cumplimiento
1	Aprobación de las pólizas para obtener acta de inicio de la Gobernación del Valle y PISA para la ejecución del tunnel liner doble calzada	Municipio Contratista	Pendiente resolución de aprobación de pólizas por parte de la gobernación del Valle del Cauca
2	Presentar cronograma de actividades y plan de contingencia aprobado por la interventoría	Aguas de Buga SA ESP	-15 abril 2024 contratista a interventoría. -18 de abril 2024 interventoría Aguas de Buga
3	Presentar los productos correspondientes a la fase de apropiación y profundización aprobada por la interventoría componente Hidráulico	Contratista – interventoría	17 abril 2024 contratista a interventoría.

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

			19 abril de 2024 interventoría a Aguas de Buga
4	Presentar los productos correspondientes a la fase de apropiación y profundización aprobada por la interventoría componente Geotécnico – estructural	Contratista – interventoría	29 abril 2024
5	Socialización con el contratista e interventoría la carta de viabilización del proyecto emitida por el Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio	Aguas de Buga SA ESP	18 abril 2024, próximo comité

FIRMAS:

AGUAS DE BUGA S.A ESP (EJECUTOR)

Dr. Mario German Lozano Franco – Supervisión CUR director de proyectos
Dra. Carolina Cabrera –jefe de proyectos
Ing. Andrea Aristizabal – Apoyo a la Supervisión

MUNICIPIO DE BUGA

Dr. Salomón Henao secretario de Infraestructura- Supervisor Municipio

Contratistas

Obra - CONSORCIO COLECTOR BUGA 2024

Ing. Jairo Martin Vargas Díaz -RL Obra
Ing. Hugo Giraldo – Consorcio Constructor

Interventoría GRUPO CONSITEC INGENIERIA S.A.S

Ing. Isabel Cristina Pozo
Ing. Marcos Hoyos- Inspector

MVCT

Ing. Sara Lozano – Profesional Apoyo a la supervisión.

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, Fecha: 09/06/2023, Código: GDC-F-01

The screenshot shows a Microsoft Teams meeting attendance report. At the top, it displays the meeting title 'COMITE TECNICO BUGA CUR 1336 DE 2024' and the date 'jueves, 11 de abril de 2024 2:33 p. m. - 4:29 p. m.'. Below this, there are four summary boxes: '12 Asistieron', '2:33 p. m. - 4:29 p. m. Hora de inicio y finalización', '1h 55m 25s Duración de la reunión', and '1h 14m 27s Tiempo medio de asistencia'. The main section is titled 'Participantes' and contains a table with the following data:

Nombre	Primera unión	Última salida	Duración de la reunión	Rol
SH Sara de Jesus Lozano Hinestroza S.Lozano@minvivienda.gov.co	2:47 p. m.	4:23 p. m.	1h 30m 4s	Organizador
JR Jessica Lizeth Cardenas Rueda J.Cardenas@minvivienda.gov.co	2:47 p. m.	4:05 p. m.	1h 17m 46s	Moderador
DC Diego Moscoso Consorcio Con...	2:57 p. m.	4:23 p. m.	1h 25m 28s	Moderador
AL Andrea Aristizabal Lopez	2:57 p. m.	4:29 p. m.	1h 31m 43s	Moderador
CC Carolina Cabrera jefeproyectos@AGLASDEBUGASAESP...	2:58 p. m.	4:23 p. m.	1h 24m 26s	Moderador
MI Miguel interventoria	3:01 p. m.	3:01 p. m.	4s	Moderador
MH Marco Hoyos	3:02 p. m.	4:23 p. m.	1h 20m 49s	Moderador
M mario	3:03 p. m.	4:23 p. m.	1h 15m 10s	Moderador
MI Miguel interventoria	3:04 p. m.	4:23 p. m.	1h 18m 57s	Moderador
IP Isabel Posso	3:04 p. m.	4:23 p. m.	1h 18m 12s	Moderador

Anexos:

Elaboró: Sara Lozano
Fecha: 11/04/2024