

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

ACTA No. 01 - 2024

DATOS GENERALES

FECHA:	7 de marzo de 2024
HORA:	9.00 am
LUGAR:	Anapoima – Lugar del proyecto
ASISTENTES:	Adriana García – Gestora de Proyectos Findeter Leonardo Salcedo – Supervisor de proyectos EPC Jeisson Contreras – Secretario de Planeación municipio de Anapoima Cristian Ávila – Director de Obra Contratista Erick Mosquera – Residente Interventoría Leidy Carolina Alfonso Rubiano – Apoyo Supervisión – Subdirección Proyectos / Contratista
INVITADOS:	

ORDEN DEL DIA – VISITA DE SEGUIMIENTO AL PROYECTO “CONSTRUCCIÓN INTERCEPTOR ALCANTARILLADO SANITARIO DE CASCO URBANO DE ANAPOIMA – FASE I”

1. Recorrido de obra – frente de ejecución activo, tunnel liner en predio La Julia
2. Comité de seguimiento de cara a la terminación del proyecto

DESARROLLO:

Se realizó recorrido de obra al frente que se encuentra en ejecución el predio La Julia encontrando lo siguiente:

1. De una longitud total de 160 metros, se encuentra pendiente la ejecución de 13.7 metros de tunnel liner.
2. Posterior a la construcción del tunnel liner se realizará la instalación de tubería la tubería de 24” en PVC dentro del túnel y la inyección de mortero entre el túnel y la tubería.
3. Luego se procederá a la instalación de la estructura metálica para el paso elevado sobre la Quebrada Socotá.
4. Finalmente se hará la conexión entre la boca de tubo del túnel linner del predio La Julia y la tubería instalada del otro lado de la Quebrada Socotá, es decir la instalación de tubería PEAD sobre el paso elevado.
5. Se programa nuevo recorrido de obra para el día 04 de abril de 2024 con el fin de iniciar actividades relacionadas con la entrega del proyecto al municipio, se realizará recorrido con profesionales de la Alcaldía y de la Empresa de Servicios

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, Fecha: 09/06/2023, Código: GDC-F-01

Públicos ERAT, con el fin de que conozcan las redes construidas, que puedan revisar las condiciones para su recibo y posterior operación.

6. La fecha actual de terminación de los contratos de obra e interventoría corresponde al 18 de abril de 2024.


COMPROMISOS


No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Recorrido de obra y verificación de estado de terminación del proyecto	Todas las entidades	04 de abril de 2024

FIRMAS:



 Nombre: Ing. Leonardo Sakab M.
 Prof. Apoyo E.P.C.



 Nombre: Ing. Jerson Contreras M.
 SEC PLANEACION.



 Nombre: Ing. CAROLINA ALFONSO
 MINISTERIO VIVIENDA,
 CIUDAD & TERRITORIO


 Nombre: Ing. Fanyers David Torres
 Consorcio Provincia

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01


Nombre: Ing. ~~Ericka Masquero~~
Interventora.


Nombre: Ing. Christiana Anika Lemus
Consejo. Promocin.


Adriana Garcia
Gestora Proyectos Findeber.

CarolinAlfonso
LEIDY CAROLINA ALFONSO RUBIANO
Apoyo a la Supervisión MVCT

Elaboró: Leidy Carolina Alfonso Rubiano
Revisó: Oscar Iván López Rodríguez
Fecha: 01/04/2023