

**FORMATO:** ACTA  
**PROCESO:** GESTIÓN DOCUMENTAL  
**Versión:** 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

## ACTA DE REUNIÓN 11 DE ABRIL DE 2024

### DATOS GENERALES

FECHA:	11 de ABRIL de 2024
HORA:	De 2:00pm a 3:00pm
LUGAR:	<b>Microsoft Teams</b>
ASISTENTES:	Juan Miguel Perilla – Ingeniero de seguimiento MVCT Claudia Constanza Londoño - Gestora proyectos FINDETER Juan Carlos Paredes – Ing. Supervisión FINDETER Jovier Pinto - Contratista Obra Grupo MORE Andrés Caviedes - Contratista Obra Grupo MORE Sergio Cruz - Grupo MORE Claudia Mendoza – Social Grupo MORE Carlos Soto - Contratista Interventoría INTER JCD Mario Triana – SST Interventoría INTER JCD Felipe Potes – Ing. Supervisor EMCASERVICIOS S.A Laura Bastidas – Apoyo EMCASERVICIOS S.A Felipe Ramírez – Residente Interventoria
INVITADOS:	N/A

### ORDEN DEL DÍA:

El día Jueves 11 de Abril de 2024 se convocó comité virtual para hacer seguimiento del avance del proyecto CONSTRUCCION PLANTA DE TRATAMIENTO QUITAPEREZA CABECERA MUNICIPAL DE SANTANDER DE QUILICHAO -CAUCA

1. Verificación entidades asistentes
2. Lectura acta anterior
3. Avances de obra
4. Compromisos

### DESARROLLO:

El ingeniero Paredes da inicio al comité de seguimiento del proyecto PTAP Quitapereza, y saluda a los asistentes.

La ingeniera Luisa Fernanda González se presenta como inspectora de interventoría.

El ingeniero Danny Felipa Ramírez se presenta como residente de interventoría. El ingeniero director de interventoría hace lectura del acta anterior.

**FORMATO:** ACTA  
**PROCESO:** GESTIÓN DOCUMENTAL  
**Versión:** 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

El ingeniero Paredes pregunta a los asistentes si se está de acuerdo y si aprueba el acta anterior de comité de seguimiento.

La interventoría manifiesta que, como se lo he reflejado el ingeniero Juan Carlos Paredes en algunos registros fotográficos que he compartido con él, ya en obra se está en la excavación del tanque de almacenamiento, ya a la fecha prácticamente el volumen de excavación ya representa el 70% del volumen requerido. El contratista de obra también hizo el cerramiento provisional, ya se realizó el replanteo y localización de todas las estructuras.

El ingeniero Soto informe que el avance físico está en el 4.3%, el programa de obra del 4%, se tiene un adelanto del 0.3% del contrato de obra, con fecha de corte al 7 de abril. Actualmente se continúa con las actividades de excavación de la PTAP y de los lechos de secado y con el retiro del material sobrante.

El contratista de obra, a través del ingeniero Andrés Caviedes, informa que parte del acero de refuerzo para el tanque de almacenamiento ya está en el casco urbano de Santander de Quilichao para evitar su contaminación en el sitio con el material proveniente de la excavación, agrega que se terminó de excavar los lechos de secado. Afirma que la próxima semana se iniciará con el amarre del acero de refuerzo de la placa de contrapiso del tanque de almacenamiento y la fundida de dicha placa.

El ingeniero Paredes le recuerda al contratista de obra que según la programación ya debería haberse iniciado el cerramiento, que así se esté avanzado en otras actividades, eso genera un atraso y que si el atraso es superior al 10% se procede al apremio. El ingeniero Caviedes contesta que comenzarán a tomar correctivos en ese sentido.

El ingeniero director de interventoría le recuerda la ingeniero Perilla la urgencia de la aprobación de la valla.

#	Compromiso	Responsable	Fecha de cumplimiento
1	Informes Mensuales	Contratistas	12/04/24
2	Comité de Seguimiento	FINDETER	18/04/24

**FIRMAS:**

Reunion Virtual