

	FORMATO: ACTA	Versión: 7.0
	PROCESO: GESTION DOCUMENTAL	Fecha: 07/03/2023
		Código: GDC-F-01

ACTA No. 02

DATOS GENERALES

FECHA:	Martes 07 de mayo de 2024
HORA:	De 8:00 a.m. a. 12:00:p.m
LUGAR:	PALACIO MUNICIPAL – San Agustín - Huila
PROYECTO	CONSTRUCCION PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN
EJECUTORES	Municipio de San Agustín - Huila
ASISTENTES	
Cristian Camilo Darwish Salama Montoya	Ingeniero de seguimiento - VASB
Alfredo Castañeda	Residente de interventoría
Carlos Fernando Yepes Weck	Apoyo Técnico consorcio alcantarillado 2021
Romario Salamanca	Coordinador de infraestructura
Alejandro Parra	Secretario Planeación
Guillermo Alarcón	consorciado alcantarillado 2021
Néstor Rodrigo Ferro	R.L Consorcio Alcantarillado 2021
Jaime Muñoz	Delegado PDA - Huila

ORDEN DEL DÍA

- a. SigEVAS
- b. Estado del nuevo encargo fiduciario
- c. Estado del proyecto y convenio CUR No. 872-2019
- d. Trámites administrativos PDA . Huila, consorcio FIA y Municipio de San Agustín – Huila.

DESARROLLO

El día de hoy 07 de mayo de 2024, se adelanta reunión con todos los actores involucrados del proyecto en la cual se hace la presentación de los asistentes, acercamiento con la nueva administración Municipal el delegado de Aguas del Huila como gestor del PDA – Huila.

Por parte del MVCT se expuso la preocupación sobre las alertas generadas desde la DIDE en cuanto a la suspensión reciente del proyecto después de haberse reactivado el 22 de marzo de 2024, conforme a lo solicitado en la pasada comisión al municipio de San Agustín el 06 de marzo de 2024 y, recientemente suspendido el 11 de abril de la misma anualidad.

El municipio informa sobre los procesos que se vienen adelantando para la adjudicación del encargo fiduciario por parte del Municipio de San Agustín y las fechas del cronograma de la licitación pública para este proceso, así:

1. Audiencia de Adjudicación: 31 de mayo de 2024.
2. Publicación del acto administrativo de adjudicación: 05 de junio de 2024.
3. Firma del contrato del encargo fiduciario: 06 de junio de 2024.
4. Entrega de garantías de ejecución del contrato: 12 de junio de 2024.

En el anterior sentido y teniendo en cuenta las próximas fechas para adjudicación del nuevo encargo, se encaminan todos los esfuerzos necesarios para la reactivación del proyecto la última semana de junio de 2024. Adicionalmente, el contratista de obra manifiesta la voluntad de reiniciar el proyecto una vez se solucionen los impases técnicos que han impedido avanzar en el reinicio de las obras.

Se aclaró por parte del delegado del PDA - Huila un recuento del plan financiero de la reformulación No. 01 y el procedimiento para que el contratista tenga el insumo técnico necesario para realizar las solicitudes de desembolso producto de avance de obra ante el Municipio y seguidamente el Municipio de San Agustín al PDA - Huila en articulación con el consorcio FIA. También se informa que las fechas que las actas de parciales deben estar radicadas antes del día 18 de cada mes para ser cobradas en ese mismo periodo.

Se verifica el plan financiero y se informa a todos los participantes que los recursos del cierre financiero de los 1.500 millones están destinados solamente a obra. También se informó que los recursos de contrapartida que obedecen a los 1.500 millones serán operados por el gestor del PDA - Huila.

Se le reiteró al municipio que en el aplicativo SigeVAS del MVCT está toda la documentación aportada por el contratista y la interventoría, sin embargo, deben actualizar el usuario SigeVAS, por lo cual deben hacer este requerimiento al MVCT para darle trámite con el profesional que administra el sistema.

COMPROMISOS








NO.	COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA LÍMITE DE CUMPLIMIENTO
1	Reactivación del proyecto con todas las garantías de ley.	Contratista de obra - Municipio - Interventoría	28-06-2024

(Se anexa lista de asistentes)

Elaboró: Cristian Camilo Darwish Salama Montoya

Fecha: 07-05-2024 - Hora: 01:00 PM

FIRMAS

 Cristian Camillo Darwish Salama Montoya	Ingeniero de seguimiento - VASB
 Alfredo Castañeda	Residente de interventoría
Carlos Fernando Yepes Weck	 Apoyo Técnico consorcio alcantarillado 2021
 Romario Salamanca	Coordinador de infraestructura
 Alejandro Parra	Secretario Planeación
 Guillermo Alarcón	consorciado alcantarillado 2021
 Néstor Rodrigo Ferro	R.L Consorcio Alcantarillado 2021
 Jaime Augusto Muñoz Ordoñez	Delegado PDA - Huila

FORMATO: LISTA DE ASISTENTES REUNIONES EXTERNAS

PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL

Versión: 8.0, Fecha: 09/06/2023, Código: GDC-F-17

LUGAR: Alcaldía de San Agustín FECHA: 07/may/24 HORA: _____

TEMA: Seguimiento P.O. AIC / San Agustín PRESIDE: MTVCT

EQUIPO ACOMPAÑANTE: Municipio, contratista, interventoría y gestor PDA-Huila

No.	Nombre	Cargo	Entidad / municipio	Teléfonos y celular	Correo electrónico	Solicitudes/ Temática	Firma
1	Camilo Dorwisch Salaman	Ingeniero Seguimiento	MVCT	3108085868	ccclawish@minvivienda.gov.co	- Revisión recepción Seguimiento	
2	Alfredo Castañeda	Ing. Residente	Sonagustín	312108918	AlfredoCastaneda@gmail.com		
3	Nestor Boeiko Fierro d.	R.L. CONSORCIO ALCANTARILLO 2011	CONTRATISTA	5152052190	donesingenieros@gmail.com		
4	Samir A. Uruzo	Ing. Saneamiento	Degus de Huila	3150003605	augustatecnica@degushuila.gov.co	Revisión Seguimiento	
5	Romario A. Salazar D.	Coordinador Infraestructura	M.C. San Agustín	2208981129	romariosalazar@gmail.com	Seguimiento	
6	Guillermo Alarcón	CONSORCIO ALCANTARILLO	SUMICONT	3123540464	galarcon87@hotmail.com	Seguimiento	
7	Alfredo Buro	Secretario de Planeación	Son Agustín	3108415966	AlfredoBuro@sanagustin.gov.co		