

**FORMATO:** ACTA  
**PROCESO:** GESTIÓN DOCUMENTAL  
**Versión:** 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

**ACTA No. 03 -2024**  
**Cerro de San Antonio – Zona Bananera**

**DATOS GENERALES**

FECHA:	Bogotá D.C. 21 de marzo de 2024
HORA:	4:00 pm
LUGAR:	Virtual
ASISTENTES:	Gilma Escobar – Aguas del Magdalena Manuel Sánchez – Aguas del Magdalena Andrea Santos – MVCT.
INVITADOS:	

**ORDEN DEL DIA:**

1. Cumplimiento de compromisos
2. Seguimiento Proyecto "Construcción del sistema de alcantarillado sanitario del municipio de Cerro de San Antonio" Código 1-2007-916
3. Seguimiento Proyecto "Construcción del sistema de alcantarillado sanitario en el corregimiento rio frio, municipio Zona Bananera, departamento del Magdalena" Código 1-2017-184

**DESARROLLO:**

1. Cumplimiento de compromisos

No.	Compromiso	Responsable	Estado
1	Remitir acta de reinicio y modificatorios suscritos	Aguas del Magdalena	Cumplido
2	Actualización SIGEVAS	Aguas del Magdalena	Pendiente
3	Atención de observaciones presupuesto y del plan financiero. y presentación Reformulación Zona Bananera	Aguas del Magdalena	Pendiente
4	Solicitud ingreso SIGEVAS	Aguas del Magdalena	Cumplido

**FORMATO:** ACTA  
**PROCESO:** GESTIÓN DOCUMENTAL  
**Versión:** 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

## 2. Estado del Proyecto Cerro de San Antonio.

Avance de ejecución Programado 83% Ejecutado 83.6%

Teniendo en cuenta que se los contratos derivados estuvieron suspendidos y su reinicio se dio el 4 de febrero de 2024, en este periodo se realizaron actividades de logística, contratación de personal, traslado de maquinaria y contratación de la tecnología sin zanja, sin presentar avance de actividades en obra.

Se programa para el 26 de marzo el inicio de la construcción de pozos del colector de 14" y el recibo de postes eléctricos para iniciar con la instalación.

El ejecutor informa que se envió comunicación por parte de la interventoría al contratista para que de inicio a las actividades de obra la semana del 25 de marzo de 2024.

## 3. Presentación y estado del Proyecto Zona Bananera.

Avance de ejecución 88%

El proyecto continúa suspendido. A la espera que sean atendidas por parte de Aguas el Magdalena las observaciones realizadas por el profesional de presupuesto del MVCT, las cuales fueron remitidas inicialmente por correo electrónico el día 14 de febrero, posteriormente Aguas de Magdalena dio respuesta mediante correo electrónico del día 28 de febrero de 2024. No obstante lo anterior, se evidenció que no fueron atendidas en su totalidad y se realizó la devolución de la reformulación No. 1 por oficio.

Se indica que con relación a los ajustes de precios que remiten en la reformulación, debe venir debidamente justificada y soportada, no simplemente aprobar por parte de la interventoría.

De acuerdo a lo indicado por el ejecutor cuando se de aprobación a la reformulación No. 1 se dará reinicio al proyecto.

## **COMPROMISOS** (Si aplica)

**FORMATO:** ACTA  
**PROCESO:** GESTIÓN DOCUMENTAL  
**Versión:** 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Atención de observaciones de presupuesto y del plan financiero. y presentación Reformulación Zona Bananera	Aguas del Magdalena	21/03/2024
2	Actualización SIGEVAS	Aguas del Magdalena	15/04/2024
3	Mesa de trabajo previa a la radicación de la reformulación No. 1	Aguas del Magdalena	22/03/2024 si se cumple compromiso No. 1

**FIRMAS:**

Anexos: N.A.



Elaboró: Andrea Santos Cubillos  
Fecha: 21/03/2024