

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

ACTA No. 04 -2024
Remolino

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá D.C. 21 de marzo de 2024
HORA:	11:00 am
LUGAR:	Virtual
ASISTENTES:	Romith Cantillo – Secretario de Planeación Andrea Santos – MVCT Lina Trujillo– MVCT
INVITADOS:	Fernando Luis Morrón – Asesor Secretaría de Planeación

ORDEN DEL DIA:

1. Cumplimiento compromisos
2. Seguimiento Convenio 1357-2023 "OPTIMIZACION DE REDES DE ACUEDUCTO EN VARIOS TRAMOS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE REMOLINO MAGDALENA"

DESARROLLO:

1. Cumplimiento compromisos

No.	Compromiso	Responsable	Estado
1	Informes de interventoría estudios y diseños a la alcaldía	Interventoría	Cumplido
2	Informes de Supervisión al MVCT	Municipio	Pendiente
3	Actualización SIGEVAS	Municipio	Pendiente
4	Entrega de cronograma de obra – Plan de choque a interventoría	Contratista	Cumplido
5	Solucionar tema e Fiducia y pago de anticipo.	Municipio	Cumplido
6	Definir fecha del segundo momento la estrategia social	MVCT	Cumplido

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

2. Seguimiento Convenio 1357-2023 "OPTIMIZACION DE REDES DE ACUEDUCTO EN VARIOS TRAMOS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE REMOLINO MAGDALENA"

Avance programado 1,22% Ejecutado 10%

El 12 de marzo de 2024 se desarrolló del segundo momento de la estrategia de acompañamiento social a los proyectos de agua y saneamiento básico en el marco del CUR 1357 del 2023, presentación del proyecto y acompañamiento a la conformación de la veeduría ciudadana.

El municipio manifiesta que no se ha iniciado obra, se tiene programado el inicio para el 1 de abril de 2024. Dado lo anterior se solicita nuevo plan de contingencia con el fin de ejecutar las obras dentro del plazo contractual.

Se tiene reunión entre contratista, interventoría y municipio el día de hoy 21 de marzo de 2024, con el fin de definir el inicio de la obra y el municipio manifiesta que se revisara de qué manera realizaran la excavación, si a máquina o a mano.

El municipio manifiesta que han realizado requerimientos a la interventoría por el incumplimiento al cronograma.

El municipio no ha remitido al ministerio el informe final de la etapa de estudios y diseños, sin embargo, el 4 de marzo de 2024 dio el aval a la interventoría para el inicio de ejecución de obra.

COMPROMISOS (Si aplica)

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Informe final de estudios y diseños al MVCT	Municipio	27/04/2024
2	Informes de Supervisión e interventoría al MVCT	Municipio	5/04/2024
3	Actualización SIGEVAS	Municipio	5/04/2024
4	Entrega de cronograma de obra – Plan de choque al MVCT	Municipio	21/03/2024

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
5	Remitir correo con la Grabación a municipio de SIGEVAS y reenviar correo con usuario y clave.	MVCT	21/03/2024
6	Remitir incumplimientos a la interventoría	Municipio	21/03/2024
7	Nuevo Plan de contingencia con el fin de recuperar el tiempo.	Municipio	1/04/2024
8	Informe Financiero	Municipio	22/03/2024

FIRMAS:

Anexos: N.A.



Elaboró: Andrea Santos Cubillos
Fecha: 21/03/2024