

**FORMATO:** ACTA  
**PROCESO:** GESTIÓN DOCUMENTAL  
**Versión:** 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

## **ACTA No. 16**

### **DATOS GENERALES**

FECHA:	06/03/2024
HORA:	De 10:00 am a 11:00 am
LUGAR:	Virtual
ASISTENTES:	Weslin James Mosquera P. – Apoyo Supervisión MVCT Nayda Sildey Romero B. – Supervisora MVCT Jessica Lizeth Cárdenas – Controller Zona Pacifico.
INVITADOS:	Prospero Ríos – Representante consultoría Juan Carlos Saldarriaga – Representante Interventoría Jhon Fredy Palacios – Supervisor Municipio Darwin Desay palacios – Representante Contratista Jorge Escobar – Representante Interventoría Yirson Palacios – Representante Consultoría

### **ORDEN DEL DIA:**

1. Mesa técnica de seguimiento
2. Estado actual de los compromisos de

### **DESARROLLO:**

1. Se realiza la presentación de los asistentes de la mesa técnica de seguimiento, donde se tuvo acompañamiento de Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, Municipio de Rio Quito en calidad de ejecutor y beneficiario, y firmas Contratistas a quien se adjudicó los procesos de obra e interventoría. Se revisan los compromisos adquiridos el 15 de febrero de 2024, compromisos ligados a la finalización del componente de profundización, donde manifiesta la interventoría, que, revisado los 5 componentes, el estado actual de ellos son los siguientes:


- Componente eléctrico: 100% revisado y avalado.
- Componente hidráulico: 100% revisado y avalado.
- Componente topográfico: 100% revisado y avalado.
- Componente geotecnia: 95% en observación.
- Componente estructural: 98% en espera de resultados de geotecnia.

**FORMATO: ACTA**  
**PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL**  
**Versión: 8.0, Fecha: 09/06/2023, Código: GDC-F-01**

**COMPROMISOS**

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	El 7 de marzo de 2024, interventoría finaliza revisión de los componentes de geotecnia y estructura, para dar aval o remitir nuevas observaciones de ser el caso, para revisión y cambios.	CONSORCIO INTERVENTORIA VILLACONTO (interventoría)	9 de marzo de 2024
2	El contratista realizará los cambios de ser el caso, si recibe observación por parte de interventoría, de componente de geotecnia y estructura.	CONSORCIO A & A VILLA CONTO (obra)	N/A
3	El ejecutor recibirá nuevo cronograma ajustado a los meses restantes (7.5) para finalizar la obra, junto al plan de contingencia, para contrarrestar el tiempo de retraso que presenta la obra.	CONSORCIO A & A VILLA CONTO (obra)  CONSORCIO INTERVENTORIA VILLACONTO (interventoría)	
4	Se programa nueva mesa técnica de seguimiento	MVCT	13 de marzo de 2024

**FIRMAS:**



Weslin James Mosquera Palacios

Anexos: [Mesa de seguimiento CUR 1320-2023-20240306\\_100847-Grabación de la reunión.mp4](#)

Elaboró: Weslin James Mosquera Palacios

Revisó:

Fecha: 06/03/2024