

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

ACTA No. 20

DATOS GENERALES

FECHA:	13/03/2024
HORA:	De 11:00 a.m a 12:00 p.m
LUGAR:	Virtual
ASISTENTES:	Weslin James Mosquera P. – Apoyo Supervisión MVCT Jessica Lizeth Cárdenas – Controller Zona Pacifico.
INVITADOS:	Juan Carlos Saldarriaga – Representante Interventoría Jhon Fredy Palacios – Supervisor Municipio Darwin Desay palacios – Representante Contratista Edwin Sair Sánchez – Representante Interventoría

ORDEN DEL DIA:

1. Mesa técnica de seguimiento
2. Estado actual de los compromisos adquiridos el 6 de marzo de 2024

DESARROLLO:

1. Se realiza la presentación de los asistentes de la mesa técnica de seguimiento, donde se tuvo acompañamiento de Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, Municipio de Rio Quito en calidad de ejecutor y beneficiario, y firmas Contratistas a quien se adjudicó los procesos de obra e interventoría. Se revisan los compromisos adquiridos el 6 de marzo de 2024, compromisos ligados a la finalización del componente de profundización, donde manifiesta la interventoría, que, revisado los 5 componentes, el estado actual de ellos son los siguientes:

- Componente eléctrico: 100% revisado y avalado.
- Componente hidráulico: 100% revisado y avalado.
- Componente topográfico: 100% revisado y avalado.
- Componente geotecnia: 100% revisado y avalado.
- Componente estructural: 100% revisado y avalado.


El componente de profundización se encuentra avalado 100% por interventoría finalizando de esta manera la FASE I, del proyecto, dando así inicio la FASE 2, que es la de construcción.

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

COMPROMISOS

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Entrega de cronograma y plan de contingencia con los meses restantes para ejecución.	CONSORCIO A & A VILLA CONTO (obra)	14 de marzo de 2024
2	Firma de documento de recibo a satisfacción y aprobación del componente de profundización	CONSORCIO INTERVENTORIA VILLACONTO (interventoría) MUNICIPIO DE RIO QUITO (ejecutor)	15 de marzo de 2024
3	Inicio de obra	CONSORCIO A & A VILLA CONTO (obra)	18 de marzo de 2024
4	Se programa nueva mesa técnica de seguimiento	MVCT	21 de marzo de 2024

FIRMAS:



Weslin James Mosquera Palacios

Anexos: [Mesa de Seguimiento CUR 1320-2023-20240313 111047-Grabación de la reunión.mp4](#)

Elaboró: Weslin James Mosquera Palacios
Revisó:
Fecha: 13/03/2024