

**FORMATO:** INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONVENIOS PARA  
PROYECTOS DE AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO

**PROCESO:** GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

Versión: 5, Fecha: 13/06/2023, Código: GCT-F-27

**ACTA No. 1**

**DATOS GENERALES**

FECHA:	20 de mayo de 2024
HORA:	De 03:00pm a 04:00 pm
LUGAR:	<b>Virtual teams</b>
ASISTENTES:	Nathaly Giovannetti apoyo a la supervisión (MVCT) Antonio Fernández: Apoyo a la supervisión (ESANT) Silvia Acevedo: Apoyo a la supervisión (ESANT)
INVITADOS:	

**ORDEN DEL DIA:**

- Revisión y seguimiento de los siguientes proyectos ejecutados por la ESANT:
- 1. EXPLORACION Y EXPLOTACION DE UN POZO PROFUNDO EN LA VEREDA EL CAUCHO DEL MUNICIPIO DE VILLANUEVA DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER
- 2. EXPLORACION Y EXPLOTACION DE UN POZO PROFUNDO EN EL SECTOR DE LA PAMPA DEL MUNICIPIO DE VILLANUEVA DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER
- 3. CONSTRUCCIÓN INTERCEPTOR SANITARIO RIO FONCE MARGEN DERECHA SECTOR BARRIOS BELLA ISLA, PALMERAS Y EL RECODO DEL MUNICIPIO DE SAN GIL SANTANDER.
- 4. OPTIMIZACIÓN DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO, PLUVIAL Y ESTRUCTURAS COMPLEMENTARIAS EN LA CALLE 3, ENTRE CARRERA 2 HASTA LA CARRERA 8 Y, LA CARRERA 8, ENTRE CALLE 5 Y CALLE 2, HASTA ENTREGAR EN LA QUEBRADA GUAYAGUATA, EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE MOGOTES DEPARTAMENTO DE SANTANDER

**DESARROLLO:**

1. La reunión inició con la presentación del proyecto: "EXPLORACION Y EXPLOTACION DE UN POZO PROFUNDO EN LA VEREDA EL CAUCHO DEL MUNICIPIO DE VILLANUEVA DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER"

Se llevó a cabo una reunión virtual de seguimiento del proyecto, que contó con la participación del apoyo a la supervisión por parte de la ESANT y apoyo a la supervisión de este Ministerio, en la cual fue revisado el estado del proyecto. En primer lugar, la ESANT indicó que se amplió la suspensión del proyecto por un mes más, a partir del 12 de mayo de 2024 hasta el 12 de junio de 2024. De acuerdo a los tiempos la obra terminaría el 15 de agosto de 2024.

---

**FORMATO:** INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONVENIOS PARA  
PROYECTOS DE AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO

**PROCESO:** GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

Versión: 5, Fecha: 13/06/2023, Código: GCT-F-27

Este Ministerio indicó que es importante tener en cuenta que este convenio se encuentra vigente hasta el 26 de agosto de 2024.

El documento de viabilidad de la reformulación se encuentra en revisión y firmas por parte de este Ministerio.

Por otro lado, este Ministerio solicito la actualización del aplicativo SIGEVAS.

2. Se continuo con la revisión del proyecto denominado: EXPLORACION Y EXPLOTACION DE UN POZO PROFUNDO EN EL SECTOR DE LA PAMPA DEL MUNICIPIO DE VILLANUEVA DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER

La ESANT atendió la solicitud del Ministerio sobre el cargue y actualización de los pagos en la plataforma SIGEVAS.

La ESANT indico que la información requerida para iniciar la liquidación del convenio se encuentra debidamente actualizada en el enlace de Drive, el cual el apoyo a la supervisión por parte del MVCT procedió a enviarlo al grupo de liquidación del Ministerio el pasado 20 de febrero de 2024.

3. CONSTRUCCIÓN INTERCEPTOR SANITARIO RIO FONCE MARGEN DERECHA SECTOR BARRIOS BELLA ISLA, PALMERAS Y EL RECODO DEL MUNICIPIO DE SAN GIL SANTANDER.

La ESANT manifestó que se amplió la suspensión, con el acta de suspensión Nro 6, con un tiempo de duración de tres (3) meses, esto es hasta el 9 de agosto de 2024. La ESANT indico que, en relación a la reformulación del proyecto, el contratista UNION TEMPORAL INTERSANITARIO, se comprometió a realizar la entrega de los documentos completos, para el día 30 de mayo de 2024 a la interventoría UT AQUASANTANDER. Por su parte, la interventoría manifiesta que, de ser así, se demoraría una semana en entregar las observaciones y/o aprobación, a más tardar el 6 de junio de 2024.

El 6 de junio 2024 la interventoría finalizaría la revisión y si no hay observaciones por parte de la interventoría respecto a la documentación entregada por el contratista, procederá a radicar a la ESANT la documentación correspondiente el día 7 de junio 2024; y por parte de la ESANT, revisará con sus profesionales la información enviada por la interventoría, si no hay observaciones por parte de la entidad, se radicaría ante el Ministerio la reformulación con las observaciones subsanadas el 28 de junio de 2024

4. OPTIMIZACIÓN DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO, PLUVIAL Y ESTRUCTURAS COMPLEMENTARIAS EN LA CALLE 3, ENTRE CARRERA 2 HASTA LA CARRERA 8 Y, LA CARRERA 8, ENTRE CALLE 5 Y CALLE 2, HASTA ENTREGAR EN LA QUEBRADA GUAYAGUATA, EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE MOGOTES DEPARTAMENTO DE SANTANDER

**FORMATO: INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONVENIOS PARA  
PROYECTOS DE AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO**

**PROCESO: GESTIÓN DE CONTRATACIÓN**

Versión: 5, Fecha: 13/06/2023, Código: GCT-F-27

La ESANT indico que ya se cuenta con acta de terminación del proyecto con fecha del 14 de febrero de 2024, además tienen acta de entrega al municipio del 12 de abril de 2024.

Estiman suscribir el acta de recibo final en la semana del 20 al 24 de mayo de 2024 y las actas de liquidación de los contratos derivados para mediados de junio.

La ESANT solicito al Ministerio la lista de chequeo para la liquidación del convenio.

Una vez terminada la reunión de seguimiento del proyecto del 20 de mayo de 2024 fueron establecidos algunos compromisos a ser gestionados y cumplidos por las partes intervinientes en el proyecto, los cuales se relacionan a continuación:

#	Compromiso	Responsables	Fecha límite de cumplimiento
1	Enviar lista de chequeo a la ESANT.	MVCT	30 de mayo de 2024.
2	Cargar al SIGEVAS acta de recibo final	ESANT	30 de mayo de 2024.

**FIRMAS:**

  
\_\_\_\_\_  
**NATHALY GIOVANNETTI C**  
Apoyo a la Supervisión MVCT

Elaboró: Nathaly Giovannetti C.

Fecha: 21-05-2024