

**FORMATO:** ACTA  
**PROCESO:** GESTIÓN DOCUMENTAL  
**Versión:** 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

**ACTA DE SEGUIMIENTO- 15 MAYO 2024**  
**MUNICIPIO DE BARRANQUILLA Y PTO COLOMBIA**

**DATOS GENERALES**

FECHA:	15 de mayo de 2024
HORA:	De 10:00 a 11:00 horas
LUGAR:	Reunión virtual plataforma teams
ENLACE:	
ASISTENTES:	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ <b>Apoyo a la supervisión MVCT</b></li> <li>➤ <b>Supervisora PDA - Atlántico</b></li> <li>➤ <b>EDUBAR</b></li> <li>➤ <b>Contratista de obra</b></li> <li>➤ <b>Interventoría</b></li> </ul>

**ORDEN DEL DIA:**

1. Saludo de bienvenida
2. Revisión avance del proyecto que se ejecuta a través del convenio 1106-2020.
3. Cierre

**DESARROLLO:**

1. Saludo de bienvenida a los asistentes
2. Se procede a revisar el avance del proyecto así:

<b>Convenio 1106/2020</b>		<b>CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE ACUEDUCTO REGIONAL DEL NORTE DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA Y MUNICIPIO DE PUERTO COLOMBIA, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO</b>
Ejecutor: PDA - Atlántico	Fecha de terminación	7 de marzo de 2026
Fecha de seguimiento	15/05/2024	<p>Proyecto en ejecución.</p> <p>Avance físico ejecutado: 24% Avance físico programado: 21% Avance financiero: 3.49%</p> <p>Por parte del PDA – Atlántico se reporta la ejecución del proyecto sin inconvenientes.</p>

**FORMATO:** ACTA  
**PROCESO:** GESTIÓN DOCUMENTAL  
**Versión:** 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

		<p>En el marco de la ejecución del convenio CUR1106-2020, mediante el cual se ejecuta el proyecto "Construcción sistema de acueducto regional del norte del distrito de Barranquilla y municipio de puerto Colombia, departamento del Atlántico", se adelantó reunión de seguimiento al referido proyecto, la cual contó con la asistencia de funcionarios de las siguientes entidades: Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio (MVCT), Gobernación del Atlántico, EDUBAR, Contratista de obra e interventoría.</p> <p>Por parte de EDUBAR se informó que el avance físico corresponde al 24% contra un 21% programado, evidenciando así un adelanto en la ejecución.</p> <p>El proyecto registra intervenciones en los siguientes componentes: captación sobre el río Magdalena, líneas de aducción y distribución, planta de tratamiento de agua potable – PTAP.</p> <p>Pendientes: Entrega de informe de interventoría del mes de abril de 2024. Entrega al PDA del informe mensual de EDUBAR. Entrega ficha de seguimiento actualizada.</p> <p>Alertas: A la fecha no se presentan.</p>
Observaciones MVCT		<p>Por parte del apoyo técnico de la supervisión, se solicita al PDA la actualización del proyecto en el SIGEVAS y el envío de la ficha de seguimiento actualizada.</p>
Compromisos		<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Entrega de informe de interventoría del mes de abril de 2024. 15-may-2024.</li> <li>➤ Entrega al PDA del informe mensual de EDUBAR. 17-may-2024.</li> <li>➤ Entrega ficha de seguimiento actualizada. 20-may-2024.</li> </ul>

### 3. Cierre

Siendo las 12:00 Hrs, se procede al cierre de la reunión.

**FORMATO: ACTA**  
**PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL**  
**Versión: 8.0, Fecha: 09/06/2023, Código: GDC-F-01**

**FIRMAS: Se anexa listado de asistencia**

