

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

ASISTENCIA TÉCNICA - 16 MAYO 2024
DEPARTAMENTO SAN ANDRÉS ISLAS

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá D. C, Colombia, 16 de mayo de 2024
HORA:	De 14:30 a 15:00 horas
LUGA:	Plataforma TEAMS El desarrolló de la presente diligencia se llevó a cabo de forma virtual a través de la aplicación Teams.
Link:	
ASISTENTES:	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Santiago Zuluaga- Apoyo Técnico a la Supervisión MVCT ➤ Sebastián Rocha – Supervisor Findeter ➤ Zunny Díaz – Gestora Findeter ➤ Anselmo Stephen – Gobernación de San Andrés ➤ Contratista de obra – ➤ Contratista de interventoría -

ORDEN DEL DIA:

1. Saludo de bienvenida
2. Seguimiento proyecto redes de acueducto fase III en San Andrés Islas.
3. Cierre

DESARROLLO:

1. Saludo de bienvenida y presentación de los asistentes por parte del municipio y del MVCT.
2. Se procede a revisar cada uno de los proyectos así:

Convenio 1140/2021		"OBRAS DE OPTIMIZACIÓN REDES DE ACUEDUCTO FASE III, DE SAN ANDRÉS ISLA-DEPARTAMENTO ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA"
Ejecutor: Findeter	Fecha de terminación	12 de noviembre de 2024
Fecha de seguimiento	16/01/2024	Se realiza el seguimiento al proyecto así: Avance físico ejecutado: 37.2% Avance físico programado: 42% Avance financiero: 36.8%

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, Fecha: 09/06/2023, Código: GDC-F-01

	<p>La interventoría informa que los atrasos corresponden al suministro de concreto premezclado para la reposición del espacio público (vías y andenes).</p> <p>En ese sentido, la interventoría solicitó al contratista la implementación de un plan de contingencia; a lo cual el contratista respondió que no aplicaba la implementación de dicho plan ya que el atraso está por debajo del 5%. Lo anterior a la luz del manual de contratación de Findeter.</p> <p>Sin embargo, Findeter mantiene abierto un proceso de apremio al contratista de obra.</p> <p>Adicionalmente, Findeter informó que el proyecto va a ser objeto de reformulación debido a que por parte de la Secretaría de Infraestructura de la Gobernación no se expidió el permiso de rotura de pavimentos en los sectores de Sarie Bay y Almendros, ya que estos pavimentos se encuentran amparados bajo pólizas de estabilidad de obra. Esto imposibilita la ejecución en dichos sectores.</p> <p>Sin embargo, por parte de Veolia y la empresa de servicios públicos, se van a proponer nuevos sectores para ser intervenidos y así lograr impactar a otras comunidades de la isla.</p> <p>Se estima que la solicitud de reformulación sea presentada a finales de junio.</p> <p>Finalmente, se encuentra pendiente el permiso del Invias para la intervención de la vía circunvalar.</p> <p>Ministerio y la Gobernación solicitan el envío de la presentación del proyecto a los respectivos correos institucionales.</p> <p>Se programarán comités quincenales de avance del proyecto.</p>
Observaciones MVCT	<p>Técnico: se recomienda avanzar en la solicitud de la reformulación del proyecto.</p> <p>Se solicitó a Findeter remitir la ficha de seguimiento actualizada.</p>

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, Fecha: 09/06/2023, Código: GDC-F-01

Compromisos	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Presentación de reformulación del proyecto – Findeter 1-julio-2024. ➤ Remitir ficha de seguimiento del proyecto – Findeter 20-mayo-2024
-------------	--

3. Cierre

Siendo las 15:30 Hrs, se procede al cierre de la reunión.

FIRMAS: Se anexa imagen de reunión en teams

The screenshot shows a Teams meeting interface. The main content is a presentation slide titled "OPTIMIZACIÓN DE REDES FASE III". The slide includes the following information:

- META:** 58.316 personas beneficiadas, 21,9 km, 1.705 Acometidas, 107 válvulas.
- AVANCE:** \$ 20.467.688.047. Phase 1 is 100% complete (started 16/07/2022), and Phase 2 is 37.2% complete (started 06/01/2023).
- PROGRAMADO CON CORTE AL 12 DE MAYO 2024:** 42% PROGRAMADO, 37.2% EJECUTADO.
- CANTIDADES EJECUTADAS A LA FECHA:** A table with columns for Sector, Tuberia Instalada (m), Descripción, Unidad, and Cantidad.

The table data is as follows:

SECTOR	TUBERIA INSTALADA (m)	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
BATAVIA	599,3	Tubería Polietileno de alta Densidad PE 100	m	1.046,89
Basta Etapa	1.793,82	Red 1" Pvc 40 (MÉTODO PIRE BURSTING)	m	2.205,73
Block Stand Los Amigos Sarak	1.262,02	Tubería Polietileno de alta Densidad PE 100	m	1.478,39
Serranilla-Primera Etapa	393,2	Red 1" Pvc 40 (MÉTODO SANJA EN TERRENO APURADO)	m	479,89
Cl 11	502,8	Tubería Polietileno de alta Densidad PE 100	m	592,8
Medellin	2.247,1	Red 1" Pvc 40 (MÉTODO SANJA EN APURAMIENTO ROBOTO O ALUMBRADO)	m	2.728
Cuenta Etapa	38,2			
SARIB BAY	1.542,2			
LA COMA	2.485,5	ACOMETIDAS	m	204,80
RESIDENCIAL	107	Válvulas de Cierre en Red Menor	m	20,00
TOTAL	8192,2	CONCRETOS	m	2978

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

Convenio 812/2021		" Proyecto de actualización y complementación del plan maestro de alcantarillado pluvial en la cuenca hidráulica comprendida entre la diagonal 7 (bajada de back road) y la carrera 13 (paralela a la pista del aeropuerto) en la isla de San Andrés"
Ejecutor: Findeter	Fecha de terminación	22 de diciembre de 2024
Fecha de seguimiento	15/05/2024	<p>Se realiza el seguimiento al proyecto así:</p> <p>Gestión predial:</p> <p>La Gobernación aportará los recursos por 6.700 MM para la adquisición de los predios requeridos en el proyecto.</p> <p>En ese sentido, el 19 de abril de 2024 el MVCT solicitó mediante correo electrónico y oficio MVCT 2024EE0026785 del 17 de abril, atentamente reiteramos lo solicitado respecto a los siguientes documentos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Copia de la Ordenanza 003 del 2024, mediante la cual se aprobó la adición de recursos al presupuesto general de la Gobernación. - 16-may-2024 • Copia del CDP por valor de 6.700 millones mediante los cuales se adquirirán los predios del proyecto. – solicitado a sec de hacienda, enviando 16-may-2024 • Copia de la autorización especial por parte del Señor Gobernador para la adquisición de predios. – trámite pendiente no se ha presentado ante asamblea, se espera para la última semana de mayo de 2024. • Observaciones al presupuesto de la Gobernación a Findeter, manifiestan que los precios de concretos no están de acuerdo a los valores de la isla, se estima para el 16 de mayo enviar a Findeter.
Observaciones MVCT		<p>Técnico: se recomienda adelantar el proceso de prórroga del convenio con antelación.</p> <p>Se recomienda atender las observaciones del DNP respecto a la presentación del proyecto ante el OCAD.</p>

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, Fecha: 09/06/2023, Código: GDC-F-01

	<p>Financiero: no se presentan inquietudes por parte del equipo de la Gobernación.</p> <p>Jurídico: no se presentan inquietudes por parte del equipo de la Gobernación.</p> <p>Social: no se presentan inquietudes por parte del equipo de la Gobernación.</p>
Compromisos	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Designación de supervisión de la Gobernación – para el 17 de enero – a cargo de la Gobernación.

4. Cierre

Siendo las 15:00 Hrs, se procede al cierre de la reunión.

FIRMAS: Se anexa imagen de reunión en teams

