

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

ACTA COMITÉ SEGUIMIENTO No. 11042024

PROYECTOS:

- CONVENIO 1386-2023 - AMPLIACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO DE CAYO DE LA CRUZ MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SUCRE
- CONVENIO 1341-2023 - AMPLIACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LOS CORREGIMIENTOS DE MATEO PÉREZ Y MATA DE CAÑA EN EL MUNICIPIO DE SAMPUÉS -SUCRE
- CONVENIO 1364-2023 - CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL CORREGIMIENTO DE SANTIAGO APÓSTOL, MUNICIPIO DE SAN BENITO DE ABAD, DEPARTAMENTO DE SUCRE
- CONVENIO 1334-2023 - OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL MUNICIPIO DE SINCÉ

DATOS GENERALES

FECHA:	11-04-2024
HORA:	9:00 a.m
LUGAR:	Plataforma TEAMS
ASISTENTES	DR. TULIO PINILLA CHAVEZ-GERENTE EMPRESA AGUAS DE SUCRE S.A E.S.P ING. NILKA CEBALLOS GOMEZ - SUBGERENTE TECNICO ARQ. MARTHA ROMERO - APOYO A LA SUPERVISION MVCT ING. ALVARO MARINO M. - APOYO A LA SUPERVISION ING. HERNANDO MONTES - APOYO A LA SUPERVISION ING. YONNY GARAY - APOYO A LA SUPERVISION

ORDEN DEL DIA:

1. ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
2. AVANCES PROYECTO ACUEDUCTO CAYO LA CRUZ_SAN MARCOS A 30-03-2024
3. AVANCES PROYECTO ACUEDUCTO MATEO PEREZ Y MATA DE CAÑA _SAMPUES A 30-03-2024

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

4. AVANCES PROYECTO ALCANTARILLADO ETAPA 2 SANTIAGO APOSTOL_SAN BENITO ABAD A 30-03-2024
5. AVANCES PROYECTO OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL MUNICIPIO DE SINCÉ A 30-03-2024

DESARROLLO:

1. El Gerente de la EMPRESA AGUAS DE SUCRE S.A E.S.P solicita a la Supervisión del MVCT aclarar en alcance del oficio 2024EE00667 por presunto incumplimiento de los CONVENIOS CUR. Aclara el Gerente que, por parte de la EMPRESA, se han adelantado los respectivos tramites técnicos, jurídicos y administrativos correspondientes como Ejecutores de cada uno de los contratos derivados de los CUR.

La Arq. Martha Romero informa que el presunto incumplimiento de oficio está referido a los Contratistas de obra y/o Interventoría de los Contratos derivados.

El Gerente informa que a los contratos que presentan presunto incumplimiento se les abrieron respectivos Procesos administrativos sancionatorios y se encuentran en estado de descargos por parte de los Contratistas y Aseguradoras.

2. Ingeniero Jhony Garay reporta del proyecto acueducto Cayo la Cruz (Convenio 1386-2023), un Avance 5.33% vs 20% programado, avance temporal de 52,08%. Actividades adelantadas: esto debido a que aún no se cuenta con el permiso de aprovechamiento forestal, para poder talar dos árboles que están imposibilitando la construcción del Tanque Semienterrado, el contratista de obra radicó ante CORPOMOJANA este permiso el 8 de abril de 2024, y quedaron en darle respuesta el 12 de abril de 2024, una vez se cuente con este permiso se iniciará la ejecución del tanque elevado.
 - Otro inconveniente es el permiso de prospección y exploración de aguas subterráneas, emitido por Corpomojana, se está a la espera de la resolución emitida por la entidad.
 - Otro inconveniente es que el contratista realizó el trazado y replanteo de la tubería de distribución, pero este atraviesa algunos predios privados, y por ende el contratista no ha podido realizar la instalación de esta.

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, Fecha: 09/06/2023, Código: GDC-F-01

El ingeniero Jhony Garay, informó de los documentos cargados al SIGEVAS, quedando pendientes para cargue el informe de interventoría y de supervisión N°4, que se encuentran en revisión, la póliza que esta pendiente por aprobación es la actualizada con acta de inicio, la cual, fue devuelta para ajustes en la garantía.

MVCT recomienda acompañar el trámite con CORPOMOJANA y Contratistas derivados, debido al tiempo transcurrido (4 meses aproximadamente sin el permiso ambiental), ya que afecta el inicio de la actividad de construcción del Tanque Semienterrado.

3. El ingeniero Alvaro Marino M. reporta del proyecto Ampliación y optimización del sistema de acueducto de los corregimientos de Mateo Pérez y Mata de Caña en el municipio de Sampués –Sucre, (Convenio 1341-2023), con un avance físico de 0.765%, avance programado de 25,73% y avance temporal de 58,7%.

Los avances en el Contrato de obra son: Socialización del proyecto, elección de veeduría puntual, avance en Actas de Vecindad, instalación de la valla informativa del proyecto, cerramiento del predio del tanque elevado, replanteos de tubería de aducción, caseta, cerramiento del pozo y redes de distribución.

Por los atrasos del Contratista, la Interventoría y la Supervisión han requerido mediante oficios, reuniones y comités técnicos el cumplimiento de sus obligaciones contractuales y el día 13 de marzo de 2024 la Entidad Contratante EMPRESA AGUAS DE SUCRE S.A E.S.P, mediante Resolución 092 de 2024, dio apertura a un Proceso Administrativo Sancionatorio Contractual con ocasión al Contrato de Obras LP-ADS-008-2023, de la cual, se han adelantado dos sesiones.

Resolución 092 de 2024 apertura de un Proceso Administrativo Sancionatorio Contractual con ocasión al Contrato de Obras LP-ADS-008-2023

Sesión 1 _ 20-03-2024, 9:00 A.M	Sesión 2 _ 22-03-2024, 10:30 A.M	Sesión 3 _ 12-04-2024, 2:00 P.M
Aplazada por ausencia del representante del garante SEGUROS DEL ESTADO S.A	Aplazada por ausencia del representante del garante SEGUROS DEL ESTADO S.A	Convocada

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

Se encuentra aprobado por parte de la Interventoría: Personal del contratista de obra. Se encuentran en revisión Relación del equipo mínimo obligatorio, Análisis de precios unitarios correspondientes a la propuesta económica, Programación de obra y flujo de caja en ms Project, Plan de manejo de tránsito – PMT (presupuesto e informe), Plan de manejo a la gestión ambiental – paga (presupuesto e informe), Plan de calidad y Discriminación del AIU.

Las pólizas de obra e interventoría se encuentran aprobadas por la EMPRESA AGUAS DE SUCRE S.A E.S.P.

Se informa que los documentos contractuales se encuentran cargados en SIGEVAS, pendientes por cargar los informes de interventoría y supervisión N°4, los cuales se encuentran en ajustes. todas las resoluciones de aprobación de pólizas se encuentran cargadas en el SigeVas.

4. El ingeniero Hernando Montes Sevilla reporta el proyecto Construcción de la segunda etapa del sistema de alcantarillado del corregimiento de Santiago Apóstol, municipio de San Benito Abad, departamento de Sucre, (Convenio 1364-2023), con un avance físico de 0.70%, avance programado de 14,94% y avance temporal de 44,44%.

Los avances en el Contrato de obra son: Socialización del proyecto, elección de veeduría puntual, avance en Actas de Vecindad, instalación de la valla informativa del proyecto.

Por los atrasos del Contratista y la Interventoría, la Supervisión ha requerido mediante oficios, reuniones y comités técnicos el cumplimiento de sus obligaciones contractuales y el día 07 de marzo de 2024 la Entidad Contratante EMPRESA AGUAS DE SUCRE S.A E.S.P, mediante Resolución 085 de 2024, dio apertura a un Proceso Administrativo Sancionatorio Contractual con ocasión al Contrato de Consultoría para la Interventoría CMA-ADS-017-2023 y el día 18 de marzo de 2024 mediante Resolución 096 de 2024, dio apertura a un Proceso Administrativo Sancionatorio Contractual con ocasión al Contrato Obras LP-ADS-010-2023, de la cual, se han adelantado tres sesiones al contrato de la interventoría y una sesión al contrato de la obra.

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

Resolución 085 de 2024 apertura a un Proceso Administrativo Sancionatorio Contractual con ocasión al Contrato de Consultoría para la Interventoría CMA-ADS-017-2023

Sesión 1 _ 18-03-2024, 9:00 A.M Sesión 2 _ 22-03-2024, 4:00 P.M Sesión 3 _ 08-04-2024, 3:00 P.M

Aplazada por ausencia del apoderado del Interventor

Aplazada por Solicitud del interventor

Llamado a descargos y suspendida

Resolución 096 de 2024 apertura a un Proceso Administrativo Sancionatorio Contractual con ocasión al Contrato de Obras LP-ADS-010-2023

Sesión 1 _ 01-04-2024, 3:00 P.M Sesión 2 _ 11-04-2024, 3:00 P.M

Aplazada por solicitud del contratista

Convocada

Se encuentra aprobado por parte de la Interventoría: Personal del contratista de obra, relación del equipo mínimo obligatorio, Análisis de precios unitarios correspondientes a la propuesta económica, Programación de obra y flujo de caja en ms Project, Plan de manejo de tránsito – PMT (presupuesto e informe), Plan de manejo a la gestión ambiental – paga (presupuesto e informe), Plan de calidad y Discriminación del AIU.

Las pólizas de obra de Cumplimiento y RCE se encuentran aprobadas por la entidad (contrato y con acta de inicio), la póliza todo riesgo solo está aprobado con contrato, el contratista no ha realizado la entrega de la póliza actualizada con acta de inicio, las pólizas de la interventoría se encuentran aprobadas por la EMPRESA AGUAS DE SUCRE S.A E.S.P. (contrato y acta de inicio).

Se informa que los documentos contractuales se encuentran cargados en SIGEVAS, los informes de interventoría N°1, N°2 y N°3 no los ha podido cargar el apoyo a la supervisión de la EMPRESA AGUAS DE SUCRE S.A. E.S.P. por ser muy pesados y se envió correo a la arquitecta Martha Romero solicitando cargar dichos informes. Me permito informar que se encuentran cargados los informes de supervisión del primero (01) al quinto (05), como se pude evidenciar en la presentación. El apoyo a la supervisión requirió al interventor la entrega del informe N°4, y esta

Página 5 de 10

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

pendiente por cargar la aprobación de póliza todoriesgo con acta de inicio, la cual, no ha sido aportada por el contratista a la entidad contratante.

5. El ingeniero Hernando Montes Sevilla reporta el proyecto *Optimización del sistema de alcantarillado sanitario del municipio de Sincé*, (Convenio 1334-2023), con un avance físico de 9,08%, avance programado de 12,42% y avance temporal de 26,04%.

Los avances en el Contrato de obra son: Socialización del proyecto, elección de veeduría puntual, avance en Actas de Vecindad, instalación de la valla informativa del proyecto, localización, nivelación y replanteo, excavaciones, relleno y compactación bases de pavimento, instalación de tubería alcantarillado sanitario, construcción de cámaras de inspección, estructuras complementarias, suministro de tubería alcantarillado sanitario.

Se encuentra aprobado por parte de la Interventoría: Personal del contratista de obras, relación del equipo mínimo obligatorio, Análisis de precios unitarios correspondientes a la propuesta económica, Programación de obra y flujo de caja en ms Project, Plan de manejo de tránsito – PMT (presupuesto e informe), Plan de manejo a la gestión ambiental – paga (presupuesto e informe), Plan de calidad y Discriminación del AIU

Las pólizas de obra e interventoría se encuentran aprobadas por la EMPRESA AGUAS DE SUCRE S.A E.S.P.

Se informa que los documentos contractuales se encuentran cargados en SIGEVAS, como también todos los informes de interventoría hasta el periodo, el último informe cargado es el N°4, como también se encuentran cargados todos los informes de supervisión hasta el periodo, el último informe cargado es el N°5, no hay pólizas pendientes por aprobar hasta la fecha, los contratistas han aportado las correspondientes con contrato y acta de inicio, como se puede evidenciar en la presentación adjunta.

MVCT recomienda a ADS realizar el seguimiento, con el fin de que se realice el comité de pavimentos con la participación de ADS, Municipio y Contratistas derivados. (18 o 19 de abril).

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

VARIOS COMITÉ:

MVCT solicita en la presentación de fotografías, incluir en el párrafo la fecha de toma de los registros fotográficos.

MVCT solicita en la presentación y en el acta de comité incluir información, con relación al estado de las pólizas pendientes por actualizar, por aprobar y cargue por ADS en SIGEVAS.

MVCT solicita estado atención de cada una de las observaciones generadas por las veedurías ciudadanas, en las reuniones celebradas en el mes de febrero por la estrategia de acompañamiento del Componente Social, plazo entrega del reporte/informe jueves 18 de abril antes de las 12:01 pm. (Compromiso reenviar correo a ADS con la anterior solicitud).

MVCT informa los pendientes de cada uno de los documentos faltantes para cargue en el SIGEVAS, con relación a los informes de supervisión e informes de interventoría.

San Marcos: Pendiente cargue de cuatro informes de supervisión.

San Benito: Pendiente cargue del nr. 3 y 4 informe de interventoría.

Sincé: Se encuentra al día en el cargue de informes de interventoría e informes de supervisión.

Sampués: Pendiente cargue del informe de supervisión nr 4.

Pendiente cargue de informes de interventoría nr. 4.

COMPROMISOS (Si aplica).

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Permiso de aprovechamiento forestal Proyecto acueducto Cayo La Cruz	Contratista, interventoría, Acompañamiento de supervisor PDA	Próxima semana reunión PDA, Contratista con Corporación, se programará visita para la próxima semana, pendiente por la disponibilidad del contratista de obra.

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, Fecha: 09/06/2023, Código: GDC-F-01





2	Desembolso de anticipo Proyecto acueducto Cayo La Cruz	MVCT	En proceso de trámite desembolso.
3	Aprobación de hojas de vida de personal de obra de Proyecto acueducto Cayo La Cruz	Interventoría	16-04-2024
4	Cargue de información faltante a SIGEVAS	Supervisión	16-04-2024
5	Confirmar la aseguradora SEGUROS DEL ESTADO S.A la presencia en la sesión No. 3 de la audiencia por presunto incumplimiento del proyecto Mateo Perez y Mata de caña	Supervisión / Jurídica EMPRESA AGUAS DE SUCRE S,A E.S.P	11-04-2024
6	Enviar correo solicitando editar SIGEVAS	Supervisor	12-04-2024
7	Aportar respuesta de seguimiento a segundo momento Social	Personal Social y personal técnico ADS	18-04-2024
8	MVCT solicita en la presentación de fotografías, incluir en el párrafo la fecha de toma de los registros fotográficos.	Supervisión ADS	Para las próximas presentaciones.

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, Fecha: 09/06/2023, Código: GDC-F-01


9	<p>Convenio 1334 de 2023, MVCT recomienda a ADS realizar el seguimiento, con el fin de que se realice el comité de pavimentos con la participación de ADS, Municipio y Contratistas derivados. (18 o 19 de abril).</p>	<p>Contratista, interventoría, Municipio, supervisor PDA</p>	<p>por confirmar fecha con el municipio.</p>
10	<p>MVCT solicita estado atención de cada una de las observaciones generadas por las veedurías ciudadanas, en las reuniones celebradas en el mes de febrero por la estrategia de acompañamiento del Componente Social, plazo entrega del reporte/informe jueves 18 de abril antes de las 12:01 pm. (Compromiso reenviar correo a ADS con la anterior solicitud).</p>	<p>Equipo Social y supervisión ADS</p>	<p>19-04-2024</p>

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, Fecha: 09/06/2023, Código: GDC-F-01

FIRMAS:

NOMBRE	FIRMA
DR. TULIO PINILLA CHAVEZ- GERENTE EMPRESA AGUAS DE SUCRE S.A E.S.P	
ING. NILKA CEBALLOS GOMEZ - SUBGERENTE TECNICO	
ARQ. MARTHA ROMERO - APOYO A LA SUPERVISION MVCT	
ING. ALVARO MARINO M. - APOYO A LA SUPERVISION ADS	
ING. HERNANDO MONTES - APOYO A LA SUPERVISION ADS	
ING. JHONY GARAY - APOYO A LA SUPERVISION ADS	

SOPORTE TEAMS:



RV: ACTA FIRMADA DE COMITE TECNICO VIRTUAL 11042024 PDA SUCRE



De Martha Helena Romero Moreno <MRomero@minvivienda.gov.co>
Destinatario ing_herandomontes@hotmail.com <ing_herandomontes@hotmail.com>, subgerentetecnico@aguasdesucres.com <subgerentetecnico@aguasdesucres.com>
Cc jhony garay <jhonygaray0124@gmail.com>, Alvaro Marino <ingalvaromarin@yahoo.com>
Fecha 2024-04-22 08:58

 110424 ACTA COMITE SEGUIMIENTO PDA MVCT SUBSANADA.pdf (~446 KB)

Buenos días, Ing. Hernando:

De manera atenta y cordial se solicita ajustar las firmas ya que la mía la dejaste distorsionada y por favor agradezco las firmas que se encuentran pendientes.

Cordialmente,



Contratista Subdirección de Proyectos
Martha Helena Romero Moreno.
Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico
mromero@minvivienda.gov.co
+60 (1) 3323434
Calle 17 No. 9 - 36, Bogotá D.C.
www.minvivienda.gov.co

De: Hernando De Jesus Montes Sevilla <ing_herandomontes@hotmail.com>

Enviado el: viernes, 19 de abril de 2024 9:44 a. m.

Para: Martha Helena Romero Moreno <MRomero@minvivienda.gov.co>

Asunto: ACTA FIRMADA DE COMITE TECNICO VIRTUAL 11042024 PDA SUCRE

Arquitecta:

MARTHA ROMERO MORENO

Apoyo Subdirección de Proyectos

Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico

Contratista.

Asunto: Envío de acta firmada de comité virtual según requerimiento de fecha 12 de abril de 2024.

Respetada Arquitecta Martha, reciba un cordial saludo.

Me permito adjuntar archivo en formato pdf firmada que contiene las subsanaciones requeridas por el Apoyo a la supervisión por parte del MVCT, quedo atento a cualquier recomendación.

Gracias por la atención prestada.

HERNANDO MONTES SEVILLA

Apoyo a la supervisión

De: Hernando De Jesus Montes Sevilla <ing_hernandomontes@hotmail.com>

Enviado: miércoles, 17 de abril de 2024 1:35 p. m.

Para: Hernando De Jesus Montes Sevilla <ing_hernandomontes@hotmail.com>

Asunto: RE: COMITE TECNICO VIRTUAL 11042024 PDA SUCRE

De: Hernando De Jesus Montes Sevilla <ing_hernandomontes@hotmail.com>

Enviado: miércoles, 17 de abril de 2024 8:45 a. m.

Para: Martha Helena Romero Moreno <MRomero@minvivienda.gov.co>; Alvaro Marino <ingalvaromarin@yahoo.com>; jhony garay <jhonygaray0124@gmail.com>

Cc: subgerentetecnico@aguasdesucres.com <subgerentetecnico@aguasdesucres.com>; Jessica Lizeth Cardenas Rueda <JLCardenas@minvivienda.gov.co>

Asunto: RE: COMITE TECNICO VIRTUAL 11042024 PDA SUCRE

Arquitecta:

MARTHA ROMERO MORENO

Apoyo Subdirección de Proyectos

Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico

Contratista.

Asunto: Ajuste de comite virtual segun requerimiento de fecha 12 de abril de 2024.

Respetada Arquitecta Martha, reciba un cordial saludo.

Me permito adjuntar archivo en Word que contiene las subsanaciones requeridas por el Apoyo a la supervision por parte del MVCT, archivo PDF que contiene las presentacion realizadas durante el comite, quedo atento a cualquier recomendación.

Gracias por la atención prestada.

HERNANDO MONTES SEVILLA

Apoyo a la supervisión

EMPRESA AGUAS DE SUCRE S.A. E.S.P.

De: Martha Helena Romero Moreno <MRomero@minvivienda.gov.co>

Enviado: viernes, 12 de abril de 2024 5:22 p. m.

Para: Alvaro Marino <ingalvaromarin@yahoo.com>; ing_hernandomontes@hotmail.com <ing_hernandomontes@hotmail.com>; jhony garay

<jhonygaray0124@gmail.com>

Cc: subgerentetecnico@aguasdesucres.com <subgerentetecnico@aguasdesucres.com>; Jessica Lizeth Cardenas Rueda <JLCardenas@minvivienda.gov.co>

Asunto: RV: COMITE TECNICO VIRTUAL 11042024 PDA SUCRE

Buenas Tardes Ingenieros:

De acuerdo con el correo que antecede, de manera atenta y cordial se solicita ajustar en el acta de comité del 11 de abril, los comentarios en color rojo, teniendo en cuenta lo siguiente:

...Se informa que los documentos contractuales se encuentran cargados en SIGEVAS..

Con relación a esta nota por favor informar en el acta de comité adjunta y en todos los comités de seguimiento que hace falta por cargar en SIGEVAS, especialmente los siguientes documentos, pólizas pendientes de aprobación por ADS, informes de supervisión e informes de interventoría.

Con relación a los demás documentos contractuales, ya deben estar cargados por ADS en el SIGEVAS, ya que estos proyectos fueron suscritos en el año 2023.

Por lo anterior, agradezco Ingenieros entrar a la plataforma y verificar que se encuentre al día la documentación contractual de cada uno de los proyectos.

Finalmente, se evidencia en el acta de reunión que no se encuentran las observaciones realizadas en el comité de seguimiento por parte de MVCT, por lo cual incluyo las observaciones en el acta, y en cada proyecto se debe incluir para próximas oportunidades lo solicitado o recomendado:

San Marcos: MVCT recomienda acompañar el trámite con CORPOMOJANA y Contratistas derivados, debido al tiempo transcurrido (4 meses aproximadamente sin el permiso ambiental), ya que afecta el inicio de la actividad de construcción del Tanque Semienterrado.

Sincé: MVCT recomienda a ADS realizar el seguimiento, con el fin de que se realice el comité de pavimentos con la participación de ADS, Municipio y Contratistas derivados. (18 o 19 de abril).

MVCT solicita en la presentación de fotografías, incluir en el párrafo la fecha de toma de los registros fotográficos.

MVCT solicita en la presentación y en el acta de comité incluir información, con relación al estado de las pólizas pendientes por actualizar, aprobar y cargar por ADS. (y por SIGEVAS).

MVCT solicita estado atención de cada una de las observaciones generadas por las veedurías ciudadanas, en las reuniones celebradas en el mes de febrero por la estrategia de acompañamiento del Componente Social, plazo entrega del reporte/informe jueves 18 de abril antes de las 12:01 pm. (Compromiso reenviar correo a ADS con la anterior solicitud).

MVCT informa los pendientes de cada uno de los documentos faltantes para cargue en el SIGEVAS, con relación a los informes de supervisión e informes de interventoría.

San Marcos: Pendiente cargue de cuatro informes de supervisión.

San Benito: Pendiente cargue del nr. 3 y 4 informe de interventoría.

Sincé: Se encuentra al día en el cargue de informes de interventoría e informes de supervisión.

Sampués: Pendiente cargue del informe de supervisión nr 4.

Pendiente cargue de informes de interventoría nr. 4.

Cordialmente,



Contratista Subdirección de Proyectos

Martha Helena Romero Moreno.

Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico

mromero@minvivienda.gov.co

+60 (1) 3323434

Calle 17 No. 9 - 36, Bogotá D.C.

www.minvivienda.gov.co

De: Alvaro Marino <ingalvaromarin@gmail.com>

Enviado el: jueves, 11 de abril de 2024 3:53 p. m.

Para: Martha Helena Romero Moreno <MRomero@minvivienda.gov.co>; subgerentetecnico@aguasdesucre.com

Asunto: COMITE TECNICO VIRTUAL 11042024

No suéle recibir correos electrónicos de ingalvaromarin@gmail.com. [Por qué esto es importante](#)

Dra Marta, adjunto comité técnico virtual y presentaciones, de fecha 11-04-2024 para su información.

Agradeciendo su atención

—
ALVARO MARINO MARENCO

INGENIERO CIVIL

ESPECIALISTA EN GERENCIA DE PROYECTOS

CEL. 3116075432