

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

ACTA No. 5 -2024
Aracataca

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá D.C. 24 de mayo de 2024
HORA:	2:00 pm
LUGAR:	Virtual
ASISTENTES:	José David Tatis – FINDETER Andrea Santos – MVCT Apoyo a la supervisión
INVITADOS:	Fabian Sarmiento - Unión temporal Redes Aracataca Juan Carlos Bonilla – Director de interventoría Consortio Magdalena

ORDEN DEL DIA:

1. Seguimiento a compromisos
2. Seguimiento Convenio Marco M 438-2015, Derivado D290-2007 "Optimización y ampliación del sistema de alcantarillado sanitario del municipio de Aracataca, departamento del Magdalena - etapa II"
3. Otros temas

DESARROLLO:

1. Seguimiento a compromisos

No.	Compromiso	Responsable	Estado
1.	Actualización SIGEVAS	FINDETER	Pendiente
2.	Ficha de seguimiento	FINDETER	Pendiente

2. Presentación avance proyecto Convenio Marco M438-2015 Derivado D290-2007 Aracataca, departamento del Magdalena - Etapa II.

Avance programado 73% Ejecutado 73.19%
Avance Financiero programado 73% Ejecutado 69.43%

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

El contratista continúa ejecutando las actividades, con el fin de dar cumplimiento al nuevo cronograma, teniendo en cuenta la prórroga suscrita el 21 de mayo de 2024 por el término de 3 meses. Se debe hacer el correspondiente seguimiento.

Por otra parte, se informa por parte del MVCT que proyectó respuesta a la solicitud del municipio, la cual fue remitida al ministerio por el ejecutar en este caso FINDETER, relacionada con la inclusión de 494 acometidas domiciliarias de alcantarillado (Sector hidráulico 6 y 7) dentro del alcance del proyecto "OPTIMIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL MUNICIPIO DE ARACATACA, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA - ETAPA II", esta se encuentra en proceso de revisión y firma, para lo cual no se requiere reformulación, de acuerdo a lo establecido en la Resolución 0661 del 2019.

El contratista hace una breve explicación de la ejecución general del proyecto e informa lo ejecutado a la fecha.

3. Otros

Se reitera solicitud a FINDETER del diligenciamiento de la ficha de seguimiento la cual fue remitida por correo electrónico el día 3 de abril de 2024 con fecha de entrega del 8 de abril de 2024, a la fecha no ha sido remitida. Esta debe ser enviada por correo electrónico de manera semanal.

Dado que no se dio cumplimiento a la actualización de los documentos en el sistema SIGEVAS, se reitera esta solicitud.

COMPROMISOS (Si aplica)

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1.	Actualización Sigevas	FINDETER	30/05/2024
2.	Ficha de seguimiento	FINDETER	30/05/2024


FIRMAS:

Anexos: (Presentación realizada por FINDETER)

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01


Elaboró: Andrea Santos Cubillos
Fecha: 24/05/2024

Asistentes:





Vivienda

EJECUCIÓN CONDICIONAL EN FASES DEL PROYECTO
“OPTIMIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE
ALCANTARILLADO SANITARIO DEL MUNICIPIO DE
ARACATACA, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA –
ETAPA II”

CONTRATOS: PAF-ATF-O-061-2017 OBRA
PAF-ATF-I-004-2022 INTERVENTORIA

MUNICIPIO: ARACATACA

DEPARTAMENTO: MAGDALENA

ARACATACA REDES

TIEMPO

Fase I: 1 mes y 15 días, 5/03/2018 a 20/04/2018
Fase II: 3 meses, 20/03/2019 a 20/06/2019
Fase III: 35 meses, 25/07/2019 a 7/09/2024

ALCANCE PROYECTO

Ejecución condicional en fases del proyecto optimización y ampliación del sistema de Alcantarillado Sanitario del Municipio de Aracataca, Departamento del Magdalena – Etapa II

ESTADO

En ejecución

VALOR

\$ 25.934.878.086,00
Obra: \$ 24.245.480.391
Int. 1: \$ 231.648.344,00 **Int. 2:** \$ 1.457.749.351
Valor pagado obra: \$ 15.388.017.192,00

AVANCES

Avance físico: 73,19% ejecutado Vs. 73,00% programado
Avance financiero: 69,43% Vs 73,00 programado.

OBSERVACIONES ESTADO ACTUAL

Contratista realiza la instalación de redes de alcantarillado, realizando extensión de horarios; se han instalado 25,555 ml de tubería, 352 manholes y 2991 acometidas domiciliarias en los sectores hidráulicos 1, 2, 4, 6 y 7. El día 21 mayo 24 se aprobó en comité fiduciario la prórroga solicitada por el contratista y avalada por la interventoría por 3 meses, justificado en los bajos rendimientos de ejecución del colector SH2, interferencia tub gas, abatimiento aguas residuales SH6.



CONTRATO No.	PAF-ATF-O-061-2017
OBJETO	EJECUCIÓN CONDICIONAL EN FASES DEL PROYECTO OPTIMIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL MUNICIPIO DE ARACATACA, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA – ETAPA II
CONTRATISTA	UNIÓN TEMPORAL REDES ARACATACA
REPRESENTANTE LEGAL	JAVIER ENRIQUE VELEZ CAMARGO
VALOR INICIAL CONTRATO	FASE I: \$ 40.149.220 FASE II: \$ 182.851.619 FASE III: \$ 24.505.841.168 Total: \$ 24.728.842.007
VALOR ACTUAL CONTRATO	FASE I: \$ 40.149.220 FASE II: \$ 182.851.619 FASE III: \$24.022.479.552 Total: \$24.245.480.391,00
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL	FASE I: 1 mes y 15 días FASE II: 3 meses FASE III: 22 meses
PLAZO DE EJECUCIÓN ACTUAL	FASE I: 1 mes y 15 días FASE II: 3 meses FASE III: 35 meses
EJECUCIÓN DE FASE I	Inicio: 5/03/2018 Terminación: 20/04/2018 Entrega y recibo a satisfacción: 18/06/2018
EJECUCIÓN DE FASE II	Inicio: 20/03/2019 Terminación: 20/06/2019 Entrega y recibo a satisfacción: 30/08/2021
EJECUCIÓN DE FASE III – (Sector hidráulico 1)	Inicio: 25/07/2019 Suspensión 1: 24/03/2020 Reinicio 1: 26/04/2022 Suspensión 2: 29/11/2022 Reinicio 2: 10/01/2023 Prorroga No 1: 3 Meses Fecha de Terminación: 7/09/2024


CONTRATO No.	PAF-ATF-I-074 -2017
OBJETO	Interventoría Técnica, Administrativa, Financiera, Contable, Ambiental, Social y Jurídica para la Ejecución Condicional en Fases del Proyecto “Optimización y Ampliación del Sistema de Alcantarillado Sanitario del Municipio de Aracataca, Departamento del Magdalena – Etapa II”
CONTRATISTA	GERMAN ANTONIO BALLESTAS BERDEJO
REPRESENTANTE LEGAL	GERMAN ANTONIO BALLESTAS BERDEJO
VALOR CONTRATO	FASE I: \$ 34.644.587 FASE II: \$ 81.843.689 FASE III: \$ 1.221.315.564 Total: \$1.337.803.840
PLAZO DE EJECUCIÓN	FASE I: 1 mes y 15 días FASE II: 3 meses FASE III: 22 meses Total: 26.5 meses
EJECUCIÓN DE FASE I	Inicio: 5/03/2018 Terminación: 20/04/2018 Entrega y recibo a satisfacción: 18/06/2018
EJECUCIÓN DE FASE II	Inicio: 20/03/2019 Terminación: 20/06/2019 Entrega y recibo a satisfacción: INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES
EJECUCIÓN DE FASE III – (Sector hidráulico 1)	Inicio: 25/07/2019 Suspensión: 25/03/2020
ESTADO ACTUAL	INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (APLICACIÓN DE LA CLÁUSULA PENAL Y TERMINACIÓN ANTICIPADA, CONFORME A LA DECISIÓN RATIFICADA EN COMITÉ FIDUCIARIO No. 363 DEL 07 DE DICIEMBRE DE 2021). 26/11/2021: ACTA DE CIERRE INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES. 30/11/2021: TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO.

CONTRATO No.	PAF-ATF-I-004-2022
OBJETO	LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO “OPTIMIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL MUNICIPIO DE ARACATACA, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA – ETAPA II”
LOCALIZACIÓN	ARACATACA, MAGDALENA
CONTRATISTA	<p>CONSORCIO MAGDALENA NIT 901570420-3 RL: FRANCISCO EDUARDO VASQUEZ ROMERO C.C. 19.286.660</p> <p>ESTUDIOS E INGENIERÍA S.A.S. (33%) NIT 900.351.236-1, R.L. Iván Alonso Pardo Ávila C.C. 79.952.890</p> <p>LUIS FERNANDO TRIANA LOPEZ (5%) C.C. 93.367.324</p> <p>COMPAÑÍA DE INGENIEROS ASOCIADOS FERROVIARIOS LTDA – C.I.A.F LTDA INGENIERÍA (62%) NIT 800.130.967-6 R.L. Francisco Eduardo Vásquez Romero C.C. 19.286.660</p>
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 1.182.234.601,00 M/CTE
ADICIÓN	\$ 275.514.750,00 M/CTE (Otrosí No.1)
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO	\$ 1.457.749.351,00 M/CTE
PLAZO DE EJECUCIÓN	26 MESES (24 MESES DE OBRA Y 2 MESES DE CIERRE CONTRACTUAL)
FECHA DEL ACTA DE INICIO	26/04/2022
FECHA DE SUSPENSIÓN	29/11/2022
FECHA DE REINICIO	10/01/2023
FECHA DE TERMINACIÓN	10/11/2024


SISTEMA DE EJECUCION POR FASES

Descripción de la Fase	Plazo de Ejecución	Plazo Total
FASE I: Constatación de las condiciones que hacen ejecutable el proyecto	Un (1) mes y quince (15) días calendario	Treinta y nueve (39) meses y quince (15) días calendario
FASE II: Ejecución de las actividades requeridas conforme el diagnóstico de ejecutabilidad del proyecto.	Tres (3) Meses	
FASE III: Ejecución de Obra	Treinta y cinco (35) Meses	

Plano de Ejecución Inicial





Plano de Ejecución según alternativa escogida por el Municipio de Aracataca como resultado de la Ejecución de la Fase II



ALCANCE DE EJECUCION

ALCANCE REFORMULACIÓN No. 4	ALCANCE AJUSTADO REFORMULACIÓN No. 5
Fase I, Fase II y Fase III para:	Fase I, Fase II y Fase III para:
<p>Suministro e instalación de 3.307 m de Colector en tubería de PVC determinada así:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tubería PVC Φ 10" = 1.512 m • Tubería PVC Φ 12" = 262 m • Tubería PVC Φ 16" = 1.290 m • Tubería PVC Φ 18" = 87 m • Tubería PVC Φ 20" = 1.156 m 	<p>Suministro e instalación de 2.092 m de Colector en tubería de PVC determinada así:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tubería PVC Φ 10" = 123 m • Tubería PVC Φ 16" = 1.556 m • Tubería PVC Φ 18" = 70 m • Tubería PVC Φ 20" = 341 m
<p>Suministro e instalación de 28.841 m de redes de recolección en tubería de PVC de 8".</p>	<p>Suministro e instalación de 29.102 m de redes de recolección en tubería de PVC de 8".</p>
<p>Construcción de 648 pozos de inspección en concreto de 3.000 psi, cilindro 1.20 m, así:</p> <ul style="list-style-type: none"> • H entre 1.00 y 1.45 m = 91 und. • H entre 1.40 y 3.00 m = 394 und. • H entre 3.00 y 4.50 m = 89 und. • H entre 4.50 y 6.00 m = 74 und. 	<p>Construcción de 543 pozos de inspección en concreto de 3.000 psi, cilindro 1.20 m, así:</p> <ul style="list-style-type: none"> • H entre 1.00 y 1.45 m = 49 und. • H entre 1.40 y 3.00 m = 315 und. • H entre 3.00 y 4.50 m = 129 und. • H entre 4.50 y 6.00 m = 50 und.
<p>4.935 acometidas domiciliarias que incluyen tubería de PVC de 6" y sillas Yee, así:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Acometida domiciliaria de 8"x 6" = 4.103 und. • Acometida domiciliaria de 10"x 6" = 145 und. • Acometida domiciliaria de 12"x 6" = 220 und. 	<p>3178 acometidas domiciliarias que incluyen tubería de PVC de 6" y sillas Yee, así:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Acometida domiciliaria de 8"x 6" = 2.982 und. • Acometida domiciliaria de 10"x 6" = 15 und. • Acometida domiciliaria de 16"x 6" = 164 und. • Acometida domiciliaria de 20"x 6" = 17 und.
Acometida domiciliaria de 16"x 6" = 467 und.	
Interventoría para la Fase I, Fase II y parte de la Fase III	Interventoría para la Fase I, Fase II y parte de la Fase III
Interventoría para culminar la Fase III	Interventoría para culminar la Fase III



AVANCE DE EJECUCIÓN	
Porcentaje de Ejecución Programado	73,00%
Porcentaje de Ejecución Ejecutado	73,19%
Cantidad de Tubería suministrada e Instalada red colectora en diámetros de 10", 16" y 20" pulgadas	1.172,35 ml
Cantidad de Tubería suministrada e Instalada redes de recolección en diámetro de 8" pulgadas	25.555 ml
Cantidad de pozos de inspección de concreto hecho en sitio de $f'c=3000$ psi de 1,0 m $<H<$ 6,00 m	352 Und
Cantidad de Acometida domiciliarias construidas	2991 Und



COLOMBIA
POTENCIA DE LA
VIDA



Vivienda



Vivienda