

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

ACTA DE REUNIÓN 9 DE MAYO DE 2024

DATOS GENERALES

| | |
|-------------|--|
| FECHA: | 9 de Mayo de 2024 |
| HORA: | De 2:00pm a 3:00pm |
| LUGAR: | Microsoft Teams |
| ASISTENTES: | Juan Miguel Perilla – Ingeniero de seguimiento MVCT Claudia Constanza Londoño - Gestora proyectos FINDETER Juan Carlos Paredes – Ing. Supervisión FINDETER Jovier Pinto - Contratista Obra Grupo MORE Andrés Caviedes - Contratista Obra Grupo MORE Sergio Cruz - Grupo MORE Claudia Mendoza – Social Grupo MORE Carlos Soto - Contratista Interventoría INTER JCD Luisa González - Contratista Interventoría INTER JCD Elizabeth Duarte – Social Interventoría INTER JCD Mario Triana – SST Interventoría INTER JCD Felipe Potes – Ing. Supervisor EMCASERVICIOS S.A Laura Bastidas – Apoyo EMCASERVICIOS S.A Felipe Ramírez – Residente Interventoría Edwin Salcedo – Ingeniero Alcaldía Municipal |
| INVITADOS: | N/A |

ORDEN DEL DÍA:

El día Jueves 9 de mayo de 2024 se convocó comité virtual para hacer seguimiento del avance del proyecto CONSTRUCCION PLANTA DE TRATAMIENTO QUITAPEREZA CABECERA MUNICIPAL DE SANTANDER DE QUILICHAO -CAUCA

1. Verificación entidades asistentes
2. Lectura acta anterior
3. Avances de obra
4. Compromisos

DESARROLLO:

El ingeniero Paredes da inicio al comité de seguimiento del proyecto PTAP Quitapereza saluda a los asistentes.

El Ingeniero Soto procede a explicar los avances de obra de la semana, mediante una presentación en línea, en donde expresa que para la semana anterior con corte al 5 de mayo, el porcentaje de actividades programadas correspondía al 20,20% y el porcentaje de actividades ejecutadas y aprobadas por interventoría es del 23, 22%, con lo cual, se evidencia un adelanto en las actividades del

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

3,02% para la semana en mención. Además, agrega que el contratista se encuentra en trámite del cobro de acta parcial No. 1, la cual, está contemplada por un valor de \$1.183.000.000 millones de pesos.

El Ingeniero Soto enseña a los participantes del comité la ruta por donde se está ingresando el suministro de materiales a la obra y por donde se tiene planeado dejar la nueva ruta de ingresos de vehículos con los suministros de agentes químicos y demás, a la planta. Sumado a esto, se evidencia que la caseta o estructura donde se fabricaba las materas que pertenecía antiguamente a la señora Diana, ya se encuentra desocupada y se demolió debido a que su ubicación coincidía con el tanque de cloración.

El Ingeniero Triana encargado de la seguridad y salud en el trabajo, quien comunica y presenta mediante el registro fotográfico, que todo el personal cuenta con su respectiva dotación y elementos de protección personal, de igual manera están las señalizaciones respectivas de la obra, al igual que la separación con doble cinta de prevención en las áreas de excavación o vulnerables para el personal de obra. Ya se encuentran instaladas las baterías sanitarias, igualmente, presenta las diferentes zonas donde se está realizando la disposición del material proveniente de las excavaciones a la comunidad circunvecina de Quitapereza, agrega que no solamente se está acopiando el material, sino que también se está extendiendo y adecuando según se requiera, agrega además que ya se cuenta con los permisos de autorización de disposición de material.

La profesional social Elizabeth Duarte, expresa que el día 04 de mayo se recibe respuesta por parte de la oficina jurídica de Emquilichao, al derecho de petición emitido por el señor Henry Pérez, este mismo día, se realiza una integración con los trabajadores de la obra para la celebración del día del trabajador. Por otra parte, la profesional social de la contratista continua con la identificación de la zona de influencia, para completar la cartografía social y estudio territorial.

Por otra parte, se recibe la estructura que pertenecía antiguamente a la señora Diana Cruz como se había mencionado anteriormente, en contraprestación de manera voluntaria el contratista realiza la entrega de unos bultos de cemento, de dicho proceso se elaboró un acta que respalda la acción.

El Ingeniero Paredes recomienda tener senderos y caminos por donde las personas y/o funcionarios de los entes del proyecto puedan transitar sin ningún inconveniente durante las visitas o estadía en obra. Además, agrega es importante tener rutas de evacuación.

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

El Ingeniero Caviedes, manifiesta que en los últimos días se han presentado fuertes lluvias en el lugar del proyecto, situación que ha afectado de cierta manera el avance de las actividades en campo.

La profesional social Claudia Mendoza expresa que el contratista mediante la parte social esta recepcionando las hojas de vida tanto de la zona de influencia, como de los barrios beneficiarios, pero informa que el personal principalmente proveniente de la vereda Quitapereza esta intermitente debido a que: algunos no están de acuerdo con las políticas y laboran un día y no vuelven, por otra parte, según el avance de las actividades se están requiriendo oficiales y ha sido complejo encontrarlos en la zona, debido a la experiencia en ciertas actividades en los diferentes frentes, razón por la cual, ha tocado ampliar la búsqueda al casco urbano de Santander de Quilichao.

El Ingeniero Paredes agrega que la solicitud de personal que se hace en los estudios previos es para darle la oportunidad a la zona de área de influencia, pero no es obligación que de no tener el personal idóneo proveniente de la zona las actividades tengan que paralizarse, razón por la cual, el Ingeniero recomienda a la social Claudia Mendoza elaborar un oficio dirigido a Emquilichao, Emcaservicios y el municipio, del personal que se está solicitando en obra, importante que quedo por escrito de manera formal.

El Ingeniero Paredes coloca en contexto a el Ingeniero Perilla y a Emcaservicios, comunicando que, se verificó que había un error en el valor del contrato, razón por la cual, se realizó el otro sí modificatorio para su respectiva legalización, el cual, se compartirá una vez se encuentre debidamente legalizado por parte de la Fiduciaria Bogotá. Por ultimo, recomienda seguir informando el avance de obra del proyecto a través de las presentaciones en líneas con su respectivo registro fotográfico y además recalca que es importante, la participación de todos los entes o empresas que conforman el Proyecto, por lo cual, solicita que Emquilichao, este presente en próximas reuniones.

| # | Compromiso | Responsable | Fecha de cumplimiento |
|---|--|--------------|-----------------------|
| 1 | Solicitud formal de EMQUILICHAO para cambio alineamiento tubería salida PTAP | Contratistas | 16/05/24 |

FIRMAS:

Reunion Virtual