

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

ACTA DE REUNIÓN 16 DE MAYO DE 2024

DATOS GENERALES

| | |
|-------------|---|
| FECHA: | 16 de Mayo de 2024 |
| HORA: | De 3:00pm a 4:00pm |
| LUGAR: | Microsoft Teams |
| ASISTENTES: | Juan Miguel Perilla – Ingeniero de seguimiento MVCT Claudia Constanza Londoño - Gestora proyectos FINDETER Juan Carlos Paredes – Ing. Supervisión FINDETER Andrés Caviedes - Contratista Obra Grupo MORE Sergio Cruz - Grupo MORE Claudia Mendoza – Social Grupo MORE Carlos Soto - Contratista Interventoría INTER JCD Luisa González - Contratista Interventoría INTER JCD Mario Triana – SST Interventoría INTER JCD Felipe Potes – Ing. Supervisor EMCASERVICIOS S.A Laura Bastidas – Apoyo EMCASERVICIOS S.A Felipe Ramírez – Residente Interventoría |
| INVITADOS: | N/A |

ORDEN DEL DÍA:

El día Jueves 16 de mayo de 2024 se convocó comité virtual para hacer seguimiento del avance del proyecto CONSTRUCCION PLANTA DE TRATAMIENTO QUITAPEREZA CABECERA MUNICIPAL DE SANTANDER DE QUILICHAO -CAUCA

1. Verificación entidades asistentes
2. Lectura acta anterior
3. Avances de obra
4. Compromisos

DESARROLLO:

El ingeniero Paredes da inicio al comité de seguimiento del proyecto PTAP Quitapereza saluda a los asistentes.

El Ingeniero Soto realiza la lectura del acta del comité realizado el 9 de mayo de 2024, donde se aprueba por los asistentes.

El ingeniero soto proyecta diapositivas para presentar los avances que se han realizado en la obra, y en lo que manifiesta que en el periodo semanal comprendido entre el 6 al 12 de mayo de 2024, los porcentajes de avance de obra programada para el mes de mayo es del 20,20% y el porcentaje de obra ejecutado y aprobado por la Interventoría es de 24,34%, con lo cual, se tiene

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

un adelanto de 4,14%. Igualmente informa las actividades que se están ejecutando en el momento son:

1. El armado de acero de la parrilla de losa de fondo del tanque de almacenamiento, además de terminación de vigas y viguetas de cimentación.
2. En cuanto al lecho de secado, culminación de capa granular con material triturado y se evidencia, que el solado de limpieza ya se encuentra conformado en un poco más de la mitad de toda la losa.
3. Con respecto al cerramiento se está realizando la pega de mampostería, teniendo en cuenta que, esta debe efectuarse de cinco (5) hiladas, conforme a los planos de diseño.
4. De igual manera, el personal se está dedicando arduamente en el corte y figurado del acero para la parrilla y muros del tanque de almacenamiento y lecho de secado.

En cuanto a, el factor Ambiental y de Seguridad y Salud en el Trabajo, se está realizando el mejoramiento de acopio de material sobre elementos como caballetes para mantener el acero de refuerzo, lo más aislado del terreno, a pesar que este se encuentra actualmente sobre estibas y plástico.

La profesional Social Claudia Mendoza manifiesta que durante la semana se continuó realizando la lectura territorial en los barrios beneficiarios, se visitó las localidades de Lourdes, Belén, El Mirador, además, se realizó el recorrido con los líderes identificando inquietudes acerca del proyecto y ejecución de obra. Similarmente, se continua con la atención del punto al ciudadano a la fecha no hay recepción de peticiones, quejas o reclamos.

El 15 de mayo, el contratista de obra envía Plan de Gestión Social y Reputacional a la Interventoría con cada uno de sus componentes, en cuanto a cronograma, matriz de riesgo y actividades a ejecutar, para revisión y posteriormente sea remitido a Findeter.

Por otra parte, el Ingeniero Caviedes manifiesta que en esta semana el orden público esta alterado, por presencia de grupos al margen de la ley en una zona cercana al lugar de ejecución del proyecto.

El Ing Edwin, expresa que la ausencia de Emquilichao en los comités de seguimiento de obra, se deben a que no tenían conocimiento de su realización según manifiesta el sugerente técnico de la empresa el señor Olaya Larrahondo. En este mismo día queda agregado el sugerente técnico al grupo para notificación de comité de seguimiento.

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, Fecha: 09/06/2023, Código: GDC-F-01

| # | Compromiso | Responsable | Fecha de cumplimiento |
|---|---|---------------|-----------------------|
| 1 | Realizar programación física de actividades y financiera semanal. | Contratistas | Semanalmente |
| 2 | Informar a la secretaría de Gobierno y Alcaldía Municipal Cuando se presenten situaciones de orden público | Contratistas | |
| 3 | Notificar a Emquilichao del comité de seguimiento de obra llevado a cabo los días Jueves. | Interventoría | 10/05/24 |
| 4 | Mejorar la señalización de zonas de precaución o riesgo, implementando guaduas como soporte u otro material resistente. | Contratista | 10/05/24 |

FIRMAS:

Reunion Virtual

CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE VEREDA QUITAPEREZA

| NOMBRE | CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO QUITEPEREZA CABECERA MUNICIPAL DE SANTANDER DE QUILICHAO | |
|-----------------------------|---|---|
| TIEMPO | Fecha Inicio: 15/11/2023 Suspensión: 10/01/2024 | TIEMPO EJECUCIÓN INTERVENTORÍA: 11 MESES Y 15 DÍAS CALENDARIO |
| | Reinicio: 11/03/2024 | TIEMPO EJECUCIÓN DE OBRA: 9 MESES Y 15 DÍAS |
| ALCANCE PROYECTO | FASE 1 Revisión, Ajustes y complementos a diseños de los diseños. - Firma acta de reinicio - Preliminares - Localización y replanteo - Ceramientos | FASE 2 • Excavaciones de cada estructura: tanque de almacenamiento, floculador, filtros, lecho de secado, cloración. • Conformación de capa en material triturado en las estructuras- compactación 95% P.m. • Construcción de ceramiento en malla eslabonada, Tubería galvanizada, cimentación en concreto ciclopeo, viga de amare en concreto. • Conformación de solado de limpieza Resistencia 2500 PSI. • Conformación de la cimentación de las estructuras. |
| | ESTADO | En ejecución |
| \$ | Obra: \$5.095.522.812,10 Interventoría: \$456.120.265,00 | |
| AVANCES | Porcentaje Programado = 20,20 % Porcentaje Ejecutado = 24,34 % Valor pagado Obra: \$ 0 Hasta la fecha no hay desembolso, está en revisión documentación. Avance Financiero equivalente a \$1.183.180.396,97 | |
| OBSERVACIONES ESTADO ACTUAL | Proyecto actualmente en ejecución. | |