

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

ACTA DE REUNIÓN 23 DE MAYO DE 2024

DATOS GENERALES

FECHA:	23 de Mayo de 2024
HORA:	De 2:30pm a 3:30pm
LUGAR:	Microsoft Teams
ASISTENTES:	Juan Miguel Perilla – Ingeniero de seguimiento MVCT Claudia Constanza Londoño - Gestora proyectos FINDETER Juan Carlos Paredes – Ing. Supervisión FINDETER Yovier Pinto - Contratista Obra Grupo MORE Andrés Caviedes - Contratista Obra Grupo MORE Sergio Cruz - Grupo MORE Claudia Mendoza – Social Grupo MORE Oscar Aranda - Contratista Obra Grupo MORE Carlos Soto - Contratista Interventoría INTER JCD Luisa González - Contratista Interventoría INTER JCD Mario Triana – SST Interventoría INTER JCD Felipe Potes – Ing. Supervisor EMCASERVICIOS S.A Laura Bastidas – Apoyo EMCASERVICIOS S.A Felipe Ramírez – Residente Interventoría Olaya Larrahondo - Emquilichao E.S.P
INVITADOS:	N/A

ORDEN DEL DÍA:

El día Jueves 23 de mayo de 2024 se convocó comité virtual para hacer seguimiento del avance del proyecto CONSTRUCCION PLANTA DE TRATAMIENTO QUITAPEREZA CABECERA MUNICIPAL DE SANTANDER DE QUILICHAO -CAUCA

1. Verificación entidades asistentes
2. Lectura acta anterior
3. Avances de obra
4. Compromisos

DESARROLLO:

El Ingeniera Luisa realiza la lectura del acta del comité realizado el 16 de mayo de 2024, donde se aprueba por los asistentes.

El ingeniero luisa proyecta diapositivas para presentar los avances que se han realizado en la obra, y en lo que manifiesta que en el periodo semanal comprendido entre el 13 al 19 de mayo de 2024, los porcentajes de avance de

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

obra programada para el mes de mayo es del 21,10% y el porcentaje de obra ejecutado y aprobado por la Interventoría es de 25,52%, con lo cual, se tiene un adelanto de 4,42%. Igualmente informa las actividades que se están ejecutando en el momento son:

1. Continuación del armado de acero de la parrilla doble de losa de fondo del tanque de almacenamiento, e instalación de aceros verticales del muro de la estructura en mención. Además de implementación de panelas en concreto para garantizar el recubrimiento de fondo de la losa.
2. En cuanto al lecho de secado, se continua con la conformación del solado de limpieza.
3. Con respecto al cerramiento perimetral, se está realizando la instalación y fundición de la tubería galvanizada en todo el tramo.
4. Por otra parte, el personal se está dedicando arduamente en el corte y figurado del acero para la parrilla y muros del tanque de almacenamiento y lecho de secado.

La Ing Luisa informa que Durante la semana en mención, se realizó visita de la empresa Emquilichao en conjunto con el presidente de la JAC de Quitapereza, para tratar temas puntuales de la vía y adicción solicitada anteriormente del proyecto.

El Ing. Triana manifiesta que en cuanto a, el factor Ambiental y de Seguridad y Salud en el Trabajo, se está haciendo entrega de las bolsas sobrantes del material cementante a la Empresa de Emquilichao, para su disposición final. Se continúa realizando mejoramiento en la señalización de precaución en campo, por otra parte, se está cumpliendo en todo momento con el uso de protección personal en obra, sin excepción alguna.

Con respecto al área social, Claudia Mendoza, informa que se realizara el 21 y 22 de mayo el mejoramiento y adecuación de la vía Quitapereza, principalmente en puntos críticos en cumplimiento de lo pactado en la reunión realizada el 17 de mayo, con la Empresa Emquilichao, Municipio y Contratista, para dar solución a las quejas presentada por la comunidad del estado de la vía. También se convocara al segundo comité de sostenibilidad que se realizará el 24 de mayo de 2024. Por otra parte, el contratista implementará el reconocimiento al empleado del mes y semanal.

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

#	Compromiso	Responsable	Fecha de cumplimiento
1	presentar oficio de solicitud de la petición de la misma empresa referente a la adición al proyecto, de la instalación del pasamuros de 3" pulgadas.	EMQUILICHAO	24/05/2024

FIRMAS:

Reunion Virtual