

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

ACTA No. 009

DATOS GENERALES

FECHA:	Socorro Santander, 10 de mayo de 2024
HORA:	De 11:00 am a 12:00 am
LUGAR:	Oficina Aguas del Socorro S.A. E.S.P.
ASISTENTES:	GILLSON STHEIMAN MORA AGUDELO - Apoyo supervisión Convenio de Uso de Recursos -CUR nro. 1310 de 2023. DEIBI PINZÓN BARRERA - Director Operativo Aguas del Socorro S.A. E.S.P ANGEL ANTONIO BECERRA BECERRA - Representante Legal Consorcio Agua Potable Socorro HECTOR ALIRIO SUESCA PEDRAZA - Residente de Obra. DIEGO FERNANDO GUERRA LÓPEZ - Residente de Interventoría. ERIKA PATIÑO RUEDA - Esp. Ambiental. YEIMY ANDREA PÉREZ NORIEGA - Contratista apoyo dirección operativa y proyectos aguas del socorro S.A. E.S.P LEIDY YINETH BECERRA GUERRERO - Esp. QHSE.
INVITADOS:	JOSUE CALA CALVETE Jefe de Control Interno Aguas de Socorro S.A. E.S.P ARQ. ALEIDA MALDONADO MALDONADO Profesional Área de Infraestructura Municipal.

ORDEN DEL DÍA:

1. Presentación de cada uno de los asistentes.
2. Presentación de avance de semana 19 (11/05/2024)
3. Registro fotográfico.
4. Comentarios.
5. Proposiciones y varios.

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, Fecha: 09/06/2023, Código: GDC-F-01

DESARROLLO:

ACTA No. 009

1. Se inicia la reunión con un saludo por parte del ingeniero Deibi Pinzón Barrera, Director Operativo Aguas del Socorro S.A. Así mismo el ingeniero Deibi, presenta el orden del día.
2. Continúa el ingeniero Héctor Alirio Suesca residente de obra presentando los avances de la semana, el día de hoy viernes 10 de mayo del presente año, se comenzó con la nivelación de concreto, que no está contemplado en el avance, para esta semana hay un avance del 0.74%, para un total de 8.06% acumulado, respecto a un 24.49% que estaba programado, se contemplaron tres actividades fundamentales, demolición de roca, cuarto de floculación y el acero, la lluvia ha afectado el trabajo, la retroexcavadora está terminando de hacer la demolición de roca. Hubo inconveniente con la entrada del acero a la obra, el ancho de las vías no lo permiten, se ha trasbordado la mitad, se está fundiendo los ciclópeos de nivelación. Dentro de las actividades no previstas está la estabilización de un talud, se trajo unos maderos, porque está afectando las casas vecinas.
3. El ingeniero Gillson Stheiman Mora Agudelo - Supervisor Convenio CUR 1310 de 2023, muestra su preocupación por el poco avance de la obra, un retraso del 16% lo cual considera como grave, pregunta a la empresa Aguas del Socorro, cual es el plan que se tiene ante este panorama.
4. El ingeniero Diego Guerra - Residente de Interventoría, toma la palabra, para hablar acerca del retraso de la obra, comenta que hasta el mes de abril hay un retraso del 9.49%, algo preocupante porque es un porcentaje significativo, si bien es cierto que las actividades programadas están para la parte final del proyecto, por lo que se debería ir con un avance igual o superior al 16%, por eso es importante hablar acerca de lo que esta sucediendo en estos momentos en la obra, el contratista, realizó la vinculación de un equipo de trabajo que esta enfocado 100% en la construcción de planta, actualmente el contratista cuenta con un equipo de trabajo de 16 personas y se esta trabajando de manera alterna, tanto en el cuarto de floculante, como en la parte baja que es lo de la construcción de la planta, ya una vez fundido el concreto se va a realizar el figurado para las zapatas corridas y los pedestales, se está haciendo la gestión para la compra y suministro de materiales e insumos para poder avanzar, ya está la totalidad del acero de la cimentación.

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, Fecha: 09/06/2023, Código: GDC-F-01

5. El ingeniero Gillson Stheiman Mora Agudelo - Supervisor Convenio CUR 1310 de 2023, toma la palabra, diciendo que él entiende lo que se está haciendo para avanzar en la obra, lo que genera una alta preocupación ya que quedan menos de 20 días para que se cumpla el plazo de entrega de documentos del segundo desembolso del CUR, el cual va contra el 20% de avance de obra, más preocupación todavía.
6. El ingeniero Alirio Suesca, residente de obra toma la palabra diciendo que ahorita lo único sería esperar la llegada del acero que eso sumaría para el porcentaje de avance, el ingeniero Gillson Mora, pregunta si el acero está por suministro, a lo que el ingeniero Alirio Suesca responde que el acero no está por suministro, pero es importante que se tenga en cuenta un porcentaje del acero en la obra, no se está hablando que es con instalación, por ello es un tema de debatirlo, por eso quería pedir el favor para que se tenga ese tema en cuenta, esas son alternativas.
7. El ingeniero Gillson Mora, comenta que, si no se implementa un plan agresivo, no se va a llegar al porcentaje de avance esperado, si se incumple con la programación del PAC se podría ver afectado el flujo económico del proyecto, realmente la preocupación es bastante, se reitera la preocupación del 16% de atraso, solo se lleva un 8% de avance de la obra y se recomienda a la entidad ejecutora iniciar los procesos administrativos a los que haya lugar.
8. El ingeniero Deibi Pinzón Barrera, toma la palabra diciendo que realmente es preocupante el avance porque se esperaba que tuviera un avance significativo, ya se tendría que hablar con el gerente a ver que decisiones se van a tomar con respecto a este tema, no sé si va a realizar suspensión, por eso vamos a hablar con el gerente y con la parte jurídica para ver que opciones se tienen, posiblemente una suspensión como se hizo en febrero, pero que la obra continúe, para cuando reiniciemos ya se tenga un avance considerable, lo que no sé si al suspender el contrato, también se extienda o se aplaze el pago o el desembolso, a lo que el ingeniero Gillson Mora comenta que efectivamente, si no se llega al 20% de avance en el mes de mayo, no se puede solicitar el segundo desembolso del CUR ante el MINVIVIENDA, si no se toman acciones administrativas no va a ver desembolso, si el contratista no implementa más cuadrillas de trabajo más extensas con los procesos correspondientes, no se va a agilizar los procesos de construcción, y para suspender hay que presentar algo bien justificado, y para presentar la prórroga del convenio debe estar muy bien argumentada, hay unos plazos y unos términos y unas consecuencias de

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, Fecha: 09/06/2023, Código: GDC-F-01

incumplir esos términos, por eso es importante que la empresa de Aguas y el contratista se pongan de acuerdo y que sean realmente efectivos.

9. El ingeniero Alirio Suesca comenta que el aumento de trabajadores no da para más, la retroexcavadora está terminando la demolición de la roca, por lo tanto, no hay espacio suficiente, hasta la próxima semana que ya se tiene el área despejada.

10. El ingeniero Gillson Mora dice entender la preocupación, pero por encima del contratista está la empresa de servicios, está el ministerio con un convenio que debe cumplirse, y en la ejecución del convenio estamos mal porque la obra no ha avanzado significativamente, en menos de tres meses se tendría que ejecutar el 92% de la obra.

11. El ingeniero Alirio Suesca dice que para dentro de 8 días ya se debe tener por lo menos una parte del acero amarrado, se va a trabajar el fin de semana que es festivo.

12. El ingeniero Gillson Mora reitera que para el 28 de mayo ya se debe tener el 20% de avance de la obra si se desea tramitar el segundo desembolso del CUR.

13. El ingeniero Deibi Pinzón Barrera, dice que va a citar a una reunión al gerente y contratista de la obra a las dos de la tarde, para determinar que se va a hacer, que decisiones se van a tomar, por lo tanto, pide enviar un correo citando a la reunión.

COMPROMISOS (Si aplica)

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Reiteración de la presentación del plan de ataque y contingencia para minimizar el retraso y poco avance de la obra.	Contratista de obra	17 de mayo de 2024
2	Revisión de acciones a tener en cuenta para dar cumplimiento al segundo desembolso del	Empresa de servicios públicos	17 de mayo de 2024

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, Fecha: 09/06/2023, Código: GDC-F-01

	convenio CUR 1310 de 2023		
3	Implementaciones alternativas para lograr avance del 20% mínimo al finalizar el periodo de mayo de 2024	Contratista de obra	17 de mayo de 2024

FIRMAS:




Nombre: **Diego Fernando Guerra López**
 Cargo: **Residente Interventoría**



Nombre: **José Calac**
 Cargo: **Sepe control Interio**



Nombre: **ERIKA T. PATINO**
 Cargo: **ING. AMBIENTAL**



Nombre: **Jeimy Andea Pérez Noreya**
 Cargo: **Contratista Apoyo Dirección Operativa.**



Nombre: **Angi María Becerra**
 Cargo: **ALL OBRA**

Nombre:
 Cargo:



Nombre: **Hector A. Saesca**
 Cargo: **Residente Obra.**



Nombre: **Leidy T. Becerra**
 Cargo: **Especialista OHSSE**

Anexos: (Opcional)

Elaboró: Diego Fernando Guerra López
 Revisó: Residente de Interventoría.
 Fecha: 10 de mayo de 2024


FORMATO ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, fecha: 09/06/2023, Código: GDC-F-01

Contratista de 17 de mayo de 2024	oper	alternativas para lograr avance del 20% mínimo al finalizar el periodo de mayo de 2024	3
		convenio CUR 1310 de 2023	

FIRMAS:


 Nombre: Juan Carlos
 Cargo: jefe control interno


 Nombre: Diego Fernando
 Cargo: jefe de intervención


 Nombre: Juan Antonio
 Cargo: jefe de intervención


 Nombre: Juan Carlos
 Cargo: jefe de intervención

Nombre:
Cargo:


 Nombre: Juan Carlos
 Cargo: jefe de intervención


 Nombre: Juan Carlos
 Cargo: jefe de intervención


 Nombre: Juan Carlos
 Cargo: jefe de intervención

Anexo: (Opcional)

Elaboró: Diego Fernando
Revisó: Residente de Intervención
Fecha: 16 de mayo de 2024