

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 24/05/2023, **Código:** GDC-F-01

ACTA No. 24052024

PROYECTOS:

- AMPLIACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE LA UNION DEPARTAMENTO DE SUCRE.
- CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN BENITO ABAD, DEPARTAMENTO DE SUCRE (FASE II).
- OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO SAN LUIS DE SINCE DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE.

DATOS GENERALES

FECHA:	24-05-2024
HORA:	9:00 a.m.
LUGAR:	Plataforma TEAM
ASISTENTES	Por parte de la EMPRESA AGUAS DE SUCRE S.A E.S. P: Dr. Tulio Pinilla Chávez- Gerente Ing. Nilka Ceballos Gómez – Subgerente Técnico Ing. Hernando Montes Sevilla – Apoyo a la supervisión Ing. Jhony Garay – Apoyo a la supervisión Por parte del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio – MVCT: Ing. LAURA DANIELA MACÍAS- Apoyo a la supervisión.

ORDEN DEL DIA:

1. ASUNTOS ADMINISTRATIVOS.
2. AVANCE DEL PROYECTO: AMPLIACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE LA UNION DEPARTAMENTO DE SUCRE.
3. AVANCE DEL PROYECTO: CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN BENITO ABAD, DEPARTAMENTO DE SUCRE (FASE II).
4. AVANCE DEL PROYECTO: OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO SAN LUIS DE SINCE DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE.

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 24/05/2023, **Código:** GDC-F-01

DESARROLLO:

El doctor Tulio Pinilla Chávez Gerente de la EMPRESA AGUAS DE SUCRE S.A.E.S.P., ve con preocupación el poco avance físico ejecutado a fecha de hoy en relación al proyecto: AMPLIACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE LA UNION DEPARTAMENTO DE SUCRE, por lo anterior requiere que se programe un comité técnico en las EMPRESA AGUAS DE SUCRE S.A.E.S.P., el próximo 28 de mayo de 2024, donde asistan contratista de obra e Interventoría.

En cuanto al proyecto CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN BENITO ABAD, DEPARTAMENTO DE SUCRE (FASE II), y AMPLIACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE LA UNION DEPARTAMENTO DE SUCRE. Recomienda que la EMPRESA AGUAS DE SUCRE S.A.E.S.P., haga seguimiento a la implementación del plan de choque de los contratistas de obra.

Agrego además que no estaba de acuerdo con el porcentaje de avance físico ejecutado estuviera en el 85% sino en el 100%, debido a que son actividades que ya no se pueden ejecutar, esto con relación al proyecto de alcantarillado de San Benito fase II.

El Ingeniero Jhony Garay informa que, según el último informe de Interventoría, el avance físico ejecutado a la fecha en cuanto al proyecto AMPLIACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE LA UNION DEPARTAMENTO DE SUCRE, a fecha de hoy el proyecto lleva un avance físico ejecutado acumulado del 17.81% contra un avance físico programado acumulado del 23.56%, pero que no han podido fundir la losa de cimentación del Tanque Elevado debido a que se han presentado inconvenientes de tipo climático que han impedido la ejecución de esta actividad, se han presentado lluvias fuertes que han obligado a aumentar los jornales de limpieza y evacuación de agua. Manifiesta, además, que una vez fundida la losa de cimentación el proyecto alcanzaría un 4.5% de avance físico, esta losa se estaría fundiendo el día 29 de mayo si no hay inconvenientes, también asegura que el consorcio Acueducto Azbun 2022 programó el concreto premezclado con la Empresa CONCRENORTE.

El ingeniero Hernando Montes Sevilla, manifiesta que el proyecto CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA CABECERA

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, Fecha: 24/05/2023, Código: GDC-F-01

MUNICIPAL DE SAN BENITO ABAD, DEPARTAMENTO DE SUCRE (FASE II), a fecha de hoy el proyecto lleva un avance físico ejecutado acumulado del 55.35% contra un avance físico programado acumulado del 84.63%, con un porcentaje de avance Temporal de 94.73%.

Se inició en Zapato en Mano, pero se encontraron personas conectadas al Alcantarillado por lo cual se tuvo que suspender hasta hablar con la comunidad.

En cuanto al proyecto OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO SAN LUIS DE SINCE DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE, a fecha de hoy el proyecto lleva un avance físico ejecutado acumulado del 84.97% contra un avance físico programado acumulado del 99.36%, con un porcentaje de avance Temporal de 99.50% y un porcentaje de atraso del 14.39%. No hay atraso, son actividades que el 15% no se ejecutaran porque no son necesarias.

RESUMEN.

CUR	AVANCE FÍSICO REPORTADO	AVANCE FÍSICO PROGRAMADO	ASPECTOS PARA TENER EN CUENTA.
1159/21	85% (por pavimentos) 84.97% 99% de tubería.	99.36%	<ul style="list-style-type: none"> 29/05/2024 Reunión con el Municipio de Sincé para socialización del Balance y documentos necesarios para la prórroga del convenio. 22/05/2024 - Suspensión para buscar la prórroga del convenio. Terminación: 23/05/2024 No hay atraso, son actividades que el 15% no se ejecutaran porque no son necesarias.
990/20	55.32% 20/05/2024	84.63% 20/05/2024	<ul style="list-style-type: none"> 20/06/2024 10/05/2024 - 54% Subsanado lo de la extorsión. El contratista no quiso denunciar. No se subsanado la curva S. Apremio:1% -108'000.000 cuantificado por ADS. (aclaración de información). Se inició Zapato en Mano, pero se encontraron personas conectadas Estudio de prórroga de 3 meses por parte de ADS.
1138/21	23.56%	17.81% 20/05/2024	<ul style="list-style-type: none"> Ha llovido mucho en la zona lo que ha impedido la fundición de la loza. Jornales de limpieza - 6 pm. Citar al MVCT a comité de obra. MVCT solicita soportes de solicitud de plan de choque pero ADS realizó aclaración que si han mejorado los tiempos de trabajo.

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 24/05/2023, **Código:** GDC-F-01

COMPROMISOS (Si aplica).

CUR	RESPONSABLE	COMPROMISO	FECHA
Transversal	MVCT	ASISTIR A COMITÉ DE OBRAS BAJO EL CONVENIO 990/2020	SIN FECHA CONVOCA ADS.
Transversal	ADS	CARGAR PPT – DE COMITÉ	28/05/2024
1159/21	ADS	ENVIO DE SOLICITUD DE PRORROGA DEL CONVENIO.	04/06/2024
990/20	ADS	ENVIAR OFICIO AL CONTRATISTA DE COMPRA DE BOMBA.	27/05/2024
1138/21	ADS	VISITA A OBRA	29/05/2024
TRANSVERSAL	ADS	ACTA DE COMITÉ	28/05/2024

FIRMAS EMPRESA AGUAS DE SUCRE S.A E.S. P:



Ing. Nilka Ceballos Gómez
Subgerente Técnico




Ing. Hernando Montes
Apoyo a la Supervisión



Ing. Jhony Garay
Apoyo a la Supervisión

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 24/05/2023, **Código:** GDC-F-01

FIRMAS MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO - MVCT:



Ingeniera LAURA DANIELA MACIAS
Apoyo a la Supervisión MVCT

ENLACE DE GRABACIÓN:

[Comité de Gerencia Sucre - Aguas de Sucre \(ejecución convenios vigencias previas 2023\)-
20240524_085455-Grabación de la reunión.mp4](#)