

**FORMATO:** ACTA  
**PROCESO:** GESTIÓN DOCUMENTAL  
**Versión:** 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

**ACTA No. 240524 – Comité Virtual de Seguimiento CUR 873-2019**

**PROYECTO:**

**CONSTRUCCION DE LA RED DE COLECTORES Y SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA EL ALCANTARILLADO SANITARIO DEL CORREGIMIENTO DE VALENCIA EN EL MUNICIPIO DE SINCE**

**DATOS GENERALES**

FECHA:	24 de mayo de 2024
HORA:	02:00 PM
LUGAR:	<b>MEDIO VIRTUAL-REUNION TEAMS</b>
ASISTENTES	Representación del ministerio Ingeniera Laura Macías, profesional Lina Trujillo. Municipio de Sincé Ingeniero Miguel De la Ossa e ingeniero Andrés Díaz Mesa. Delegado del Contratista Ingeniero Santiago Velásquez

**ORDEN DEL DIA:**

1. Presentación de asistentes.
2. Presentación del avance en documentación técnica para reformulación del proyecto.
3. Sugerencias MVCT.

**DESARROLLO:**

**A continuación, se exponen los principales apuntes tomados en la reunión:**

- 1) Se anuncia por parte del municipio los avances en la formulación del ajuste, se dejó constancia que el o los consultores que participen en la reunión tengan un vínculo contractual o un oficio de delegación por parte del contratista Ingeniería P&R para la próxima reunión.
- 2) Se deja constancia que el municipio de Sincé, se encuentra al día con los informes financieros a corte de abril de 2024 y que no tiene ningún compromiso pendiente en estos momentos.

**FORMATO:** ACTA  
**PROCESO:** GESTIÓN DOCUMENTAL  
**Versión:** 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

- 3) Se aclaró también que los recursos disponibles en la fiducia corresponden a La consultoría del Plan de Aseguramiento e interventoría de Plan de aseguramiento y que la fiducia no tiene límite o plazo para su cierre, así que se da un parte de tranquilidad al área contable del ministerio.
- 4) Se aclara por parte del MVCT que los compromisos de entrega pendientes en la última reunión de Seguimiento no han cumplido por parte del municipio, para lo cual el municipio explicó que había tenido dificultades con el consultor hidráulico y se había cambiado, tesis que verificó por parte del delegado del contratista y consultor. Hecho que generó un atraso a la hora de terminar la parte técnica del ajuste. En estos momentos el consultor hidráulico se está encargando de los ajustes pertinentes, principalmente haciendo el modelado de la bomba y después de la Laguna.
- 5) Se expuso por parte de la consultoría que el especialista en hidráulica entregará para análisis presupuestal sus diseños el día 07 de junio de 2024.
- 6) Finalmente se determinó que el 18 de junio de 2024 el compromiso de entrega de todos los anexos pendientes por parte del contratista y consultor al municipio para su revisión.
- 7) Se acordó que el municipio de Sincé entregue al MVCT el 26 de junio de 2024 la información técnica, jurídica, financiera del ajuste con la debida aprobación de la interventoría y VoBo del municipio.
- 8) Teniendo en cuenta que el convenio está próximo a vencerse el 30 de junio de 2024, y que los compromisos de entrega de información al Ministerio están acordados para el 26 de junio de 2024, se acordó suspender el convenio para adelantar los compromisos pendientes. El municipio se comprometió el 30 de mayo mandar la solicitud de suspensión de convenio con todos los anexos solicitados.
- 9) El municipio comunicó que el contratista tiene una solicitud de cesión de contrato radicada. Para poder adelantar este proceso, el municipio debe reiniciar el proyecto, realizar cesión y posteriormente suspenderlo, para adelantar las labores administrativas correspondientes en materia de aprobación del ajuste. Además, como existirá una solicitud de suspensión de convenio (en caso de aprobarse) es pertinente mantener suspendida toda la contratación derivada. El municipio se comprometió en entregar al

**FORMATO:** ACTA  
**PROCESO:** GESTIÓN DOCUMENTAL  
**Versión:** 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

MVCT esta información (suspensiones, reinicios, cesión) para el día 29 de mayo de 2024.

- 10) Paralelamente el municipio expuso que una vez tenga el presupuesto del ajuste, aunara los esfuerzos departamentales y municipales para cofinanciarlo, labor que ya inició y que no se ha finalizado, porque el consultor aún no ha radicado el presupuesto, sus anexos y el municipio no los ha revisado. Una vez se cuente con ello se tendrá el valor exacto de las cofinanciaciones.

**COMPROMISOS** (Si aplica)

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Cesiones de contratación derivada. Actas de reinicio y suspensión. Proyección de oficio de solicitud de suspensión del convenio para revisión en esta mesa técnica.	MUNICIPIO	29 de mayo de 2024
2	Radicación de suspensión de convenio, posterior a esta asistencia técnico-jurídica	MUNICIPIO	30 de mayo de 2024
1	Entrega de documentación del ajuste y sus anexos técnicos Contratista a Municipio	CONTRATISTA	18 de junio de 2024
2	Entrega de documentación técnica, jurídica, administrativa y financiera (CDP) del ajuste por parte del Municipio a MVCT	MUNICIPIO	26 de junio de 2024

**ENLACE DE REUNIÓN:**

**FIRMAS**

		
<b>Miguel de la Ossa Lobo</b> Alcaldía de Sincé	<b>Andrés Díaz Mesa</b> Alcaldía de Sincé	<b>Laura Macías Rodríguez</b> MVCT

**FORMATO:** ACTA  
**PROCESO:** GESTIÓN DOCUMENTAL  
**Versión:** 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01