

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

ACTA DE REUNIÓN 28 de mayo de 2024

DATOS GENERALES

FECHA:	28 de mayo de 2024
HORA:	De 9:00 A.M. a 10:30 A.M.
LUGAR:	Virtual
ASISTENTES:	Carlos Eduardo Rivera – Profesional de seguimiento MVCT Magnolia Romero – Unidad Gestión Proyectos EMCALI Jorge E. Téllez – Contratista – EMCALI Samuel Gallego – Supervisor EMCALI Mario García – Supervisor EMCALI Diego Padilla – UAESPM (Municipio de Cali) Claudia Patricia Moreno – UAESPM (Municipio de Cali) Liliana Cardona – UAESPM (Municipio de Cali)
INVITADOS:	

ORDEN DEL DIA:

Seguimiento a los CUR que tienen proyectos en ejecución (CUR 016, CUR 880 San Carlos, CUR 627, CUR 882)

DESARROLLO:

El objetivo de la reunión es llevar a cabo el seguimiento periódico al desarrollo de los proyectos asociados a los CUR anteriormente indicados.

Respecto de aspectos puntuales de cada uno de los CUR se tiene lo siguiente:

CUR 882

EMCALI recuerda que desde diciembre/24 se venía con una suspensión del contrato de obra, teniendo como uno de los motivos la gestión de recursos propios para asumir la modificación al plan financiero por ítems no previstos y mayores cantidades, indicándose que ya se tienen gestionados los recursos para el valor que se requiere tanto para obra, como para interventoría.

Se informó que el día 2 de mayo/24 se suscribió el otrosí 4 de obra, y el otrosí 2 de interventoría para ampliar el plazo de ejecución hasta el 24 de diciembre de 2024. Respecto de la ejecución del contrato, se informa por EMCALI que se continua con los suministros para una vez se encuentre lista la ingeniería de detalle, proceder con su instalación (tarjetas de procesadores, módulos de análogas, módulos de comunicación). En ese orden de ideas se hizo acta de pago en el mes de abril por \$647 millones (suministros), en el mes de mayo se entregó por el contratista las pruebas y la ingeniería de detalle sobre el tema de automatización. En ese orden de

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, Fecha: 09/06/2023, Código: GDC-F-01

ideas se generó un acta por \$1.205 millones. Para el caso de los conjuntos motor bomba (15 unidades), se informa que el contratista ya ha entregado 12 unidades que se encuentran en las instalaciones de EMCALI, de igual manera se adelantaron pruebas FAT para las bombas que van para la estación Terrón 1 nuevo (3 unidades). Se estima que el contratista entregue las bombas en el mes de julio.

Se continúa avanzando en la ingeniería de detalle, informándose que el contratista hizo entrega de ingeniería de detalle de Siloé 2, encontrándose EMCALI en la planeación para la instalación de estos equipos, se estima que en un mes y medio se daría inicio a la instalación de las bombas, aclarándose que para este tipo de instalaciones se deben programar cortes en el servicio por lo que se debe planear para afectar lo menos posible a los usuarios. En Siloé 2 se van a cambiar tres bombas con todas sus válvulas y línea de bombeo (conjunto motor bomba). Respecto de avances en el SCADA, desde el mes de abril el contratista ha avanzado en desarrollos en las estaciones en el software, se continúa en su implementación. MVCT solicita información acerca de la reprogramación de actividades requiriendo se confirme si las actividades efectivamente van hasta el 24 de diciembre, o si se requiere un tiempo adicional al igual que otros proyectos, EMCALI confirma que la reprogramación de actividades va solo hasta esa fecha y que esa es la fecha de terminación del contrato. MVCT solicita información acerca de la fecha de radicación de la reformulación, EMCALI indica que en dos meses se radicará la solicitud de reformulación al Ministerio. MVCT solicita información acerca de cuanto tiempo o cual es la parte que se puede ejecutar hasta antes de que ingresen los nuevos recursos al proyecto, EMCALI indica que todavía hay varias actividades por ejecutar, por ejemplo la instalación de sistemas de bombeo, desarrollo SCADA, telemetría, etc. EMCALI indica que se van a requerir recursos para el pago de varias actividades, por lo que solicitó el desembolso de recursos por aproximadamente 5.000 millones, se solicita por parte de EMCALI conocer el estado de la gestión del desembolso de recursos, indicándose por el MVCT que las determinaciones acerca de esta gestión se darán a conocer conforme los lineamientos que impartan de parte de la supervisión.

CUR 627 – CUR 880 (San Carlos)

EMCALI informa que una vez reiniciado el contrato el 6 de mayo/24, se está trabajando en la Fase I para dejarla completamente habilitada y funcional, lo anterior conforme la planeación de actividades que estima adelantar actividades en esta fase en los tres meses siguientes (mayo-junio-julio), realizando trabajos de espacio público y urbanismo, se indica por EMCALI que estos trabajos corresponden al CUR 627 (Alcantarillado) exclusivamente. Respecto de la reformulación, se informa por parte de EMCALI que el contratista ya remitió el insumo de presupuesto a la interventoría, se estima por el ejecutor que la interventoría le remita el presupuesto revisado y con aval técnico el día 30 de mayo/24. EMCALI ha manifestado un tiempo estimado para revisión y preparación de la solicitud de reformulación de dos meses, es decir, que con los tiempos estimados se tendría una radicación de la solicitud de reformulación hacia el final del mes de julio/24. MVCT solicita información acerca de la fecha de terminación del contrato de obra, por

Página 2 de 4

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, Fecha: 09/06/2023, Código: GDC-F-01

cuanto si bien es cierto el contrato se encuentra ampliado hasta diciembre/24, en reunión de seguimiento celebrada el 24 de mayo/24, se indicó por parte del interventor que en diciembre no estarían listas la totalidad de actividades del contrato, requiriéndose un plazo hasta marzo del 2025 para la terminación de todas las labores constructivas. MVCT hace claridad de que la reprogramación de actividades que se haga, debe corresponder con la fecha de terminación vigente del contrato de obra que en este momento es del 31 de diciembre/24, es decir, que la programación incluye la ejecución del 100% de actividades hasta esa fecha, y posteriormente, se hará reprogramación hasta marzo/25. MVCT solicita tener conocimiento de grandes hitos a ejecutarse hasta diciembre con fechas para tener claridad acerca de lo que será el desarrollo del proyecto, EMCALI indica que remitirá en el transcurso de la semana la información. EMCALI indica que el valor estimado para terminar el proyecto es de 19.000 millones incluidos ajustes y actividades no previstas, sin embargo, este valor se definirá al momento de realizar la solicitud de reformulación.

CUR 016

Contrato de obra actualmente activo con fecha de terminación actualizada del 31 de diciembre/24, aclarando por parte de EMCALI que el tiempo de obra se estima vaya hasta el final del mes de abril/25. Actualmente se tienen terminadas prácticamente en su totalidad las adecuaciones al equipo de hincado/construcción de pilotes, se estima en la segunda semana de junio/24 iniciar las labores de construcción de drenes con el nuevo método para evaluar rendimientos y dificultades que se puedan presentar. Actualmente se retiraron las puntas que se introdujeron inicialmente en cada uno de los drenes, y se instalaron compuertas para el control de flujo de aguas que se pueda presentar. Respecto de la solicitud de reformulación, EMCALI indica que la misma ya se encuentra apta para su presentación al Ministerio, sin embargo, teniendo en cuenta que no se conoce cual va a ser el resultado de la implementación del nuevo método de construcción de drenes, no se presentará, por cuanto en el evento que sea necesario hacer un ajuste o incluir alguna actividad adicional se haga de una vez con lo que ya se tiene preparado por parte de EMCALI. MVCT solicita que de igual manera se haga la reprogramación de actividades hasta diciembre/24.

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Remitir solicitud de reformulación CUR 882 modificación plan financiero 8.700 millones recursos propios EMCALI	EMCALI	29/08/24

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

2	Remitir solicitud de reformulación CUR 880 y CUR 627 modificación plan financiero	EMCALI	30/07/24
---	---	--------	----------

FIRMAS: Imagen Asistencia virtual

Elaboró: Carlos E. Rivera
Fecha: 28/05/24

