

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

ACTA No. 04 - 2024

DATOS GENERALES

FECHA:	2 de mayo de 2024
HORA:	9:00 am
LUGAR:	Alcaldía Municipal de Tabio
ASISTENTES:	Santiago Vives Solano – Profesional Universitario CGR Carlos Javier Julio – Alcalde Municipio Tabio Diana Borrego – Secretaría de Infraestructura Tabio Fredy Andrés Felacio – Gerente Emsertabio Lucy Adriana Hernández - Directora Interventoría Empresas públicas de Cundinamarca Leonardo Salcedo – Apoyo a la supervisión Empresas Públicas de Cundinamarca Juan Carlos Aragón – R/L Contratista de Obra Fredy Leonel Gomez – R/L Interventoría Leidy Carolina Alfonso Rubiano – Apoyo Supervisión – Subdirección Proyectos / Contratista
INVITADOS:	

ORDEN DEL DIA

Visita convocada por la Contraloría General de la República con objeto de realizar verificación en campo y documental en el que se determine el estado actual del proyecto, el avance y cumplimiento financiero y legal y la gestión adelantada por cada entidad interviniente sobre la ejecución del proyecto: "CONSTRUCCIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE TABIO - CUNDINAMARCA"

1. Verificación y registro de asistencia.
2. Resumen del proyecto
3. Condiciones actuales del proyecto – recorrido
4. Notas – comentarios
5. Solicitud de información

DESARROLLO:

I. Resumen del proyecto.

A manera de reseña se indicó que el municipio de Tabio - Cundinamarca cuenta con un sistema de alcantarillado existente combinado y mediante el plan maestro de alcantarillado busca mejorar las condiciones en la prestación del servicio mediante la

Página 1 de 4

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, Fecha: 09/06/2023, Código: GDC-F-01

optimización del sistema para contemplar la conducción de aguas residuales y pluviales Independientes.

El 26 de diciembre de 2019 Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. E.S.P. presentó ante el MVCT el proyecto del plan maestro de alcantarillado sanitario y pluvial del casco urbano para su viabilización, el cual, cuenta con la documentación recopilada por parte de la Alcaldía municipal de Tabio - Cundinamarca y EMSERTABIO S.A. E.S.P. paso seguido - fue emitido el concepto favorable sin financiación por parte del MVCT el 19 de febrero de 2021 y el 12 de noviembre de 2021 mediante sesión No. 65 el MVCT emitió concepto de viabilidad para el proyecto.

El 11 de mayo de 2022 EMSERTABIO E.S.P. dio apertura al proceso de contratación con no. 001-2022.

II. Sobre la reformulación

Con ocasión al proyecto objeto de la denuncia, se obtiene que el objeto de la reformulación es producto de poder abarcar la totalidad del alcance inicial del proyecto viabilizado y la obtención de recursos para continuar con la reposición de la tubería.

A la fecha se encuentra en trámite y atendiendo las observaciones emitidas por el MVCT.

III. Condiciones actuales del proyecto – Recorrido

El 02 de mayo de 2024 se dio Inicio al recorrido por las obras ejecutadas y que hacen parte del proyecto en el marco del contrato de obra No. 059 - 2022.

Dicha jornada contó con la participación de representantes de la Alcaldía Municipal de Tablo - Cundinamarca, EMSERTABIO SA. E.S.P., Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio - MVCT, Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. E.S.P., contratista de obra e Interventor de obra.

Es preciso señalar que el recorrido consistió principalmente en realizar la revisión de todos y cada uno de los capítulos Intervenidos mediante el contrato de obra, inspeccionando los trabajos realizados hasta la fecha, tomando registro fotográfico, fílmico y mediciones.

El recorrido inició en la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales - PTAR y se culminó en el sector la ruta (Vía Tablo - Subachoque).

Durante el referido recorrido de inspección, se pudo evidenciar que a la fecha no se ha ejecutado en su totalidad el alcance del proyecto, teniendo en cuenta los actos administrativos presentados durante la ejecución del proyecto.

En el transcurso del recorrido se realizó Inspección aleatoriamente de los pozos ejecutados en todo "81 alcance del proyecto, donde se observa que se encuentran en

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, Fecha: 09/06/2023, Código: GDC-F-01

funcionamiento (los de aguas pluviales no se evidencian en funcionamiento teniendo en cuenta que no se han presentado lluvias en el municipio). Sin embargo, en la zona del sector donde se encuentra la estación de la policía se encuentra construido el pozo a falta de la totalidad de la tubería.

Así mismo, se evidencian tramos en el cual solo se realizó el cambio de tubería mas no la construcción del pavimento.

Paso seguido, durante el recorrido se pudo observar pozos de inspección, sumideros, bordillos y pavimentos ejecutados por el contratista de obra, además, en el centro de acopio del contratista se evidencian tuberías, sumideros, tapas y bordillos comprados por el contratista.

Por otro lado, durante el recorrido las entidades involucradas manifiestan que en el marco del contrato se han realizado obras que no estaban contempladas en el contrato y a la fecha estas no se han pagado.

El proyecto presenta un avance de ejecución del 53.97% y a la fecha le han realizado el pago del anticipo y el acta de obra No. 1 por la suma de \$ 4.614.549.981, sin embargo, a la interventoría se le ha desembolsado el 90% equivalente a \$ 1.040.627.392. A la fecha el proyecto se encuentra suspendido hasta el 28 de mayo de 2024 y tiene pendiente 14 días de ejecución.

Con respecto a las obras que hacen falta por ejecutar, estas corresponden al casco urbano del municipio y se encuentran pendiente de las obras de pavimentos.

Por último, es importante Indicar que la prestación del servicio de alcantarillado a la fecha contempla el 100% de cobertura del casco urbano {combinado}.

Nota: Dentro del desarrollo de la visita, todas las entidades participantes tuvieron espacio para realizar su intervención.

La alcaldía Tabio- Cundinamarca se encuentra tramitando de un contrato para realizar las obras de pavimentación y a la fecha cuentan con un proyecto de andenes.

IV. SOLICITUD DE INFORMACIÓN

En el marco de la presente visita la CGR solicitó a la entidad ejecutora entregar la siguiente documentación a más tardar el ocho (08) de mayo de 2024:





1. Informe relacionado con la solicitud de reformulación del proyecto con sus soportes.
2. Cuáles son los ítems que se requieren para el reinicio de la obra, adjuntar soporte.
3. Informe de los ítems no contemplados en el contrato de obra que fueron ejecutados, soporte y registro fotográfico.
4. Registro fotográfico de los materiales contaminados

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, Fecha: 09/06/2023, Código: GDC-F-01

5. informe donde se indiquen los tramos a intervenir que se realizara la construcción de pavimento y cuales mantendrán en adoquín y piedra bola, soporte.

COMPROMISOS (Si aplica)

FIRMAS:

Nombre	Entidad	Cargo	Correo electrónico	Firma
Fredy Gómez Brice	Interventoría	Representante legal	casaco.interventoria@minvivienda.gov.co	
Luzy Anderson Huertas	Fpa	Directora	luzyhuertas@minvivienda.gov.co	
Fredy Andrés Felicio E	Gerente Interventoría	Gerente	gerencia@interventoria.gov.co	
Juan Carlos Aragón Pineda	CONSORCIO ALICANTABUENO TEND	Representante Legal	c.alcantabueno@minvivienda.gov.co	
CAROLINA ALFONSO	MVCT-VASB	SEGUIMIENTO	caralfonso@minvivienda.gov.co	
DIANA C. BORRERO	INFRAESTRUCTURA	SECRETARIA	infraestructura@minvivienda.gov.co	
Santiago José Salazar Vivas	CGR	Personal Universitario	santiago.salazar@minvivienda.gov.co	
7	7	7	7	7
7	7	7	7	7
7	7	7	7	7
7	7	7	7	7

Carolina Alfonso
LEIDY CAROLINA ALFONSO RUBIANO
Apoyo a la Supervisión MVCT

Elaboró: Leidy Carolina Alfonso Rubiano
Revisó: Oscar Iván López Rodríguez