

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

ACTA No. 53

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá, Colombia, 8-05-2024
HORA:	De 10:00 am a 11:00 am horas
LUGAR:	Reunión Virtual
ASISTENTES:	Vanessa Arias Ramírez, Apoyo al Seguimiento-Subdirección de Proyectos - MVCT Edison Javid Quintero – Ingeniero Civil – Aguas de Bolívar S.A.E.S.P. Jorge Luis López Polo – Ingeniero civil Consorcio Intercalar Camila Barcos – Ingeniera civil Consorcio Alcantarillado Calamar
INVITADOS:	Se adjunta acta de asistencia.

ORDEN DEL DIA:

1. Presentación de integrantes de reunión
2. Socialización de presentación.
3. Sección de preguntas y respuestas.
4. Comunicaciones.
5. Varios.

DESARROLLO:

Se inicia la reunión, correspondiente al comité de avance de obra en relación con el proyecto "*Construcción de la Segunda Fase del Alcantarillado Sanitario del Municipio de Calamar, Departamento de Bolívar*". La reunión se lleva a cabo de manera virtual todos los intervinientes los cuales quedan registrados en la grabación de la reunión.

El ejecutor inicia con la presentación de cada uno de los miembros del comité. A continuación, el ingeniero Edison Javid, como apoyo técnico a la supervisión ejercida por Aguas de Bolívar S.A.E.S.P., inicia la socialización de la presentación, señalando inicialmente la actualización de las pólizas y el seguimiento del avance técnico, mostrando el progreso de cada una de las actividades ejecutadas en la obra.

FORMATO: ACTA**PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL****Versión: 8.0, Fecha: 09/06/2023, Código: GDC-F-01**

El ingeniero Edison Javid informa sobre el porcentaje de avance hasta la fecha, recalcando los retrasos y exponiendo los motivos que llevaron a estos. Seguidamente, presenta el avance en el ámbito social, destacando las actividades y los inconvenientes presentes en esta área. Otro punto abordado en la presentación por el ingeniero Edison Javid fue el seguimiento financiero del proyecto y los compromisos de todas las partes involucradas para la culminación exitosa del mismo. Además, recalca que el contratista ha realizado un plan de acción para aumentar los rendimientos y disminuir la desviación negativa en la que se encuentra actualmente el proyecto.

Una vez terminada la presentación, la arquitecta Vanessa Arias, delegada del Ministerio de Vivienda, inicia una serie de preguntas relacionadas con el proyecto, las cuales son respondidas por el ingeniero Edison Javid. Tras la comunicación entre las partes, se dejan algunos compromisos pendientes para el próximo comité.

Conclusiones:

- **Presentación y Seguimiento:** La reunión inició puntualmente y se realizaron las presentaciones formales de los asistentes.
Se proporcionó una actualización detallada de las pólizas y del avance técnico de las actividades en la obra.
- **Estado del Proyecto:** El ingeniero Edison Javid destacó el avance del proyecto, mencionando los retrasos y sus causas, así como los progresos en el ámbito social.
Se señaló la necesidad de mejorar los rendimientos debido a una desviación negativa en el proyecto actual.
- **Compromisos Financieros y Acciones Correctivas:** Se abordó el seguimiento financiero y se reafirmaron los compromisos de todas las partes involucradas para asegurar la culminación exitosa del proyecto.
El contratista implementó un plan de acción para mejorar los rendimientos y corregir las desviaciones.
- **Interacción y Resolución de Dudas:** La intervención de la ingeniera Vanessa Arias permitió aclarar dudas específicas sobre el proyecto.
Se establecieron compromisos y tareas pendientes para ser revisados en la próxima reunión del comité.
- **Cierre de la Reunión:** La reunión concluyó a las 10:35 A.M., habiéndose cubierto todos los puntos previstos en la agenda y dejando claros los próximos pasos y compromisos.

A continuación, se detallan los compromisos pactados en la presente reunión:

FORMATO: ACTA**PROCESO:** GESTIÓN DOCUMENTAL**Versión:** 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01**COMPROMISOS**

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Enviar enlace para que la entidad Aguas de Bolívar S.A.E.S.P. suba toda la información de la trazabilidad de los oficios enviados.	MVCT	10/05/2024
2	Remitir plan de acción vigente a la ingeniera Vanessa Arias – Min. Vivienda	Aguas de Bolívar S.A.E.S.P.	10/05/2024
3	Solicitud de ampliación en tiempo por 6 meses del convenio 915-2021	Aguas de Bolívar S.A.E.S.P.	Próximo comité.
4	Realizar visita a campo en acompañamiento con el MVCT, Aguas de Bolívar S.A.E.S.P., Interventoría Consorcio Intercalar y Contratista Consorcio Alcantarillado Calamar	Min. Vivienda Aguas de Bolívar. Interventoría. Contratista de obra	Entre el 22 – 24 de mayo de 2024

FIRMAS:

Se remite enlace de la grabación del comité

Link: [Comité de gerencia calamar-20240508_100605-Grabación de la reunión.mp4](#)

Elaboró: Vanessa Arias Ramírez

Revisó:

Fecha: 08-05-2024

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01



SEGUIMIENTO
B. AVANCES SOCIALES DEL PROYECTO

ACTIVIDADES REALIZADAS MES DE ABRIL

- Socialización por barrio previo a la intervención
- Entrega de volantes informativos
- Reuniones con la administración municipal
- Comiste de seguimiento social con los contratistas
- Recepción de PQR
- Levantamiento de Actas de vecindad de apertura
- Socialización de Decreto expedido por la Alcaldía por las conexiones anticipadas
- Socialización con la veeduría
- Desconexión des anticipadas

INCONVENIENTES SOCIALES

- Conexiones anticipadas de la comunidad al sistema

SOCIALIZACIONES

No	BARRIOS
3	3

PQR

ABIERTAS	CERRADAS
44	29

ACTAS DE VECINDAD APERTURA Y CIERRE

APERTURA	CIERRE
151	198

Nota: Hay una cuadrilla especial en campo dedicada al cierre de PQRS.



14

13:41 / 31:54

1x

VR
Vanessa Arias Ramirez

EQ
Edison Javid Quintero

CB
Camila Barcos

JL
Jorge Luis López



SEGUIMIENTO
C. AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO

CONTRATO DE OBRA

Valor del contrato:
\$ 28.341.300.900,67

Valor ejecutado:
\$11,259,578,707.25

39,73 %
14 Actas parciales

CONTRATO DE INTERVENTORIA

Valor del contrato:
\$ 1.794.198.700,00

Valor ejecutado:
\$ 832,155,764.93

46,38 %
18 Actas parciales



17

21:05 / 31:54

1x

VR
Vanessa Arias Ramirez

EQ
Edison Javid Quintero

CB
Camila Barcos

JL
Jorge Luis López