

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

ACTA No. 02 – CUR 1336

DATOS GENERALES

FECHA:	27 de mayo de 2024
HORA:	De 10:00 a 11:00 horas
LUGAR:	VIRTUAL
ASISTENTES:	David Medina, apoyo supervisión MVCT
	Sebastian Ramirez, Gestor Zona Pacifico MVCT
	Carolina Cabrera, Aguas de Buga S.A. E.S.P.
	Andrea Aristizábal, Aguas de Buga S.A. E.S.P.
	Mario Lozano, Aguas de Buga S.A. E.S.P.
	Luis Henao, Aguas de Buga S.A. E.S.P.
	Elías Carabali G, Municipio de Buga
INVITADOS:	N/A

ORDEN DEL DIA:

1. Revisión compromisos plan de acción (17-05-2024)
2. Análisis y revisión general del proyecto objeto del CUR 1336
3. Plan de contingencia del proyecto objeto del CUR 1336
4. Comisión técnica de seguimiento MVCT

DESARROLLO:

1. Se realiza la revisión de los compromisos adquiridos en la reunión de seguimiento realizada el día (17-05-2024), así:
 - Comunicado Oficial no recibo del informe de apropiación y profundización. **Cumplido.** Cumplido. Com. 310-026 del 20/05/2024 dirigido a CONSITEC INGENIERIA S.A.S (Interventoría).
 - Comunicado Oficial Orden de Inicio. **Cumplido.** Com. 300-031 del 23/05/2024 dirigido a CONSITEC INGENIERIA S.A.S (Interventoría).

NOTA. Cambio el trasfondo del comunicado debido a que la obra inicio el (20-05-2024).

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

- Registro fotográfico proyecto



2. Se considera por parte de los profesionales participantes de la reunión que la formalización de los comunicados antes mencionados y en general el desarrollo del plan de acción establecido entre; MVCT, Aguas de Buga S.A. E.S.P., y el Municipio de Buga, surtió los efectos esperados, toda vez que la ejecución de obra inicio conforme al proyecto viabilizado.

Teniendo en cuenta el análisis general realizado en la reunión, el contratista de obra en la actualidad esta trabajando en un (1) frente de obra, con un avance en la instalación de catorce (14) tubos de 72" de diámetro, y con la proyección de apertura de tres (3) frentes adicionales.

Desde Aguas de Buga S.A. E.S.P., se socializa en la reunión, que para el día (27-05-2024) en la jornada de la tarde, está programada una reunión con los contratistas del proyecto objeto (constructor e interventor), con el fin de profundizar y puntualizar sobre los requerimientos realizados mediante los comunicados 310-026 del (20/05/2024) y Com. 300-031 del (23/05/2024), realizados por parte de la entidad ejecutora, entre otros.

Se está pendiente de la respuesta que por parte la interventoría CONSITEC INGENIERIA S.A.S., se oficialice sobre los comunicados remitidos por Aguas

Página 2 de 4

FORMATO: ACTA

PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL

Versión: 8.0, Fecha: 09/06/2023, Código: GDC-F-01

de Buga S.A. E.S.P. Dependiendo del fondo de la respuesta, se perfilaría la acción a seguir, según lo planteado entre las partes en la primera reunión de seguimiento.

Como conclusión se cierra este numeral socializando que el inicio de la ejecución del proyecto marca un hito fundamental en su desarrollo, teniendo en cuenta el tiempo de retraso y la categoría especial de supervisión que desde el MVCT se le esta dando al CUR 1336 y por ende al proyecto objeto.

3. Se solicita por parte del MVCT a los representantes de Aguas de Buga S.A. E.S.P., que se oficialicen las observaciones/consideraciones que sobre el plan de contingencia presentado por el contratista/interventoría, se tienen por parte de la entidad ejecutora.

En vista de la comisión de seguimiento programada por parte del MVCT, se solicita que el contratista/interventoría realicen un análisis programático que permita consolidar el avance físico, contable, etc., del proyecto a la fecha. Este análisis sumado al documento definitivo de contingencia se requiere como insumo para que sea analizado en el comité de obra a realizarse el 28 de mayo de 2024 en las instalaciones a Aguas de Buga S.A. E.S.P.

A partir su la aprobación, el plan de contingencia entregará la información requerida para realizar un seguimiento integral al desarrollo del proyecto objeto por parte de todos los interesados desde cada una de sus responsabilidades.

NOTA. Se notifica en la reunión que el plan de contingencia no modifica la fecha de terminación del contrato de obra.

4. Surtidos los efectos proyectados del plan de acción y de los comunicados remitido por Aguas de Buga S.A. E.S.P., se programa la realización de un comité técnico, y una visita de comisión por parte del MVCT para el (29-05-2024). La comisión técnica de seguimiento será realizada por el Ing. Sebastián Ramirez – Gestor Zona Pacifico – MVCT.

- **Comité técnico.** (29-05-2024). Oficina Aguas de Buga 3:00 pm
- **Visita Técnica proyecto.** (29-05-2024). Posterior al comité técnico

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

COMPROMISOS (Si aplica)

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Acta de reunión Ejecutor – Contratistas	Aguas de Buga S.A. E.S.P.	27-05-2024
2	Oficialización de las observaciones y recomendaciones del plan de contingencia	Aguas de Buga S.A. E.S.P.	29-05-2024
3	Comité Técnico	Aguas de Buga S.A. E.S.P. – Municipio Buga – MVCT.	29-05-2024
	Visita – Comisión MVCT	MVCT	

FIRMAS: N/A (reunión virtual)

Anexos:

Plan de acción CUR 1336 (27-05-2024)
Plan de contingencia Proy. Objeto (17-05-2024)

Elaboró: David Alejandro Medina
Revisó: N/A
Fecha: (27-05-2024)