



FORMATO: ACTA PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL Versión: 8.0, Fecha: 09/06/2023, Código: GDC-F-01

ACTA DE REUNIÓN 5 de junio de 2024

DATOS GENERALES

PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE P.T.A.P. Y OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE IPIALES, DEPARTAMENTO DE NARIÑO **-CUR 1144-2021**

FECHA:	5 de junio de 2024
HORA:	De: 11:00am a 1:00pm
LUGAR:	PRESENCIAL-EMPOOBANDO
ASISTENTES:	Juan David Londoño G – Apoyo a la Supervisión – Minvivienda
	Jairo Humberto Yandún Chitán-Gerente EMPOOBANDO
	Oscar Villota-Subgerente de Proyectos-EMPOOBANDO
	Lyda González Calvache-Secretaria de Planeación Ipiales
INVITADOS:	Alex Paz Sola-Planeación Municipio.
	Alejandro Botero-Residente de Interventoría
	Alexis Rodríguez-Auxiliar de Interventoría
	Carlos Valderrama-Director de Obra

ORDEN DEL DÍA: SEGUIMIENTO CUR 1144-2021

- 1. Documentos en trámite.
- 2. Verificación actualización información plataforma SIGEVAS
- 3. Avance programado vs avance ejecutado (armado de acero, tubería de cuando se prevé fundición de concreto y de que estructuras-planta nueva hacia bocatoma) los suministros tienen un porcentaje de incidencia superior al porcentaje de incidencia de la obra civil.
- 4. Generalidades

DESARROLLO:

 Actualización permiso de Concesión de Agua y Ocupación de Cauce: informa EMPOOBANDO que ya remitieron a CORPONARIÑO, toda la documentación soporte requerida para la actualización del permiso, en ese sentido, desde la administración se comprometen a adelantar las gestiones pertinentes ante esta corporación para agilizar el trámite en la expedición de resolución.





FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, Fecha: 09/06/2023, Código: GDC-F-01

- 2. **Avance Programado vs Avance Ejecutado:** 22.06% vs 32,35%, se presenta un retraso del 10,70%, sin embargo es pertinente aclarar que lo correspondiente al 6% del atraso, y de conformidad con lo informado por la interventoría ESTUDIOS TÉCNICOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S, es resultado de falta de definición por parte de EMPOOBANDO y el municipio, frente al predio donde se requiere instalar una estación de bombeo para llevar el agua a la PTAP, lo cual no permite tener claridad frente a la adquisición de algunos equipos necesarios para el correcto funcionamiento de la estación de bombeo, pues dependen de la localización exacta de la misma.
- 3. **Actividades en obra:** Informa EMPOOBANDO que se encuentran adelantando actividades en tanque de almacenamiento (armado de refuerzo de cubierta, fundición de columnas), instalación de tubería de 20" entre planta en construcción y planta existente, excavaciones para sedimentador y floculador, verificación de perfil hidráulico por microfiltración, obras de control de escorrentía y manejo de aguas en corona de talud, cuneta de coronación y talud parte alta.
- 4. Cuellos de Botella: Se requiere que EMPOOBANDO y municipio de Ipiales, definan con urgencia la localización de la estación de bombeo y precio para colector de descarga de la PTAP, con el objetivo de poder afinar los ajustes a los estudios y diseños que garanticen la funcionalidad del proyecto, para lo cual desde la secretaria de planeación informa que se encuentran adelantando las negociaciones con los propietarios de dichos predios, lo cual esperan tener definido a finales del mes de junio de 2024.
- 5. **SIGEVAS:** Se encuentra actualizada la plataforma con el cargue de informes de supervisión del ejecutor con corte a mayo de 2024.
- 6. **Prórroga contrato de interventoría:** desde el apoyo a la supervisión del MVCT, se expresa la preocupación en el sentido de la proximidad en el vencimiento del contrato de interventoría, el cual tiene plazo hasta el 4 de julio de 2024; a lo cual; desde municipio y EMPOOBANDO, se encuentran adelantando la consecución de los recursos por \$377.254.669, que cobijen e plazo del contrato de obra, el cual está hasta el 4 de noviembre de 2024., en ese sentido desde MVCT, se advierte la importancia de dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en marco del CUR 1144-2021 para garantizar la ejecución del convenio en términos de alcance, costo y cronograma.





FORMATO: ACTA

PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL

Versión: 8.0, Fecha: 09/06/2023, Código: GDC-F-01

#	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
	Gestión Predial para emplazamiento estación de Bombeo y Colector de Descarga PTAP		Junio de 2024
2	Gestión de Prórroga Contrato de Interventoría	EMPOOBANDO	Junio de 2024.
3	Actualización Permiso de Concesión de Agua y Ocupación de Cauce	MUNICIPIO	Junio de 2024.

LISTADO DE ASISTENCIA

		P	ROCESO: GES	STIÓN DOCUMI	IONES EXTERNAS ENTAL Iigo: GDC-F-17		
LUGA	R: EMPOOBANDO	2			-JUN-2074 HOF		
	SEGUITICHTO CUI				E-JUAN DAVID		RALDC
EQUIF	PO ACOMPAÑANTE: ETY	TOOBAHDO, S	DITIEATISTA	DE OBRA	E-IMERNEMIO	33623 17 6 6	-
No.	Nombre	Cargo	Entidad / municipio	Teléfonos v celular	Correo electrónico	Solicitudes/ Temática	Firma
1	Tran Parad Location 6	COMPATISTA	MICHAINICKEN	2217346797	ונצח משני מינו		of
-	Jayo H. Landin				30		XX
3	SALOL I BI	Solo.	- 41		Jumyan pholmole	in Deplement	no Dipial
4	Alma Da ()	SVEGEC.	Plaudacicu	3182898606	SUBSECURBANIONO PIROLES - NORMO		Omo
	ARC SAF XSHA	Residente	momerbro				Yeur
5	Alejandro Boters D	Intervalorie	E.T.C.	3045570421	Intipiales@g noi	com	Uklawks!
6	Alexis Podriguez	T. freio eyele.	E.T.C.	उर्छन्बर्ड ४९।व	intipiales agmail com		Alexie.
1	Bear Villoa Bravo	Projectos En	TO Emposer	6 316829320	profestos dempos	04.CO	aprila
8	Parlos Valderana R		Castalana	2142949811	chicitoreplane	Lib.	JUST-

Elaboró: Juan David Londoño Giraldo – Apoyo a la Supervisión CUR 1144-2021 Fecha: 5-06-2024.