

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

ACTA No. 14062024

PROYECTO: "AMPLIACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LOS CORREGIMIENTOS DE MATEO PÉREZ Y MATA DE CAÑA EN EL MUNICIPIO DE SAMPUÉS SUCRE"

DATOS GENERALES

FECHA:	14/06/24
HORA:	9:00 AM
LUGAR:	MUNICIPIO DE SAMPUÉS - MATA DE CAÑA Y MATEO PEREZ.
ASISTENTES	- YORDY DÍAZ ACEVEDO (REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO REDES COMA) - CARLOS DIAZ (AUXILIAR – CONSORCIO REDES COMA) - MARIA DE LA ESPRIELLA (AUXILIAR INTERVENTORIA) - YISETH MARTINEZ (SISO – INTERVENTORIA) - MERY CANCHILA (PROFESIONAL UNIVERSITARIO ESPECIALIZADO, TRABAJO SOCIAL – EMPRESA AGUAS DE SUCRE S.A.E.S.P.) - HERNANDO MONTES (PROFESIONAL UNIVERSITARIO ESPECIALIZADO, INGENIERO CIVIL – EMPRESA AGUAS DE SUCRE S.A.E.S.P.) - ÁNGEL MARTÍNEZ GÓMEZ (APOYO A LA SUPERVISIÓN - EMPRESA AGUAS DE SUCRE S.A.E.S.P.) - JORGE LAZARO (GERENTE EMPRESA EMPASAM E.S.P.) - MARTHA ROMERO (APOYO A LA SUPERVISIÓN – MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO)

ORDEN DEL DIA:

1. Avance general de obras
2. Avances en el tanque elevado
3. Prorroga de los contratos de obra e interventoría

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

4. Avances de la tubería de aducción por tramo de placa huella Mateo Pérez
5. Avances en el pozo profundo
6. Solicitud del MVCT del personal profesional de obra e interventoría, cumplimiento cronograma de obra, plan de contingencia, presentación pólizas.
7. Organización de la obra

DESARROLLO:

El día 14 de junio de 2024 se realizó la visita en obra por parte del Ministerio de Vivienda, en compañía de Aguas de Sucre, Contratista de obra e Interventoría con la asistencia de los veedores del sector de Mata de Caña y Mateo Pérez.

1. Se socializó el porcentaje ejecutado en obra en un 14.01%, del cual en el sector del pozo cuenta con un porcentaje del 11.84%, la caseta de bombeo con 0.21%, el cerramiento del pozo con un 0.39%, en la línea de conducción hay un avance de 15.91%, el tanque presenta un avance del 26.69% y las redes de distribución con 0.95%. Se tiene en cuenta que el porcentaje programado correspondía a un 96%.
2. El primer punto en la visita se realizó en el tanque elevado proyectado, el cual, se encuentra con un avance de acero de refuerzo y concreto hasta las columnas y vigas del tercer nivel.
La Supervisión Técnica y el representante de la empresa de servicios públicos de Sampedo - EMPASAM, consultan por ensayos de resistencia de concretos realizados en el tanque elevado. La Interventoría informa que todos los ensayos de resistencia de concretos del tanque elevado han sido realizados, revisados y entregados por periodo de los informes mensuales y hasta la fecha han sido aprobados porque han cumplido las resistencias de diseño.
3. El Representante de la EMPRESA AGUAS DE SUCRE S.A E.S.P, Ingeniero Ángel Martínez, informa a las partes presentes que la Entidad Contratante aprobó prorrogar a los contratos de obra e interventoría por dos (2) meses, e inicia a partir del 17 de junio de 2024 al 17 de agosto de 2024. Se le solicita al Contratista de obra, ajustar y presentar la reprogramación y el plan de contingencia a los dos meses y entregarle a interventoría para la revisión y aprobación.

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, Fecha: 09/06/2023, Código: GDC-F-01

MVCT solicita conocer y dar cumplimiento al cronograma de obra y plan de contingencia implementado.

4. El segundo punto visitado fue el sector de la placa huella en construcción, en el cual, no se ha iniciado la instalación de la tubería de aducción. El Contratista de obra se comprometió a iniciar la actividad de excavación para la instalación de la tubería el lunes 17 de junio de 2024 en las horas de la mañana. Además, el contratista se comprometió a entregar a interventoría un informe de cómo se va a llevar a cabo la instalación de la tubería en el sector de Mata de caña, teniendo en cuenta las sugerencias y solicitudes expuestas en la visita. El MVCT solicita a AGUAS DE SUCRE informar cómo se va a realizar el empalme entre la cuneta antigua en concreto y la placa huella en construcción. El representante de la Entidad Contratante expone que la tubería puede instalarse por debajo de la cuneta proyectado en el proyecto de placa huella, pendiente contratista de obra informar a la interventoría para aprobación.
Se acuerda con las partes realizar una socialización con la comunidad de Mata de Caña y Mateo Pérez, para el lunes 17 de junio a las 4:00 PM.
5. El último punto visitado fue el pozo profundo en construcción. El contratista de obras manifestó que, como plan de contingencia para aumentar rendimientos, aumentará el horario de trabajo en horarios nocturnos en la perforación. MVCT solicita conocer el plan de contingencia del proyecto aprobado por interventoría.
6. El MVCT solicita a ADS la presencia de los Directores, Residentes, Sociales, de obra e interventoría en los comités convocados por el Ministerio. Se informa que el Residente de obra no asistió por excusa médica y asistió el auxiliar de este.
7. MVCT solicita actualización de pólizas por novedad de prórroga proyecto por 2 meses.
8. Por último, la EMPRESA AGUAS DE SUCRE S.A E.S.P reitera a los profesionales SISO del contratista e interventoría, en mantener las obra organizada en cuanto al almacenamiento de materiales y disposición de sobrantes, especialmente en el sector del tanque elevado, para evitar un accidente de trabajo.

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

9. MVCT solicita a PDA Sucre información sobre el estado y conclusión de las audiencias por presunto incumplimiento, adelantadas al contratista de obra.

COMPROMISOS (Si aplica)

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Iniciar excavaciones para instalación de tubería en el sector de Mata de Caña.	Contratista de obra	Lunes 17 de junio.
2	Ajustar reprogramación y plan de contingencia al tiempo de prórroga aprobado	Contratista de obra	Lunes, 17 de junio
3	Informar a comunidad, veedores y MVCT cómo se va a realizar el empalme entre la cuneta antigua en concreto y la placa huella, obra en construcción por municipio.	ADS	Martes, 18 de junio de 2024
4	MVCT solicita actualización de pólizas con novedad de prórroga.	Contratista de obra e Interventoría	Plazo hasta el 21 de junio de 2024

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

5	Socialización con la comunidad de Mata de Caña y Mateo Pérez	Contratista de obra, Interventoría, ADS y Comunidad	Lunes, 17 de junio. 4:00 PM
6	MVCT solicita estado y conclusión de las audiencias por presunto incumplimiento.	ADS	Lunes, 17 de junio.

FIRMAS:

Se adjunta lista de asistencia.

FORMATO: LISTA DE ASISTENTES REUNIONES EXTERNAS
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, Fecha: 09/06/2023, Código: GDC-F-17

LUGAR: Mata de Caña - Sampués FECHA: 14-06-2024 HORA: 1000 am

TEMA: VISITA TÉCNICA Y COMITÉ OBRA PRESIDE: YDA SENA Y MUCT.

EQUIPO ACOMPAÑANTE: CONSEJO MUNICIPAL - COMITÉ CONTRATISTA OBRA

No.	Nombre	Cargo	Entidad / municipio	Teléfonos y celular	Correo electrónico	Solicitudes/ Temática	Firma
1	Mery Conchita H	PUE T. Social	Provincia de Sucre	335358182	Mery Conchita H @gmail.com		
2	Jairo Soler	Vecedor	Sampués	3137559785			
3	Fidel Paternina	ATC	Sampués	3207165904			
4	William M. Vego	Vecedor	Cavandó	2205742884			
5	Jessie Mercedes	Líder muestreo		3186767195			
6	Jordy Díaz Arcevedo	PL Redes Coma	Contratistas	3117828639			
7	Carlos P. Díaz	Asing. Redes Coma	Contratista	2148159901			

Página 1 de 4

Calle 17 No. 9 - 36 Bogotá, Colombia
Conmutador (571) 332 34 34 • Ext: XXXX
www.minvivienda.gov.co

En cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013 y las demás normas que los modifiquen, adicionen o complementen, le informamos que usted puede conocer la Política de Tratamiento de los Datos Personales del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, a través del siguiente link:
https://www.minvivienda.gov.co/sites/default/files/procesos/0783_2021.pdf

FORMATO: LISTA DE ASISTENTES REUNIONES EXTERNAS

PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL

Versión: 8.0, Fecha: 09/06/2023, Código: GDC-F-17

No.	Nombre	Cargo	Entidad / municipio	Teléfonos y celular	Correo electrónico	Solicitudes/ Temática	Firma
8	Yiseth Martinez	Siso interventoria		3043085819	alba-1502@hotmail.com		Yiseth Martinez
9	Ángel Martínez	Contratista	ADG	3008865318	angamago27@gmail.com		Ángel Martínez
10	Jorge Lizoschini	Gerente Empaques	Empaques	3205590694	gerencia.empaques.gov.co		Jorge Lizoschini
11	Elías Ramírez	Vedor	Matate	3114310089	eliasramirez0416@gmail.com		Elías Ramírez
12	Fredy Páez	Vedor	Matate	3102903251	Fer, con...		Fredy Páez
13	Hernando Montes	PUE - Ing.	A.D.S.	3017541914	hmontes201@gmail.com		Hernando Montes
14	Maria J. de la Espinosa	Interventoria		3009914076	mjd2501@gmail.com		Maria J. de la Espinosa
15	Martha Rivas	Supervisión	MIN - Vivienda	3103456108	maria.rivas@minvivienda.gov.co		Martha Rivas
16							
17							