

**FORMATO:** ACTA  
**PROCESO:** GESTIÓN DOCUMENTAL  
**Versión:** 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

## ACTA No. 2

**PROYECTO: "CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL CORREGIMIENTO DE SANTIAGO APOSTOL, MUNICIPIO SAN BENITO ABAD, DEPARTAMENTO SUCRE"**

### DATOS GENERALES

FECHA:	13/06/2024
HORA:	3:15 p.m.
LUGAR:	<b>Santiago Apóstol municipio de San Benito de Abad, departamento de Sucre.</b>
ASISTENTES	- Martha Romero (Arquitecta apoyo supervisión MVCT) - Hernando Montes (Ingeniero ADS) - Lina Jaraba (Secretaria de Planeación) - Humberto Pérez (Director de obra) - Verónica Sierra (Directora interventoría) - José González (Arquitecto ADS) - Mery Canchila (T. Social ADS) - Carmen Plaza (Residente de obra)

### ORDEN DEL DIA:

1. Avance general de la obra
2. Estado cumplimiento cronograma de obra y plan de contingencia.
3. Observaciones comunidad y veeduría ciudadana. Complementar tema Social con la dra. Mery.
4. Estado proceso presuntos incumplimientos.
5. Cierre

### DESARROLLO:

Siendo las 3:15 pm toma la palabra el apoyo a la supervisión de Martha Romero de MVCT pregunta por las dificultades presentadas en obra, dentro de los cuales responde el Ing. Humberto Perez director de obra que los principales inconvenientes han sido las lluvias presentadas diariamente, la maquinaria ha presentado fallas muy constantes, el

**FORMATO:** ACTA  
**PROCESO:** GESTIÓN DOCUMENTAL  
**Versión:** 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

estado de las vías de acceso, no obstante, se han mantenido tres frentes en ejecución.

A la fecha se cuenta con un programado de 54.11% y un ejecutado de 27.8%, contando con un atraso de 26.31% por lo cual se hace la solicitud de la entrega de un plan de contingencia y una reprogramación de obra.

MVCT solicita a ADS conocer el plan de contingencia e informar si se encuentra cumpliendo con el mismo, adicional solicita compartir el cronograma de obra para seguimiento y cumplimiento.

El contratista a la fecha cuenta con el pago del anticipo el cual corresponde al 30% del valor total del contrato.

Realiza la solicitud el apoyo a la supervisión Hernando Montes por parte de la entidad Aguas de Sucre S.A. E.S.P la presencia del 100% del residente de interventoría debido a que en las visitas al igual que en la obra no se evidencia la presencia de este.

También se solicita la entrega de los informes mensuales de interventoría (1, 2 y 3 con observaciones y pendientes 4, 5 y 6) con las subsanaciones de las observaciones realizadas por parte ADS S.A. E.S.P.

El apoyo a la supervisión Martha Romero (arquitecta MVCT) solicita a ADS el oficio de la solicitud realizada por el personal evaluable por parte de la interventoría.

Por parte de la Secretaria de Planeación Lina Jaraba se realiza la solicitud de la revisión del APU el kit de silla Yee.

MVCT solicita MVCT solicita a PDA Sucre información sobre el estado y conclusión de las audiencias por presunto incumplimiento, adelantadas al contratista de obra e interventoría.

ADS informa que, la continuación de la audiencia del presunto incumplimiento de la interventoría a la fecha, según información aportada por el apoyo jurídico se tiene programada para continuar y/o convocar a pruebas orales antes de finalizar el mes de junio del presente año.

**FORMATO:** ACTA  
**PROCESO:** GESTIÓN DOCUMENTAL  
**Versión:** 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

El Ministerio de Vivienda solicita fecha de la visita a Aguas de Sucre, con relación al proceso que adelanta de incumplimiento por parte del contratista de obra.

El contratista de obra se compromete a abrir 5 frentes de maquinaria para instalación de tubería principal, al igual que abrir dos cuadrillas para realizar maholes y cajas de registros (domiciliarias) con el fin de poder realizar la mayor ejecución de las actividades de la obra en el menor tiempo posible 15 de julio de 2024, y nivelar el ejecutado con lo programado.

Se ha contado con dificultades en cuanto a la tubería de agua potable debido a que no se cuenta con un plano en el cual se indique donde se encuentra ubicada esta, lo que ha causado el daño de la misma. La misma situación se está presentado con la tubería del gas, el contratista cuenta con personal para realizar dichas reparaciones, pero cabe recalcar que estos gastos no están dentro del contrato de obra.

La trabajadora Social de ADS Mery Canchila informa a la comunidad que se continuará con el proceso de capacitaciones establecidas en el plan de trabajo con Veedurías, por lo tanto invita a la comunidad a participar de una capacitación orientada en el tema del Abastecimiento del sistema de Alcantarillado dirigida al comité de veeduría, Juntas de Acción comunal y comunidad en general, la cual se dará en el mes de Julio, oportunamente se informará la fecha exacta con anticipación.

**COMPROMISOS** (Si aplica)

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Entrega de plan de contingencia y reprogramación de obra	Contratista de obra	21/06/2024

**FORMATO:** ACTA  
**PROCESO:** GESTIÓN DOCUMENTAL  
**Versión:** 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

2	Entrega de plan de contingencia y reprogramación de obra	Interventoría	24/06/2024
3	Visita técnica, gerente y jurídica de Aguas de Sucre por proceso de incumplimiento del contratista de obra	ADS	Por definir
4	Entrega de informes de interventoría	Interventoría	18/06/2024
5	Entrega de APU con el kit de silla Yee	Interventoría	17/06/2024
6	Estado y conclusión audiencias de presunto incumplimiento	ADS	20 junio
7	Realizar capacitación del sistema de Alcantarillado	ADS	Julio de 2024

**FIRMAS:**

Se anexa lista de asistencia.

**FORMATO: LISTA DE ASISTENTES REUNIONES EXTERNAS**  
**PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL**  
**Versión: 8.0, Fecha: 09/06/2023, Código: GDC-F-17**







JAR: COMITÉ HILARIO SANTIAGO APOJO FECHA: 13 JULIO HORA: 3:00 P.M.  
SAN BENITO ABO

MA: VISITA TÉCNICA + COMITÉ OBRA PRESIDE: ADS - MUCT.

JIPO ACOMPAÑANTE: SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, CONTRATISTAS DENUNCIADOS  
ADS - MUCT.

o.	Nombre	Cargo	Entidad / municipio	Teléfonos y celular	Correo electrónico	Solicitudes / Temática	Firma
1	Humberto Pérez	Director Obra	Consortio	317404608	inghumberto.perez@gmail.com		[Firma]
2	Mary Canchila H.	P. E. T. Social	Acas de Sucre	3135358782	marycanchila@email.com		[Firma]
3	Ira Jaraba Mellano	Sec. Planeación	Alcaldía	300678481	planeacion@sanbenitoabod-sucre.gov.co linajaraba72@gmail.com		[Firma]
4	Hernando Llanes	P. DE Ingeniería	ADS	307541919	hlanesab@gmail.com		[Firma]
5	Jos David Gonzalez	Contratista APOJO	ADS	3136211422	jodagosor@gmail.com		[Firma]
5	Mariana Rosero	Subcomisari	M. U. - vivienda	3103456403	mmarianarosero@gmail.com		[Firma]
7	Carmen Plaza C	Contratista Residente Obra	Consortio	3002880540	C.PlazaCastro@hotmilk.com		[Firma]

**FORMATO: LISTA DE ASISTENTES REUNIONES EXTERNAS**  
**PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL**  
**Versión: 8.0, Fecha: 09/06/2023, Código: GDC-F-17**

Nombre	Cargo	Entidad / municipio	Teléfonos y celular	Correo electrónico	Solicitudes/ Temática	Firma
Nadime Suenicka	Ueedora	3/Benito	3207191508			
Prilena Mosquera	Presidente	S. Benito	3217559707			
Shaila Sardon	Comunidad	S. Benito	3137051546			
Sandra Padilla	vedor	9309, Fo	3215211346			
Edilma Mejia	vedor	San Benito				
Johana Viero	MT Social Cons	San Benito	3183200424			
Melba M <sup>a</sup> Garcia J.	Técnica Inter	San Benito	3235043280			
Verónica Sierra C.	Dir. Interventoría	Alfaro Paloquemado	3145204803	veronica.sc.mg@gmail.com		