

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

ACTA No. 04 – CUR 1336

DATOS GENERALES

FECHA:	16 de junio de 2024
HORA:	De 14:00 a 15:00 horas
LUGAR:	VIRTUAL
ASISTENTES:	David Medina, apoyo supervisión MVCT
	Carolina Cabrera, Aguas de Buga S.A. E.S.P.
	Andrea Aristizabal, Aguas de Buga S.A. E.S.P.
INVITADOS:	N/A

ORDEN DEL DIA:

1. Seguimiento Desembolso No. 1
 - a. Estado actual proyecto objeto (avances)
 - b. Reintegro de rendimientos financieros
2. Seguimiento compromisos reunión seguimiento CUR 1336 (29-05-2024)
 - a. Formalización informe de apropiación y profundización de diseño
 - b. Plan de contingencia del proyecto objeto del CUR 1336
 - c. Requerimiento asistencia técnica MVCT
3. Cargue información SIGEVAS

DESARROLLO:

1. Durante la reunión, los participantes revisaron el estado actual del proyecto en términos de progreso, de la siguiente manera:
 - Obra ejecutada: **7.36%**
 - Obra programada: **26.08%**
 - Diferencia: **18.72%** (se necesita un plan de contingencia)

Respecto al estado contable del desembolso N° 1, la Ingeniera Andrea Aristizabal reporta que la inversión ha alcanzado el 81%, y que se dispone de un remanente presupuestal aproximado de 1.100 MPP.

Tras analizar los datos mencionados y considerando la fecha preliminar fijada para el desembolso N° 2 (20-06-2024), se comunica en la reunión que actualmente se cumple con uno de los requisitos para el desembolso

FORMATO: ACTA

PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL

Versión: 8.0, Fecha: 09/06/2023, Código: GDC-F-01

Nº 2. Sin embargo, queda pendiente que el proyecto alcance el 20% de ejecución física para proceder con este trámite.

Se acuerda entre las partes que en el comité técnico de obra se consultará directamente a los contratistas del proyecto para fijar una nueva fecha para el desembolso Nº 2., teniendo en cuenta la fecha en la cual se proyecte alcanzar el 20% de ejecución física.

Sobre el tema relacionado con el Reintegro de rendimientos financieros, En la reunión se socializo de manera general el contenido del correo enviado por el MVCT titulado "*Instructivo reintegro de rendimientos financieros DTN*".

2. Se llevó a cabo la revisión de los compromisos establecidos en la reunión de seguimiento del día 29-05-2024, de la siguiente manera:

a. Formalización informe de apropiación y profundización de diseño. No cumplido.

Aguas de Buga S.A E.S.P., informa que hasta la fecha la interventoría del proyecto objeto del CUR 1336, no ha realizado la formalización del componente hidráulico.

b. Plan de contingencia del proyecto objeto del CUR 1336. Cumplido parcialmente.

Aguas de Buga S.A. E.S.P. comunica que, aunque la interventoría ha entregado el plan de contingencia, existen observaciones que obstaculizan su validación y aprobación por parte de la entidad ejecutora. Se acuerda entre las partes que en el comité técnico de obra se consultará directamente a los contratistas del proyecto para fijar una nueva fecha de formalización del plan de contingencia del proyecto objeto.

c. Requerimiento asistencia técnica MVCT. Cumplido.

Aguas de Buga S.A. E.S.P. comunica que el documento en cuestión fue entregado por la interventoría de obra y actualmente está en proceso de revisión y validación por parte de nuestra entidad. Se establece que el documento será enviado al MVCT el 19 de junio de 2024.

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

3. Se lleva a cabo una revisión general de la plataforma SigeVAS con respecto a la información registrada y cargada del proyecto CUR 13316, verificando que está actualizada.

COMPROMISOS

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Remisión documento Requerimiento asistencia técnica AL MVCT.	Aguas de Buga S.A.	19-06-2024
2	Requerimiento sobre Cumplimiento de compromisos reunión seguimiento (29-05-2024).	Aguas de Buga S.A. E.S.P. – MVCT	18-06-2024 – Comité técnico de obra.

FIRMAS: N/A (reunión virtual)

Anexos. N/A

Elaboró: David Alejandro Medina
Revisó: N/A
Fecha: (19-06-2024)