

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

ACTA SEGUIMIENTO PROYECTO QUE SE EJECUTA BAJO EL CUR 1366 DE 2023

DATOS GENERALES

FECHA:	19 de junio de 2024
HORA:	De 3:00 p.m. a 4:44 p.m.
LUGAR:	Reunión virtual – Municipio de El Copey – Comité de seguimiento al proyecto que se ejecuta bajo el CUR 1366 de 2023.
ASISTENTES:	Freddy Álvaro Lozano España, Gestor de seguimiento Zona Norte - Subdirección de Proyectos – VASB Phanor Duque Quintero, Apoyo a la supervisión Subdirección de Proyectos – VASB Blas Andrés Gamarra – Secretario de Infraestructura Municipio de El Copey – Cesar, Supervisor CUR 1366 de 2023. Contratista de obra - Consorcio Otoño - RL Rafael Alberto Castillo Oñate Contratista de interventoría – Consorcio Intergar - RL Andrés Amador García Rueda
INVITADOS:	N.A.

ORDEN DEL DIA:

Municipio de El Copey CUR 1366 de 2023 – Seguimiento a la ejecución del proyecto “OPTIMIZACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE EL COPEY FASE 1, MUNICIPIO DE EL COPEY-CESAR”.

Temas a tratar:


1. Comité de obra al proyecto.
2. Presentación de la reformulación del proyecto.
3. Oficio solicitud de suspensión obras por parte del Municipio de El Copey según PMT para el proyecto.

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

4. Varios

DESARROLLO:

1. Comité de obra al proyecto: Se realizó por parte de la interventoría Consorcio INTERGAR, una presentación de avance del proyecto, en la cual se da el estado de avance del proyecto con corte al 18 de junio de 2024, donde se tiene un avance físico ejecutado para el proyecto del 21,89% frente a un programado del 16,71%, lo que representa un adelanto frente a la programación de la obra de 5,18%.



Adicionalmente se informa que las actividades con mayor rendimiento son la demolición de pavimentos, ya que por parte de contratista se cuenta con las herramientas y equipos idóneos para esta labor (Retrocargador con martillo neumático de demolición), se muestra a través de las diapositivas expuestas la actividad de instalación de tuberías de acueducto para las redes de distribución como domiciliarias y accesorios hidráulicos para su buen funcionamiento.

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

AVANCE DEL PROYECTO

RED DE DISTRIBUCIÓN



instalación de las tuberías,
pues de diámetros mayores

VIDA MINVIVIENDA CONSORCIO OTONO CONSORCIO INTERIOR

AR ANDRÉS AMADOR...
FE Freddy Alvaro Lozan...
blas andres gamarra...
PQ Phanor Adilson Duq...
RO R.I. Consorcio Otoño

AVANCE DEL PROYECTO

ACCESORIOS



de los accesorios, las
acometidas.

VIDA MINVIVIENDA CONSORCIO OTONO CONSORCIO INTERIOR

AR ANDRÉS AMADOR...
FE Freddy Alvaro Lozan...
blas andres gamarra...
PQ Phanor Adilson Duq...
RO R.I. Consorcio Otoño

Los sectores intervenidos a la fecha son el barrio Santo Domingo y barrio San Martín.

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01



2. Presentación de la reformulación del proyecto: Por parte del Gestor de seguimiento Zona Norte del MVCT se realizó un preámbulo relacionado con el trámite administrativo para la solicitud de reformulación de proyectos ante el MVCT, donde se informa el paso a paso que lleva dicho proceso.

Posterior a lo expuesto el representante legal del contratista de obra (Consortio Otoño), toma la palabra para expresar que, para la reformulación del proyecto, remitirá a más tardar la información concerniente a la interventoría y municipio el 25 de junio de 2024, para de esta manera agilizar el proceso. Reformulación que se solicitará buscando la adición de recursos para poder cumplir con el alcance total de proyecto.


Con base a lo anterior se informa por parte del MVCT, que el municipio de El Copey como ejecutor del proyecto y acorde a sus obligaciones relacionadas en el convenio 1366 de 2023 según cláusula QUINTA establece entre otras la siguientes:

1. Adelantar todas las gestiones para que el Proyecto y los recursos asignados por la nación se ejecuten conforme a la viabilidad y a la asignación de recursos otorgada por el MINISTERIO para su realización. En caso de identificar cualquier situación que tenga como efecto la parálisis de su ejecución o ponga en riesgo el uso de los recursos asignados, este deberá adelantar las acciones necesarias para conjurarla, teniendo en cuenta que debe garantizar la debida ejecución de los recursos.

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

3. Aportar los recursos económicos adicionales no previstos en el plan financiero del Proyecto viabilizado para la asignación de recursos de la nación por el **MINISTERIO** y que se requieran para finalizar el Proyecto a satisfacción, con el objetivo de garantizar la terminación del Proyecto objeto del presente Convenio y presentado por el **MUNICIPIO** dentro de su autonomía, y acorde con sus responsabilidades constitucionales y legales, para lo cual se deberá acudir al trámite de reformulación establecido en la normativa dispuesta por el MINISTERIO para dicho fin.

3. Oficio solicitud de suspensión obras por parte del Municipio de El Copey según PMT para el proyecto: Se informa por parte de la interventoría Consorcio INTERGAR que se realizaron las subsanaciones pertinentes y se dispuso en campo de las señalizaciones y adecuaciones solicitadas por el municipio. También informa que dieron respuesta formal al oficio a través del documento de interventoría con radicado Nro. 035 de 2024 de fecha 14 de junio de 2024.



4. Varios:

- Respecto a la Valla del proyecto fue instalada 15 de junio de 2024 conforme al modelo avalado por la oficina de prensa del MVCT y presidencia de La República para este tipo de proyecto.

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01



- De acuerdo con el avance de ejecución informado en este comité de seguimiento al proyecto que es del 21,80%, el apoyo a la supervisión del MVCT solicita que se adelante el trámite respectivo para la solicitud del desembolso Nro. 2 al convenio, para ello se remitirá al ejecutor municipio de El Copey el listado de documentos que debe presentar para gestionar el trámite del desembolso de recursos ante el MVCT.
- Por parte del apoyo a la supervisión del MVCT se solicita información relacionada a la constitución de la nueva empresa de servicios públicos para el municipio de El Copey, proyecto que se encuentra en trámite de aprobación ante el concejo municipal. Por parte del secretario de infraestructura del municipio se informa que se adelanto una reunión hace una semana con personal del concejo para abordar el tema, pero no se tienen avances significativos al respecto, ya que dicho proyecto debe ser aprobado a través de acuerdo, por lo anterior se establece oficiar al municipio y al concejo municipal por parte del MVCT con el fin de que se agilice dicho proceso en el Municipio.
- Licencia de intervención de espacio público: Conforme a lo informado por el secretario de Planeación del Municipio de El Copey, se debe actualizar la licencia de intervención del espacio público, ya que la que se tenía era para la viabilización del proyecto a nombre del municipio, pero ahora se debe solicitar por parte del contratista como titular de derecho.

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, Fecha: 09/06/2023, Código: GDC-F-01

COMPROMISOS

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Solicitud de reformulación del proyecto.	Municipio de El Copey – Conforme a las obligaciones de los contratos derivados.	27 de junio de 2024
2	Listado de documentos para solicitud de desembolso por parte del Ejecutor al MVCT.	MVCT – Apoyo a la supervisión.	21 de junio de 2024
3	Oficio solicitando agilizar el trámite de constitución de la nueva empresa de servicios públicos de El Copey.	MVCT – Apoyo a la supervisión.	28 de junio de 2024
4	Solicitud de licencia de ocupación de espacio público por parte del contratista, al municipio.	Contratista de obra – Consorcio OTOÑO.	20 de junio de 2024

Asistencia a la reunión virtual

 Comité de seguimiento al proyecto que se ejecuta bajo el ... Chat Archivos Detalles Asistente para progra... Resumen Asistencia Pizarra de reunión PyR ⊕ Unirse			
19 jun 2024 15:01 - 16:44 ▾			
6 Asistieron	15:01 - 16:44 Hora de inicio y finalización	1h 43m 9s Duración de la reunión	1h 15m 38s Tiempo medio de asistencia

Participantes

Nombre	Primera unión	Última salida	Duración de la reunión	Rol
 PQ Phanor Adilson Duque Quintero PAduque@minvivienda.gov.co	15:01	16:44	1h 42m 45s	Organizador
 AR ANDRES AMADOR GARCIA RU... andres.garcia03@ustabuca.edu.co	15:01	16:44	1h 42m 32s	Moderador
 BG BLAS ANDRES GA... (No comprobado)	15:02	15:08	6m	Moderador
 FE Freddy Alvaro Lozano Espana FALozano@minvivienda.gov.co	15:07	16:05	57m 31s	Moderador
 BS blas andres gamarra sierra	15:11	16:44	1h 33m 7s	Moderador
 RO R.L Consorcio O... (No comprobado)	15:12	16:44	1h 31m 55s	Moderador

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

FIRMAS:



Apoyo a la Supervisión –
Phanor Duque Quintero

Elaboró: Phanor Duque Quintero